



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO 2022**

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ; DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 18:07 HRS. DEL DIA 27 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, REUNIDOS EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACION EN LA AVENIDA LOZANO COBOS LOS CC. DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCEÁNICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y EL CC. EYMARD ISRAEL BERNAL HERNÁNDEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA TOPOGRAFIA,SUNNY CHEPILL, S.A. DE C.V., CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACION EN LA AVENIDA LOZANO COBOS

UBICACIÓN :

ESTADO : (20) OAXACA
REGIÓN : (03) ISTMO
DISTRITO : (028) TEHUANTEPEC
MUNICIPIO : (079) SALINA CRUZ
LOCALIDAD : (001)SALINA CRUZ
UBICACIÓN: AVENIDA LOZANO COBOS, COLONIA LA HACIENDA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN:

MSC/079/R33-FIII/OF-AUT/008/2022

FECHA: 28 DE MAYO DEL 2022

No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN:

MSC/079/R33-FIII/OF-AUT/008/2022

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACION CON 36 PIEZAS DE TRAZO Y LOCALIZACION DE CEPAS PARA POSTES Y RETENIDAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 36 PIEZAS ESCAVACION DE CEPAS PARA POSTES Y RETENIDAS EN TERRENO SEMI-DURO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 16 PIEZAS SUMINISTRO, DISTRIBUCION PARADO Y PLOMEADO DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750 INCLUYE CARGA, DESCARGA Y TRASLADO A PIE DE CEPA (CON GRUA), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 2 PIEZAS SUMINISTRO DE MATERIALES Y VESTIDO DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION, CONVERTIR EN TIPO VR20, INCLUYE COLOCACION DE HERRAJES, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 3 PIEZAS DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y VESTIDO DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION, CONVERTIR EN TIPO VS20, INCLUYE COLOCACION DE HERRAJES, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 1 PIEZA SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA MT VS2N/VR2 INCLUYE: AVISO DE PRUEBA ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 1 PIEZA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA MT VD2N INCLUYE: AVISO DE PRUEBA ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 1 PIEZA DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y VESTIDO DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSION TIPO 1R3 INCLUYE COLOCACION DE HERRAJES, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 2 PIEZAS DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y VESTIDO DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSION TIPO 1P3 INCLUYE COLOCACION DE HERRAJES, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 5 PIEZAS SUMINISTR E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R3/1R3. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO, 4 PIEZAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R3/1R1. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO, 4 PIEZAS DE SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION DE RETENIDAS TIPO RSA EN LA RED DE BAJA TENSION, INCLUYE COLOCACION DE HERRAJES, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, 7 PIEZAS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RVEAD INCLUYE: EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO III, CON MARTILLO DEMOLEDOR Y GENERADOR ELECTRICO. RELLENO, COLOCACIÓN DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA, 2 PIEZAS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RVP. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO 2 PIEZAS SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION DE EQUIPO DE PROTECCION EN EL RAMAL DE MEDIA TENSION 2F-3H, CON C.C.F. INCLUYE COLOCACION DE CORTA CIRCUITO FUSIBLE PARA 27 KV. CON SU RESPECTIVOS HERRAJES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, 4 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION A TRANSFORMADOR EN MEDIA TENSION 1TR2B. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, 3 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE PARA TIERRA DISPOSITIVO "K". INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, 242.17 KGS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO DESNUDO AAC-3/0. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, 23.10 KGS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO DESNUDO AAC-1/0 INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, 553.80 MTS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO FORRADO (2+1) CALIBRE 1/0. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, 4 PIEZAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE PARA TIERRA DISPOSITIVO "3K". INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, 1 LOTE DE ELABORACION DE PROYECTO ELECTRICO Y TRAMITES DE AUTORIZACION ANTE LA C.F.E., 1 LOTE DE TRAMITE DE LIBRANZA, PAGOS DE SUPERVISION ANTE LA C.F.E. PARA LA RECEPCION DE DOCUMENTACION DE LA OBRA, 4 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 10 KVA. REL. 13200- 240/120 VOLTS.MONOFASICO AUTO-PROTECCION EN MEDIA Y BAJA TENSION TIPO COSTA EN ACERO INMOVILIZABLE. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

SUB-CLASIFICACIÓN

ELECTRIFICACION

MODALIDAD DE PROYECTO

AMPLIACION

INCIDENCIA DEL PROYECTO:

DIR: DIRECTA

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

RUBRO DE GASTO ART.33 LCF

CONTRATO No:

MSC/079/R33-FISMDF/008-2022

FECHA DE CONTRATO:

01 DE AGOSTO DEL 2022

FECHA PROGRAMADA DE INICIO

01 DE AGOSTO DEL 2022

FECHA PROGRAMADA DE TERMINO

30 DE AGOSTO DEL 2022

FECHA DE INICIO REAL:

26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

FECHA DE CONCLUSIÓN

27 DE OCTUBRE DEL 2022

METAS ALCANZADAS

16 POSTES

GENERICARIOS

66 HABITANTES

DIRECCION
Independencia #35 Col. T. de Viguera Oaxaca, Oax.
C.p. 68276
TELÉFONO OFNA. (951) 4274118 EMAIL

SUNNY CHEPILL S.A. DE CV
R.F.C. SCE140920EY
INDEPENDENCIA NO. 35
TRINIDAD DE VIGUERA
OAXACA DE JUÁREZ, OAX.
C.P. 68276

SINDICATURA
DE PROCURACION
Y HACIENDAMA
Mpio. Salina Cruz,
Dpto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024





**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO 2022**

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	
RAMO 33 FONDO III	\$ 1,255,368.34	\$ 1,255,368.34	\$	-
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$	-
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$	-
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$	-
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$	-
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$	-
OTROS	\$ -	\$ -	\$	-
TOTAL	\$ 1,255,368.34	\$ 1,255,368.34	\$	-

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 19:20 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA. LOS QUE EN EL LA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA:	SUNNY CHEPILL, S.A. DE C.V.
RESPONSABLE:	C. EYMARD ISRAEL BERNAL HERNÁNDEZ
CARGO:	ADMINISTRADOR ÚNICO
R.F.C.:	SCE140920EV8
IDENTIFICACION FOLIO IFE:	0616071388419
DIRECCIÓN:	CALLE INDEPENDENCIA NUM. 35 COLONIA TRINIDAD DE VIGUERRA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. C.P. 68276

CONTRATISTA

C. ARQ. IRIS MARLENE RAMIREZ CORDOVA
D.R.O. DEL CONTRATISTA
CED. PROF. 6802284 CLASIFICACION A- 3223-A

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DANIEL MENDEZ SOSA

SINDICO PROSECUTORA Y

HACIENDARIA
SINDICATURA
DE PROCURACION
Y HACIENDAS
C. CIBILE SCHUMS DE LA CRUZ
Mpio. Salina Cruz,
Dtto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

REGIDOR DE HACIENDA

C. SANTIAGO PÉREZ DÍAZ

TESORERO MUNICIPAL

C. LEIS LOPEZ MENDOZA

REGIDORA DE OBRAS
PUBLICAS URBANAS E
INTEROCEANICAS

C. ADELA MORENO MENDOZA