

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS  
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
EJERCICIO 2023**

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ; DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:35 HRS. DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN LA AVENIDA OLEODUCTO DE LA COLONIA CARLOS G. FLORES (PETROLERA) DE LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, OAXACA SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE OLEODUCTO Y FRANCISCO VILLA", LOS CC. DANIEL MENDEZ ROSA, CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIO, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCEÁNICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y EL C. JORGE LUIS NICOLAS LARA, CON CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S.A DE C.V., CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE OLEODUCTO Y FRANCISCO VILLA"

**UBICACIÓN:**

ESTADO: (20) OAXACA  
REGIÓN: (03) ISTMO  
DISTRITO: (028) TEHUANTEPEC  
MUNICIPIO: (079) SALINA CRUZ  
LOCALIDAD: (001) SALINA CRUZ (COLONIA CARLOS G. FLORES (PETROLERA))  
UBICACIÓN: CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE OLEODUCTO Y FRANCISCO VILLA.

**DATOS GENERALES**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), DEL EJERCICIO FISCAL 2023

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/010-2023 FECHA: 05 DE JUNIO DEL 2023.  
No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN: MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/010-2023

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

**PRELIMINARES:** 1 PZA DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 1.22 X 1.22 M A BASE DE LÁMINA NEGRA LISA CALIBRE 18, MARCO DE ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 1 1/2" X 3/16", DOS POSTES DE PTR DE 1 1/2 X 1 1/2" CALIBRE 14", EXCAVACIÓN DE 30X30X60 CM, FIJADO DE POSTES AL TERRENO CON CONCRETO HECHO EN OBRA A MANO DE F<sub>c</sub>=150KG/CM<sup>2</sup>; **1,927.31 M<sup>2</sup>** DE TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE CAMINOS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO TROMPOS, BANCOS DE NIVEL, EJES Y REFERENCIAS; **28.70 M** DE MALLA DELIMITADORA DE SEGURIDAD COLOR NARANJA PARA DELIMITAR LA OBRA DEL TRÁNSITO DE LOS VEHÍCULOS; **1,943.36 M<sup>2</sup>** DE DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE O ASFÁLTICO DE HASTA 15 CM DE ESPESOR, CON MARTILLO HIDRÁULICO MONTADO SOBRE RETROEXCAVADORA; **38.38 M** DE DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CON MARTILLO NEUMÁTICO MONTADO SOBRE RETROEXCAVADORA; **500.40 M<sup>3</sup>** DE CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA EN MATERIAL CLASE "B", INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; **1,091.81 M<sup>3</sup>** DE ACARREO TOTAL EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y O SOBANTES A CUALQUIER DISTANCIA AL TIRADERO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN; **TERRACERIAS:** **1,845.49 M<sup>2</sup>** DE COMPACTACIÓN Y AFINE DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS EN ÁREA PARA DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES; **380.36 M<sup>3</sup>** DE SUB-BASE COMPACTADA EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM DE ESPESOR CON TEPETATE DE BANCO, AL 95% PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR; **VIALIDADES:** **6.53 M<sup>3</sup>** DE EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL SECO TIPO II; **146.69 M<sup>2</sup>** DE COMPACTACIÓN DE TERRENO CON COMPACTADOR MECÁNICO (BAILARINA), NIVELACIÓN DEL TERRENO, HUMECTACIÓN DEL SUELO, DISGREGADO DE AGLOMERADOS PÉTREOS Y RETIRO DE MATERIALES PÉTREOS MAYORES DE 5 CM; **130.56 M** DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F<sub>c</sub>=200KG/CM<sup>2</sup>, 700 CM<sup>2</sup> DE SECCIÓN (15X20X40



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS**  
**DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
**EJERCICIO 2023**

CM), RESISTENCIA NORMAL, T.M.A. DE 19 MM, CIMBRA METÁLICA APARENTE; **1,829.45 M2** DE PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL A 28 DÍAS, CON MR=42 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN, ADICIONADO CON REDUCRACK, PARA RODAMIENTO DE 15 CM DE ESPESOR, TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM, REVENIMIENTO DE 12 CM; **103.66 M2** DE BANQUETA DE CONCRETO ARMADO F'c=150KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON UNA CAMA DE MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10, ACABADO ESCOBILLADO FINO CON VOLTEADOR DE 5 CM. DE ANCHO; **13.30 M** DE TOPE DE CONCRETO DE 1.30 CM. DE ANCHO X 10 CM DE ALTURA DESDE EL NIVEL SUPERIOR DE RODAMIENTO HASTA LA PARTE MAS ALTA DEL TOPE, FORMA SEMICIRCULAR, ARMADO CON UN LECHO DE VARILLA DEL No. 3 @ 40 CM. EN AMBOS SENTIDOS ADOPTANDO LA FORMA SEMICIRCULAR, EL COLADO SERÁ DE 15 CM DE ESPESOR BAJO EL NIVEL DE RODAMIENTO, ACABADO DEFINIDO POR LA SUPERVISION, APLICACIÓN A DOS MANOS DE PINTURA PARA TRAFICO DE ALTO DESEMPEÑO EN COLORES NEGRO O BLANCO Y AMARILLO INTERCALADAS EN FORMA DIAGONAL A 45° DE 40 CM DE ANCHO CADA FRANJA A 40 CM DE SEPARACION; **3 PZA** DE RENIVELACIÓN DE BROCAL Y TAPA PARA POZO DE VISITA SIN RECUPERACIÓN; **ACABADOS Y LIMPIEZA: 586.86 M** DE JUNTA INDUCIDA EN PAVIMENTOS, CORTE CON MÁQUINA DE 2.5 CM DE PROFUNDIDAD, LIMPIEZA DE LA JUNTA CON AIRE A PRESIÓN O MANUALMENTE, INTRODUCCIÓN DE CORDÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 8 MM Y SELLADOR DE POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO COLOR GRIS; **98.36889 M** DE PINTURA COLOR AMARILLO TRÁFICO EN GUARNICIONES, SECADO RÁPIDO, A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS, BASE AGUA RESISTENTE A LA ABRASIÓN E INTEMPERIE, MARCA VOLLER RTPS02, DESARROLLO DE 30 CM DE ANCHO; **1,961.84 M2** DE LIMPIEZA GENERAL EN PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS REDES, PREVIA A LA ENTREGA DE LA OBRA; **1 PZA** DE LETRERO DE ENTREGA DE LA OBRA DE 0.90 X 1.20 M, LA PARTE SUPERIOR ESTARÁ A 1.80 M DE ALTURA, SE EMPOTRARÁ AL TERRENO 60 CM, FABRICADO A BASE DE LÁMINA NEGRA LISA CALIBRE 18, PTR DE 1 1/2 X 1 1/2" CALIBRE 14 PARA MARCO Y POSTES, FIJADO AL TERRENO CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, PINTADO CON ESMALTE COMEX 100 COLOR BLANCO.

<b>SUB-CLASIFICACIÓN:</b>	PAVIMENTACIÓN	<b>INCIDENCIA DEL PROYECTO:</b>	CON COMPLEMENTARIA
<b>MODALIDAD DE PROYECTO:</b>	REHABILITACIÓN	<b>RUBRO DE GASTO ART.33 LCF:</b>	URB: URBANIZACIÓN
<b>MODALIDAD DE EJECUCIÓN:</b>	CONTRATO	<b>FECHA DE CONTRATO:</b>	18 DE AGOSTO DEL 2023
<b>CONTRATO NO:</b>	COP/MSO/079/R33-FAISMUN/010-2023	<b>FECHA PROGRAMADA DE INICIO:</b>	18 DE AGOSTO DEL 2023
<b>FECHA PROGRAMADA DE INICIO:</b>	18 DE AGOSTO DEL 2023	<b>FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:</b>	15 DE NOVIEMBRE DEL 2023
<b>FECHA DE INICIO REAL:</b>	18 DE AGOSTO DEL 2023	<b>FECHA DE CONCLUSIÓN:</b>	15 DE NOVIEMBRE DEL 2023
<b>METAS ALCANZADAS:</b>	1,829.45 M2	<b>BENEFICIARIOS:</b>	36 HABITANTES

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 3,278,028.80	\$ 3,278,028.80	\$ 0.00
RAMO 33 FONDO IV	0.00	0.00	0.00
RAMO 28	0.00	0.00	0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	0.00	0.00	0.00
BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,278,028.80</b>	<b>\$ 3,278,028.80</b>	<b>\$ 0.00</b>

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

**LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO**

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO NÚM. COP/MSO/079/R33-FAISMUN/010-2023 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2023, DENOMINADO: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE OLEODUCTO Y FRANCISCO VILLA.

REGISTRO DE OBRAS PÚBLICAS URBANAS E INTERMUNICIPALES  
 Mpio. Santa Cruz, Dto. Tehuantepec, Oax.  
 2022-2024

Jesús Arturo Flores Mendez  
 INGENIERO CIVIL  
 D.R.O. 2508 "A"  
 CED. PROFESIONAL 8305019  
 desiscoast@hotmail.com CEL. 971 101 7233

TESORO MUNICIPAL  
 Mpio. Santa Cruz, Dto. Tehuantepec, Oax.  
 2022-2024

REGIDURÍA DE HACIENDA  
 Mpio. Santa Cruz, Dto. Tehuantepec, Oax.  
 2022-2024

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS  
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
EJERCICIO 2023**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:43 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:**

**DATOS DE LA EMPRESA**

<b>NOMBRE DE LA EMPRESA:</b>	PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S.A DE C.V.
<b>RESPONSABLE</b>	JORGE LUIS NICOLAS LARA
<b>CARGO:</b>	ADMINISTRADOR ÚNICO
<b>R.F.C.</b>	POC161202276
<b>IDENTIFICACIÓN FOLIO IFE</b>	1755090025969
<b>DIRECCIÓN</b>	AV. ALVARO OBREGON N° EXT. 121, N° INT. DESPACHO 805, OFI. 805-A COLONIA ROMA NORTE, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO. C.P. 06700

**PROCSO**  
PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S.A. DE C.V.  
**CONTRATISTA**

**Jesús Arturo Flores Mendoza**  
INGENIERO CIVIL  
D.R.O. 2508 "A"  
CED. PROFESIONAL  
8305019  
desproconst@hotmail.com CEL. 971 101 7233

\_\_\_\_\_  
C. JORGE LUIS NICOLAS LARA  
ADMINISTRADOR ÚNICO  
PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S.A. DE C.V.

\_\_\_\_\_  
ING. JESUS ARTURO FLORES MENDOZA  
D.R.O. DEL CONTRATISTA  
CED. PROF. 8305019, CLASIFICACIÓN "A"  
REGISTRO 2508-IE

**RECIBE LA OBRA  
POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ,  
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA**

**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. Salina Cruz,  
Dto. Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2024

\_\_\_\_\_  
C. DANIEL MENDEZ SOSA

**SINDICO PROCURADORA Y  
HACENDARIA**  
**SINDICATURA DE PROCURACION  
Y HACENDARIA**  
Mpio. Salina Cruz,  
Dto. Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2024

\_\_\_\_\_  
C. CIBELES CHÍNAS DE LA CRUZ

**REGIDOR DE HACIENDA**  
**REGIDURÍA DE HACIENDA**  
Mpio. Salina Cruz,  
Dto. Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2024

\_\_\_\_\_  
C. SANTIAGO PÉREZ DÍAZ

**TESORERO MUNICIPAL**

\_\_\_\_\_  
C. LUIS LÓPEZ VÁSQUEZ

**REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E  
INTEROCEÁNICAS**

\_\_\_\_\_  
C. ADELA MORENO MENDOZA

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO NÚM. COP/MS/079/2023 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2023, DENOMINADO: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAZARO CÁRDENAS ENTRE OLEODUCTO Y FRANCISCO VILLA, Dto. Tehuantepec, Oax. 2023-2024