



# JORGE ARTURO MARTÍNEZ RAMOS

RFC: MARJ890710F8A

Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje, urbanización, vivienda unifamiliar, multifamiliar, generación y conducción de energía eléctrica, carreteras, autopista, terracerías, puentes, pasos a desnivel, aeropistas.

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

**RAMO GENERAL 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), DEL EJERCICIO FISCAL 2023.**

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ; DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 17:30 HRS. DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE DE LA COLONIA INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, OAXACA SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE", LOS CC. DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCEÁNICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y EL C. JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS, CON SU CARACTER DE PERSONA FISICA, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA "REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE "

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
REGISTRARIA DE LA HACIENDA  
Mpio. Salina Cruz,  
Dto. Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2024

### UBICACIÓN:

ESTADO: (20) OAXACA  
REGIÓN: (03) ISTMO  
DISTRITO: (028) TEHUANTEPEC  
MUNICIPIO: (079) SALINA CRUZ  
LOCALIDAD: (001) SALINA CRUZ (COLONIA INDEPENDENCIA)  
UBICACIÓN: CALLE 12 DE OCTUBRE , COLONIA INDEPENDENCIA.

### DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/014-2023 FECHA: 25 DE JULIO DEL 2023  
No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN: MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/014-2023

Oax.  
2022-2024

### DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

**PRELIMINARES. 1 PZA** DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 1.22 X 1.22 M A BASE DE LÁMINA NEGRA LISA CALIBRE 18, MARCO DE ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 1 1/2" X 3/16", DOS POSTES DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CALIBRE 14", EXCAVACIÓN DE 30X30X60 CM, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO, MARCA COMEX, FIJADO DE POSTES AL TERRENO CON CONCRETO HECHO EN OBRA A MANO DE F'C=150KG/CM2, INCLUYE COLOCACIÓN DEL LETRERO Y VINIL CON LOGOTIPOS Y DATOS DE LA OBRA. **697.05 M2** DE TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE CAMINOS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO TROMPOS, BANCOS DE NIVEL, EJES Y REFERENCIAS. **10.46 M** DE MALLA DELIMITADORA DE SEGURIDAD COLOR NARANJA PARA DELIMITAR LA OBRA DEL TRÁNSITO DE LOS VEHÍCULOS, INCLUYE ACLAJE A TERRENO NATURAL CON VARILLA DE NO. 3 A CADA 3 M DE SEPARACIÓN Y CAPUCHONES EN LA PUNTA DE CADA VARILLA, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. **697.05 M2** DE DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE DE HASTA 15 CM DE ESPESOR, CON MARTILLO HIDRÁULICO MONTADO SOBRE RETROEXCAVADORA, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD. **69.70 M3** DE CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA EN CUALQUIER CLASE DE MATERIAL, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. **236.99 M3** DE ACARREO TOTAL EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO NÚM. SUP/MS/079/R33-FAISMUN/014-2023 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, DENOMINADO: " REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE".

Ing. Antonio León Noyola  
R.E.C. LENA ZULEMA PEREZ  
Ingeniero Civil y Director  
Responsable de Obra  
Ced. Prof. 6180448  
DRO No. A-3246-I

Calle Paraíso No. 70 Col. Los Pinos, Salina Cruz Oaxaca, C.P. 70630  
Email: marj890710f8a@hotmail.com Tel. Cel. (971) 702 9949

JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS  
Página 1 de 4  
MARJ890710F8A



# JORGE ARTURO MARTÍNEZ RAMOS

RFC: MARJ890710F8A

Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje, urbanización, vivienda unifamiliar, multifamiliar, generación y conducción de energía eléctrica, carreteras, autopista, terracerías, puentes, pasos a desnivel, aeropistas.

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

### RAMO GENERAL 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y O SOBRESANTES A CUALQUIER DISTANCIA AL TIRADERO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE CARGA A MÁQUINA. **TERRACERÍAS. 697.05 M2** DE COMPACTACIÓN Y AFINE DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS EN ÁREA PARA DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES, INCLUYE: ESCARIFICACIÓN DE HASTA 20 CM DE ESPESOR, HUMECTACIÓN, MEZCLADO Y TENDIDO. **69.70 M3** DE SUB-BASE COMPACTADA EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM DE ESPESOR, CON TEPETATE DE BANCO, AL 95% PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR, INCLUYE: PRUEBAS DE COMPACTACIÓN REALIZADAS EL LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS. **VIALIDADES. 678.05 M2** DE PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR DE F'C=250 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM (3/4"), FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA NORMAL, A 28 DÍAS, TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM, REVENIMIENTO DE 12 CM, RETÍCULA DE HASTA DE 3.00 X 3.00 M COMO MÁXIMO, CURADO CON MEMBRANA DE POLIETILENO CAL. 600, ACABADO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN SENTIDO PERPENDICULAR AL TRÁNSITO DE LOS VEHÍCULOS CON LLANA FRESNO MULTISURCO DE 36 X 5" DE 1" DE SEPARACIÓN, MODELO 16211, MARCA MARSHALLTOWN Y VOLTEADOR DE 5 CM DE ANCHO EN EL PERÍMETRO A CADA 3 CUADROS, PASAJUNTAS DE 60 CM DE LONGITUD A CADA 30 CM DE SEPARACIÓN CON ACERO REDONDO LISO DE NO. 6 ENCHAQUETADA CON MANGUERA NEGRA DE 1" DE DIÁMETRO Y LUBRICADA CON PARAFINA, GRASA O CERA, BARRAS DE AMARRE DE 80 CM DE LONGITUD CADA 60 CM DE SEPARACIÓN CON VARILLA CORRUGADA DEL NO. 4, CIMBRADO, VACIADO, COLADO, VIBRADO, DECIMBRADO HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD 1 PRUEBA DE REVENIMIENTO POR CADA DÍA DE COLADO, TOMA DE CUANDO MENOS 3 MUESTRAS DE ESPECÍMENES POR CADA 40 M3 DE CONCRETO FABRICADO. **ACABADOS. 224.15 M** DE JUNTA INDUCIDA EN PAVIMENTOS, CORTE CON MÁQUINA DE 1/3 DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO (SE DEBERÁ REALIZAR CUANDO EL PAVIMENTO ALCANCE LA RESISTENCIA SUFICIENTE PARA SOPORTAR EL TRÁNSITO PEATONAL SIN OCASIONAR DAÑOS EN SU ACABADO), LIMPIEZA DE LA JUNTA CON AIRE A PRESIÓN O MANUALMENTE, INTRODUCCIÓN DE CORDÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 8 MM Y SELLADOR DE POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO COLOR GRIS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CORTES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. **14.40 M** DE PINTURA EN PAVIMENTOS DE ALTO DESEMPEÑO EN RAYAS PARA CRUCES DE PEATONES EN CALLES, COLOR AMARILLO TRÁFICO REFLEJANTE CON MICROESFERA DE 0.40 M DE ANCHO, EL LARGO DE LAS FRANJAS SERÁ AQUELLA DIMENSIÓN QUE OCUPE EL ANCHO DE LA BANQUETA EN EL SENTIDO DEL TRÁNSITO DE LOS PEATONES SOBRE LA FRANJA, INCLUYE: TRAZO, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. **469.599 M2** DE LIMPIEZA GENERAL EN PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y REDES, PREVIA A LA ENTREGA DE LA OBRA, INCLUYE EL RETIRO DE MATERIALES. **1.00 PZA** DE LETRERO DE ENTREGA DE LA OBRA DE 0.90 X 1.20 M, LA PARTE SUPERIOR ESTARÁ A 1.80 M DE ALTURA, SE EMPOTRARÁ AL TERRENO 60 CM, FABRICADO A BASE DE LÁMINA NEGRA LISA CALIBRE 18, PTR DE 1 1/2 X 1 1/2" CALIBRE 14 PARA MARCO Y POSTES, FIJADO AL TERRENO CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, PINTADO CON ESMALTE COMEX 100 COLOR BLANCO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO MENOR, ACARREOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, COLOCACIÓN DEL LETRERO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINIL AUTOADHERIBLE CON TEXTO PROPORCIONADO POR LA SUPERVISIÓN.

<b>SUB-CLASIFICACIÓN:</b>	PAVIMENTACIÓN	<b>INCIDENCIA DEL PROYECTO:</b>	COM: COMPLEMENTARIA
<b>MODALIDAD DE PROYECTO:</b>	REHABILITACIÓN	<b>RUBRO DE GASTO ART.33 LCF:</b>	URB: URBANIZACIÓN INTERMUNICIPAL
<b>MODALIDAD DE EJECUCIÓN:</b>	CONTRATO	<b>FECHA DE CONTRATO:</b>	08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
<b>CONTRATO NO:</b>	COP/MSC/079/R33-FAISMUN/014-2023	<b>FECHA PROGRAMADA DE INICIO:</b>	09 DE NOVIEMBRE DEL 2023
<b>FECHA PROGRAMADA DE INICIO:</b>	11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	<b>FECHA PROGRAMADA DE TÉRMINO:</b>	09 DE NOVIEMBRE DEL 2023
<b>FECHA DE INICIO REAL:</b>	11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	<b>BENEFICIARIOS:</b>	30 HABITANTES
<b>METAS ALCANZADAS:</b>	678.05 M2		

REGISTRADO EN  
SECRETARÍA DE  
URBANIZACIÓN  
Y HIGIENE PÚBLICA  
Mpio. Salina Cruz,  
Dto. Tehuantepec  
08/2023

REGISTRADO EN  
SECRETARÍA DE  
URBANIZACIÓN  
Y HIGIENE PÚBLICA  
INTERMUNICIPAL  
Mpio. Salina Cruz,  
Dto. Tehuantepec  
08/2023

TESORERÍA MUNICIPAL  
Mpio. Salina Cruz  
Dto. Tehuantepec  
Oax  
2023

REGISTRADO EN  
SECRETARÍA DE  
URBANIZACIÓN  
Y HIGIENE PÚBLICA  
Mpio. Salina Cruz,  
Dto. Tehuantepec  
08/2023

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO NÚM. COP/MSC/079/R33-FAISMUN/014-2023 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, DENOMINADO: "REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO".

R.F.C. LENA 751229 PX8  
Ingeniero Civil y Director  
Responsable de Obra  
Ced. Prof. 6180448  
DRO No. A. 52461

Calle Parafso No. 70 Col. Los Pinos, Salina Cruz Oaxaca, C.P. 70630  
Email: marj890710f8a@hotmail.com Tel. Cel. (971) 702 9949

JORGE ARTURO MARTÍNEZ RAMOS  
MARJ890710F8A



# JORGE ARTURO MARTÍNEZ RAMOS

RFC: MARJ890710F8A

Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje, urbanización, vivienda unifamiliar, multifamiliar, generación y conducción de energía eléctrica, carreteras, autopista, terracerías, puentes, pasos a desnivel, aeropistas.

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA RAMO GENERAL 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 1,037,892.59	\$ 1,037,892.59	\$ 0.00
RAMO 33 FONDO IV	0.00	0.00	0.00
RAMO 28	0.00	0.00	0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	0.00	0.00	0.00
BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,037,892.59</b>	<b>\$ 1,037,892.59</b>	<b>\$ 0.00</b>

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 18:30 HRS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

### ENTREGA LA OBRA:

DATOS DE LA EMPRESA	
NOMBRE DE LA EMPRESA:	JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS
RESPONSABLE	JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS
CARGO:	PERSONA FISICA
R.F.C.	MARJ890710F8A
IDENTIFICACIÓN FOLIO IFE	1769797578
DIRECCIÓN	CALLE PARAISO No EXT. 70, COLONIA LOS PINOS, SALINA CRUZ, OAXACA C.P. 70630.

### CONTRATISTA

C. JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS  
PERSONA FISICA  
JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS

Ing. Antonio León Noyola  
REG. CENENA 731229 PXS  
Ingeniero Civil y Director  
D.R.O. DEL CONTRATISTA  
CED. PROF. 6180448, CLASIFICACIÓN "A"  
REGISTRO 3246-I

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO NÚM. CP/153/07/2023 FAISMUN/014-2023 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, DENOMINADO: "REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE".



# JORGE ARTURO MARTÍNEZ RAMOS

RFC: MARJ890710F8A

Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje, urbanización, vivienda unifamiliar, multifamiliar, generación y conducción de energía eléctrica, carreteras, autopista, terracerías, puentes, pasos a desnivel, aeropistas.

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA RAMO GENERAL 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

RECIBE LA OBRA  
POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ,  
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO PROCURADORA Y  
HACENDARIA

REGIDOR DE HACIENDA

C. DANIEL MÉNDEZ SOSA

C. CIBELES CHINAS DE LA CRUZ

C. SANTIAGO PÉREZ DÍAZ

SINDICATURA  
DE PROCURACIÓN  
Y HACENDARIA  
Mpio. Salina Cruz,  
Dpto. Tehuantepec  
Oax.  
2022-2024

REGIDURIA  
Mpio. Salina Cruz,  
Dpto. Tehuantepec  
Oax.  
2022-2024

TESORERO MUNICIPAL

REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS, URBANAS E  
INTEROCEANICAS

C. LUIS LÓPEZ VÁSQUEZ

C. ADELA MORENO MENDOZA

TESORERIA  
MUNICIPAL  
Mpio. Salina Cruz,  
Dpto. Tehuantepec  
Oax.  
2022-2024

REGIDORA DE  
OBRAS PUBLICAS  
Y URBANAS E  
INTEROCEANICAS  
Mpio. Salina Cruz,  
Dpto. Tehuantepec  
Oax.  
2022-2024



JORGE ARTURO MARTÍNEZ RAMOS  
MARJ890710F8A

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO NÚM. COP/MS/079/R33-FAISMUN/014-2023 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, DENOMINADO: "REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE".

Ing. Antonio León Noyola  
R.F.C. LENA 751239 FXN  
Ingeniero Civil y Director  
Responsable de Obra  
Ced. Prof. 6180446  
DRO No. A-3246-I

Calle Paraíso No. 70 Col. Los Pinos, Salina Cruz Oaxaca, C.P. 70630  
Email: marj890710f8a@hotmail.com Tel. Cel. (971) 702 9949