



JORGE ARTURO MARTÍNEZ RAMOS

RFC: MARJ890710F8A

Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje, urbanización, vivienda unifamiliar, multifamiliar, generación y conducción de energía eléctrica, carreteras, autopista, terracerías, puentes, pasos a desnivel, aeropistas.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA RAMO GENERAL 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ; DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 18:14 HRS. DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA 1° DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, OAXACA SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA", LOS CC. DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCEÁNICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y EL C. JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS, CON CARÁCTER DE PERSONA FISICA, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA".

UBICACIÓN:

ESTADO: (20) OAXACA
REGIÓN: (03) ISTMO
DISTRITO: (028) TEHUANTEPEC
MUNICIPIO: (079) SALINA CRUZ
LOCALIDAD: (001) SALINA CRUZ (COLONIA 1° DE MAYO)
UBICACIÓN: CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA 1° DE MAYO, SALINA CRUZ, OAXACA.

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/015-2023 FECHA: 28 DE JULIO DEL 2023
No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN: MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/015-2023

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRELIMINARES. 1 PZA DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 1.22 X 1.22 M A BASE DE LÁMINA NEGRA LISA CALIBRE 18, MARCO DE ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 1 1/2" X 3/16", DOS POSTES DE PTR DE 1 1/2 X 1 1/2 CALIBRE 14", ESCAVACIÓN DE 30X30X60 CM, FIJADO DE POSTES AL TERRENO CON CONCRETO HECHO EN OBRA A MANO DE F'C=150KG/CM2, INCLUYE: COLOCACIÓN DEL LETRERO Y VINIL CON LOGOTIPOS Y DATOS DE LA OBRA. 1,172.79 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE CAMINOS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO ESTABLECIENDO TROMPOS, BANCOS DE NIVEL, EJES Y REFERENCIAS. 18.38 M DE MALLA DELIMITADORA DE SEGURIDAD COLOR NARANJA PARA DELIMITAR LA OBRA DEL TRÁNSITO DE LOS VEHÍCULOS, INCLUYE AJUSTE A TERRENO NATURAL POR MEDIO DE BARROTES DE 4" X 2" X 1.20 M COLOCADOS A CADA 3 M DE SEPARACIÓN TENSADOS CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 17.60 M DE CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 2.5 CM, INCLUYE TRAZO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. 1,149.15 M2 DE DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE DE HASTA 20 CM DE ESPESOR, CON MARTILLO HIDRÁULICO MONTADO SOBRE RETROEXCAVADORA, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD. 351.85 M3 DE CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA EN MATERIAL CLASE "B", INCLUYE MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 2,070.45 M3 DE ACARREO TOTAL EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y O SOBANTES A CUALQUIER DISTANCIA AL TIRADERO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO NÚM. COP/MS/079/R33-FAISMUN/017-2023 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2023, DENOMINADO: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA".

JORGE ARTURO MARTÍNEZ RAMOS
MARJ890710F8A

Calle Paralso No. 70 Col. Los Pinos, Salina Cruz Oaxaca, C.P. 70630
Email: marj890710f8a@hotmail.com Tel. Cel. (971) 702 9949

Ing. Antonio León Noyola
R.F.C. LEN 751220 PJA
Ingeniero Civil y Director
Responsable de Obra
Ced. Prof. 6100448
DRO No. A-3246-I

Página 1 de 4
Dpto. Tehuantepec
2022-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SINDICATURA DE PROPIEDAD Y HACIENDARIA
Mpio. Salina Cruz
Tehuantepec
2022-2024



JORGE ARTURO MARTÍNEZ RAMOS

RFC: MARJ890710F8A

Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje, urbanización, vivienda unifamiliar, multifamiliar, generación y conducción de energía eléctrica, carreteras, autopista, terracerías, puentes, pasos a desnivel, aeropistas.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
RAMO GENERAL 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) , DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Salina Cruz
Oaxaca
2023-2024

AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE CARGA A MÁQUINA. **TERRACERÍAS. 1,148.41 M2** DE COMPACTACIÓN Y AFINE DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS EN ÁREA PARA DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES. INCLUYE: ESCARIFICACIÓN DE HASTA 20 CM DE ESPESOR, HUMECTACIÓN, MEZCLADO Y TENDIDO. **228.68 M3** DE SUB-BASE COMPACTADA EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM DE ESPESOR, CON TEPETATE DE BANCODIAL 98% PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR, INCLUYE: PRUEBAS DE COMPACTACIÓN REALIZADAS EL LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS. **VIALIDADES Y GUARNICIONES. 1,147.71 M2** DE PAVIMENTO ARMADO DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RÁPIDA A 14 DÍAS, CON MR=42 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN, ADICIONADO CON REDUCRACK, PARA RODAMIENTO DE 15 CM DE ESPESOR, TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM, REVENIMIENTO DE 12 CM, INCLUYE: CIMBRA METÁLICA FIJA, DECIMBRA, RETÍCULA DE HASTA DE 3.00 X 3.00 M COMO MÁXIMO, CURADO CON MEMBRANA DE POLIETILENO CALIBRE 600, ACABADO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN SENTIDO PERPENDICULAR AL TRÁNSITO DE LOS VEHÍCULOS CON LLANA FRESNO MULTISURCO DE 36 X 5" DE 1" DE SEPARACIÓN, MODELO 16211, MARCA MARSHALLTOWN Y VOLTEADOR DE 10 CM DE ANCHO EN EL PERÍMETRO A CADA 3 CUADROS, PASAJUNTAS DE 60 CM DE LONGITUD A CADA 30 CM DE SEPARACIÓN CON ACERO REDONDO LISO DE NO. 6 ENCHAQUETADA CON MANGUERA NEGRA DE 1" DE DIÁMETRO Y LUBRICADA CON PARAFINA, GRASA O CERA, BARRAS DE AMARRE DE 80 CM DE LONGITUD CADA 60 CM DE SEPARACIÓN CON VARILLA CORRUGADA DEL NO. 4, CIMBRADO, VACIADO, COLADO, VIBRADO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD. 1 PRUEBA DE REVENIMIENTO POR CADA OLLA, TOMA DE CUANDO MENOS 3 MUESTRAS DE ESPECIMENES POR CADA 40 M3 DE CONCRETO SUMINISTRADO. **ACABADOS. 382.63 M** DE JUNTA INDUCIDA EN PAVIMENTOS. CORTE CON MÁQUINA DE 1/3 DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO (SE DEBERÁ REALIZAR CUANDO EL PAVIMENTO ALCANCE LA RESISTENCIA SUFICIENTE PARA SOPORTAR EL TRÁNSITO PEATONAL SIN OCASIONAR DAÑOS EN SU ACABADO). LIMPIEZA DE LA JUNTA CON AIRE A PRESIÓN O MANUALMENTE, INTRODUCCIÓN DE CORDÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 8 MM Y SELLADOR DE POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO COLOR GRIS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CORTES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. **27.00 M** DE PINTURA EN PAVIMENTOS DE ALTO DESEMPEÑO EN RAYAS PARA CRUCES DE PEATONES EN CALLES, COLOR AMARILLO TRÁFICO REFLEJANTE CON MICROESFERA DE 0.40 M DE ANCHO, EL LARGO DE LAS FRANJAS, SERÁ AQUELLA DIMENSIÓN QUE OCUPE EL ANCHO DE LA BANQUETA EN EL SENTIDO DEL TRÁNSITO DE LOS PEATONES SOBRE LA FRANJA, INCLUYE: TRAZO, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. **133.70 M** DE PINTURA EN GUARNICIONES DE ALTO DESEMPEÑO PARA VIALIDADES, COLOR AMARILLO TRÁFICO, 15 CM DE ANCHO EN LA CORONA Y HASTA 30 CM DE ALTURA, INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE CUALQUIER MATERIA NO ADHERIDA AL SUSTRATO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. **1,172.4730 M2** DE LIMPIEZA GENERAL EN PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y REDES, PREVIA A LA ENTREGA DE LA OBRA, INCLUYE EL RETIRO DE MATERIALES. **1.00 PZA** DE LETRERO DE ENTREGA DE LA OBRA DE 0.90 X 1.20 M, LA PARTE SUPERIOR ESTARÁ A 1.80 M DE ALTURA, SE EMPOTRARÁ AL TERRENO 60 CM, FABRICADO A BASE DE LÁMINA NEGRA LISA CALIBRE 18, PTR DE 1 1/2 X 1 1/2" CALIBRE 14 PARA MARCO Y POSTES, FIJADO AL TERRENO CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, PINTADO CON ESMALTE COMEX 100 COLOR BLANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO MENOR, ACARREOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, COLOCACIÓN DEL LETRERO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINIL AUTOADHERIBLE CON TEXTO PROPORCIONADO POR LA SUPERVISIÓN. **MURO DE CONTENCIÓN. 12.18 M3** DE EXCAVACIÓN A MANO MATERIAL TIPO "I" SECO ZONA "B" CEPAS HASTA 2 MTS. INCLUYE: AFINE DE TALUDES, FONDO Y APILE DEL MATERIAL A UN LADO DE LA CEPA. **15.08 M3** DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO CON PIEDRA DE LA REGIÓN AL 60% Y CONCRETO HECHO EN OBRA CON E CIMBRADO, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREO DEL MATERIAL EN CARRETILLA A 20 M, VACIADO, DECIMBRADO Y LIMPIEZA. **5.22 M3** DE RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE: VOLTEO CON PALA.



REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Salina Cruz
Oaxaca, Oax.
2022-2024

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Salina Cruz
Oaxaca, Oax.
2022-2024

Ing. Aníbal León Noyola
R.F.C. ENLE12330 PXS
Ingeniero Civil y Director
Responsable de Obra
Ced. Prof. 6180448
Insc. No. 1234

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO NUM. CP/MS/019/R33-FAISMUN/017-2023 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2023, DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA" Dex.

JORGE ARTURO MARTÍNEZ RAMOS
MARJ890710F8A

Calle Paraíso No. 70 Col. Los Pinos, Salina Cruz Oaxaca, C.P. 70630
Email: marj890710f8a@hotmail.com Tel. Cel. (971) 702 9949

Página 2 de 4



JORGE ARTURO MARTÍNEZ RAMOS

RFC: MARJ890710F8A

Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje, urbanización, vivienda unifamiliar, multifamiliar, generación y conducción de energía eléctrica, carreteras, autopista, terracerías, puentes, pasos a desnivel, aeropiastas.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA RAMO GENERAL 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), DEL EJERCICIO FISCAL 2023.



SUB-CLASIFICACIÓN: PAVIMENTACIÓN
MODALIDAD DE PROYECTO: CONSTRUCCION
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO
CONTRATO NO: COP/MS/079/R33-FAISMUN/017-2023
FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 13 DE OCTUBRE DEL 2023
FECHA DE INICIO REAL: 13 DE OCTUBRE DEL 2023
METAS ALCANZADAS: 1,147.71 M2

INCIDENCIA DEL PROYECTO: COM: COMPLEMENTARIA
RUBRO DE GASTO ART.33 LCF: URB: URBANIZACIÓN
FECHA DE CONTRATO: 11 DE OCTUBRE DEL 2023
FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: DE 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023
FECHA DE CONCLUSIÓN: 26 DE OCTUBRE DEL 2023
BENEFICIARIOS: 30 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 2,306,597.46	\$ 2,306,597.46	\$ 0.00
RAMO 33 FONDO IV	0.00	0.00	0.00
RAMO 28	0.00	0.00	0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	0.00	0.00	0.00
BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00
TOTAL	\$ 2,306,597.46	\$ 2,306,597.46	\$ 0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:
LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 19:20 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

DATOS DE LA EMPRESA	
NOMBRE DE LA EMPRESA:	JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS
RESPONSABLE	JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS
CARGO:	PERSONA FISICA
R.F.C.	MARJ890710F8A
IDENTIFICACIÓN FOLIO IFE	1769797578
DIRECCIÓN	CALLE PARAISO No. EXT. 70, COLONIA LOS PINOS, SALINA CRUZ, OAXACA C.P. 70630.



LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO NÚM. COP/MS/079/R33-FAISMUN/017-2023 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2023, DENOMINADO: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA".

JORGE ARTURO MARTÍNEZ RAMOS
MARJ890710F8A

Calle Paraiso No. 70 Col. Los Pinos, Salina Cruz Oaxaca, C.P. 70630
 Email: marj890710f8a@hotmail.com Tel. Cel. (971) 702 9949

Ing. Antonio León Noyola
 R.F.C. ANO 7029 ENX
 Ingeniero Civil Director
 Responsable de Obra
 Ced. Prof. 6180448
 DRO. No. A-3246-I



JORGE ARTURO MARTÍNEZ RAMOS

RFC: MARJ890710F8A

Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje, urbanización, vivienda unifamiliar, multifamiliar, generación y conducción de energía eléctrica, carreteras, autopista, terracerías, puentes, pasos a desnivel, aeropistas.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA RAMO GENERAL 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) , DEL EJERCICIO FISCAL 2023.



CONTRATISTA

JORGE ARTURO MARTÍNEZ RAMOS
MARJ890710F8A

C. JORGE ARTURO MARTÍNEZ RAMOS
PERSONA FISICA
JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS

Ing. Antonio León Noyola
R.F.C. LNA 751239 PX8
Ingeniero Civil, Director
Responsable de Obra

ING. ANTONIO LEÓN NOYOLA
D.R.O. DEL CONTRATISTA
CED. PROF. 6180448, CLASIFICACIÓN "A"
REGISTRO 3246-I

RECIBE LA OBRA
POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ,
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO PROCURADORA Y
HACENDARIA

REGIDOR DE HACIENDA

C. DANIEL MENDEZ SOSA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Salina Cruz,
Dtto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

C. CIBEL SOMINAS DE LA CRUZ

SINDICATURA
PROCURADORA
Y HACENDARIA
Mpio. Salina Cruz,
Dtto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

C. SANTIAGO PÉREZ DÍAZ

REGIDURÍA DE HACIENDA
Dtto. Salina Cruz,
Oax.
2022-2024

TESORERO MUNICIPAL

REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E
INTEROCEÁNICAS

C. LUIS LÓPEZ VÁSQUEZ

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Salina Cruz,
Dtto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

C. ADELA MORENO MENDOZA

REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANAS E
INTEROCEANICAS
Mpio. Salina Cruz,
Dtto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Salina Cruz,
Dtto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO NÚM. COP/MS/079/R33-FAISMUN/017-2023 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2023, DENOMINADO: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA".