



**TRIPLE G**  
CONSTRUCCIONES

GABRIELA GUADALUPE GUZMÁN ANDRADE.  
RFC: GUAG880901SU6  
CEL: 9711015423

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS**  
**DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)**  
**EJERCICIO 2023**

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ; DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:15 HRS. DEL DÍA 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN LA EN LA CALLE PROLONGACIÓN TAMPICO DEL BARRIO ESPINAL DE LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, OAXACA SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA DENOMINADA: " CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN TAMPICO ENTRE LA CALLE OBRERO Y DIVISIÓN DEL NORTE", LOS CC. DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCÉANICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y LA C. GABRIELA GUADALUPE GUZMÁN ANDRADE, CON CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN TAMPICO ENTRE LA CALLE OBRERO Y DIVISIÓN DEL NORTE"



UBICACIÓN:  
ESTADO:  
REGIÓN:  
DISTRITO:  
MUNICIPIO:  
LOCALIDAD:  
UBICACIÓN:

(20) OAXACA  
(03) ISTMO  
(028) TEHUANTEPEC  
(079) SALINA CRUZ  
(001) SALINA CRUZ (BARRIO ESPINAL)  
CALLE PROLONGACIÓN TAMPICO ENTRE LA CALLE OBRERO Y DIVISIÓN DEL NORTE, BARRIO ESPINAL.

**DATOS GENERALES**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), DEL EJERCICIO FISCAL 2023

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/025-2023  
No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN: MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/025-2023  
FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

**PRELIMINARES:** 1 PZA DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 1.22 X 1.22 M A BASE DE LÁMINA NEGRA LISA CALIBRE 18, MARCO DE ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 1 1/2" X 3/16", DOS POSTES DE PTR DE 1 1/2 X 1 1/2" CALIBRE 14", EXCAVACIÓN DE 30X30X60 CM, FIJADO DE POSTES AL TERRENO CON CONCRETO HECHO EN OBRA A MANO DE F<sub>c</sub>=150KG/CM<sup>2</sup>; 530.86 M<sup>2</sup> DE TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE CAMINOS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO TROMPOS, BANCOS DE NIVEL, EJES Y REFERENCIAS; 26.29 M DE MALLA DELIMITADORA DE SEGURIDAD COLOR NARANJA PARA DELIMITAR LA OBRA DEL TRÁNSITO DE LOS VEHÍCULOS; 47.25 M<sup>3</sup> DE DEMOLICIÓN DE PISO DE ZAMPEADO DE PIEDRA DE HASTA 30 CM DE ESPESOR, CON MARTILLO HIDRÁULICO MONTADO SOBRE RETROEXCAVADORA; 12.07 M<sup>2</sup> DE DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CM DE ESPESOR, CON MARTILLO HIDRÁULICO MONTADO SOBRE RETROEXCAVADORA; 4.19 M<sup>2</sup> DE DEMOLICIÓN A MANO DE MUROS DE TABIQUE O BLOCK DE 21 CM DE ESPESOR, SIN RECUPERACIÓN, HASTA 3.50 M. DE ALTURA; **TERRACERIAS:** 30.54 M<sup>3</sup> DE CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA EN CUALQUIER CLASE DE MATERIAL; 64.64 M<sup>3</sup> DE SUB-BASE COMPACTADA EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM DE ESPESOR, CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR; 94.05 M<sup>3</sup> DE ACARREO TOTAL EN



Ing. Antonio León Noyola  
RFC: LEAN74229 PX3  
Ingeniero Civil y Director  
Responsable de Obra  
Ced. Prof. 6180448  
DFO No. A-3248-1



**TRIPLE G**  
CONSTRUCCIONES

GABRIELA GUADALUPE GUZMÁN ANDRADE.

RFC: GUAG880901SU6

CEL: 9711015423

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS**  
**DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)**  
**EJERCICIO 2023**

CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y/O SOBRANTES A CUALQUIER DISTANCIA AL TIRADERO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN; **VIALIDADES: 531.17 M2** DE PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE F'C=250KG/CM2, R.N., REV.DE 12 CM (+2.5 CM DE TOLERANCIA), AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM (3/4"), HECHO EN OBRA, TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA, COLADA ENRETECULA DE HASTA DE 3.00X3.00 M COMO MÁXIMO, APLICACIÓN POR ASPERSIÓN DE MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO Y CON MEMBRANA DE POLIETILENO CAL. 600, ACABADO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN SENTIDO PERPENDICULAR AL TRÁNSITO DE LOS VEHÍCULOS CON LLANA FRESNO MULTISUR CODE 36X5" DE 1" DE SEPARACIÓN, MODELO 16211, MARCA MARSHALL TOWNY VOLTEADOR DE 5 CM DE ANCHO EN EL PERÍMETRO A CADA 3 CUADROS, PASO JUNTAS DE 60 CM DE LONGITUD A CADA 30 CM DE SEPARACIÓN CON ACERO REDONDO LISO DE NO.6 ENCHAQUETADA CON MANGUERA NEGRA DE 1" DE DIÁMETRO Y LUBRICADA CON PARAFINA GRASA O CERA, BARRAS DE AMARRE DE 80 CM DE LONGITUD CADA 60 CM DE SEPARACIÓN CON VARILLA CORRUGADA DEL NO.4, PRUEBAS DE LABORATORIO (ENSAYE DE PRUEBA DE COMPRESIÓN A LOS 7,14 Y 28 DÍAS, MUESTREO A CADA 40 M3), 1 PRUEBA DE REVENIMIENTO POR CADA DÍA DE COLADO, JUNTA INDUCIDA A 1/3 DEL ESPESOR CON CORDÓN DE ES PUMA Y SELLADOR DE POLIURETANO; **5.92 M3** DE EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL SECO TIPO II; **132.30 M** DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C=200KG/CM2, 700 CM2 DE SECCIÓN (15X20X40 CM), RESISTENCIA NORMAL, T.M.A. DE 19 MM, CIMBRA METÁLICA APARENTE; **70.70 M2** DE BANQUETA DE CONCRETO ARMADO F'C=150KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON UNA CAMA DE MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10, ACABADO ESCOBILLADO FINO CON VOLTEADOR DE 5 CM DE ANCHO; **132.30 M** PINTURA COLOR AMARILLO TRÁFICO EN GUARNICIONES, SECADO RÁPIDO, A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS, BASE AGUA, RESISTENTE A LA ABRASIÓN E INTEMPERIE, MARCA VOLLE RPTS02, DESARROLLO DE 30 CM DE ANCHO; **6.50 PZA** DE RENIVELACIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 80X 80 CM. (MEDIDAS INTERIORES), REALIZADO CON BLOCK PESADO SÓLIDO; **MURO DE CONTENCIÓN: 61.41 M2** DE TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES, DE TERRENO PLANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS; **21.26 M** DE CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 5 CM,; **31.58 M3** DE EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL SECO TIPO III, CON EXCAVADORA Y MARTILLO HIDRÁULICO; **56.92 M2** DE PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE F'C=100 KG/CM2; **63.24 M** DE ZAPATA CORRIDA DE 80 X 15 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM (3/4"), ARMADO CON VARILLA DEL NO. 3 (3/8") DE DIÁMETRO EN EL LECHO INFERIOR A CADA 20 CM DE SEPARACIÓN; **67.57 M2** DE MURO DE 20 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, R.N. AGREG. MÁX. 20 MM (3/4"), INCLUYE: CIMBRA COMÚN, ARMADO DOBLE CON VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") DE DIÁMETRO A CADA 20 CM DE SEPARACIÓN EN AMBOS SENTIDOS; **LIMPIEZAS: 632.943 M2** DE LIMPIEZA GENERAL EN PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y REDES, PREVIA A LA ENTREGA DE LA OBRA; **1 PZA** DE LETRERO DE ENTREGA DE LA OBRA DE 0.90 X 1.20 M, LA PARTE SUPERIOR ESTARÁ A 1.80 M DE ALTURA, SE EMPOTRARÁ AL TERRENO 60 CM, FABRICADO A BASE DE LÁMINA NEGRA LISA CALIBRE 18, PTR DE 1 1/2 X 1 1/2" CALIBRE 14 PARA MARCO Y POSTES, FIJADO AL TERRENO CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, PINTADO CON ESMALTE COMEX 100 COLOR BLANCO

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. Salina Cruz  
Dtto. Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2024

**SECRETARÍA DE PROCURACIÓN**  
FISCALÍA DE HACIENDA  
Mpio. Salina Cruz  
Tehuantepec  
Oax.  
2022-2024

**SECRETARÍA DE PROCURACIÓN**  
FISCALÍA DE HACIENDA  
Mpio. Salina Cruz  
Dtto. Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2024

**SECRETARÍA DE PROCURACIÓN**  
FISCALÍA DE HACIENDA  
Mpio. Salina Cruz  
Dtto. Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2024

**TRIPLE G**  
CONSTRUCCIONES

**REGISTRARIA DE OBRAS PÚBLICAS URBANAS E INFRAESTRUCTURAS**  
Mpio. Salina Cruz  
Dtto. Tehuantepec

**Ing. Antonio León Noyola**  
R.F.C. LENA 751229 PX8  
Ingeniero Civil y Director  
Responsable de Obra  
Ced. Prof. 6180448  
DRO No. A-3246-I



**TRIPLE G**  
CONSTRUCCIONES

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS**  
**DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)**  
**EJERCICIO 2023**

**GABRIELA GUADALUPE GUZMÁN ANDRADE.**  
RFC: GUAG880901SU6  
CEL: 9711015423

**SUB-CLASIFICACIÓN:** PAVIMENTACIÓN  
**MODALIDAD DE PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN  
**MODALIDAD DE EJECUCIÓN:** CONTRATO  
**CONTRATO NO:** COP/MS/079/R33-FAISMUN/020-2023  
**FECHA PROGRAMADA DE INICIO:** 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023  
**FECHA DE INICIO REAL:** 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023  
**METAS ALCANZADAS:** 531.17 M2

**INCIDENCIA DEL PROYECTO:** COM: COMPLEMENTARIA  
**RUBRO DE GASTO ART.33 LCF:** URB: URBANIZACIÓN  
**FECHA DE CONTRATO:** 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023  
**FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:** 27 DE DICIEMBRE DEL 2023  
**FECHA DE CONCLUSIÓN:** 27 DE DICIEMBRE DEL 2023  
**BENEFICIARIOS:** 44 HABITANTES



| ESTRUCTURA FINANCIERA            |                        |                        |                |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS    | IMPORTE AUTORIZADO     | IMPORTE EJERCIDO       | SALDO          |
| RAMO 33 FONDO III                | \$ 1,327,353.54        | \$ 1,327,353.54        | \$ 0.00        |
| RAMO 33 FONDO IV                 | 0.00                   | 0.00                   | 0.00           |
| RAMO 28                          | 0.00                   | 0.00                   | 0.00           |
| APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR) | 0.00                   | 0.00                   | 0.00           |
| BENEFICIARIOS                    | 0.00                   | 0.00                   | 0.00           |
| APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR) | 0.00                   | 0.00                   | 0.00           |
| OTROS                            | 0.00                   | 0.00                   | 0.00           |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$ 1,327,353.54</b> | <b>\$ 1,327,353.54</b> | <b>\$ 0.00</b> |

REGIDORIA  
OBRAS PUBLICAS  
URBANAS  
INTEROCENICAS  
Mpio. Salina Cruz,  
Dpto. Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2024

SECRETARIA  
DE PROCELRACION  
Y LICENCIARIA  
Mpio. Salina Cruz  
Dpto. Tehuantepec  
Oax.  
2022-2024

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

**LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:06 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

SECRETARIA  
MUNICIPAL  
Mpio. Salina Cruz,  
Dpto. Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2024



**ENTREGA LA OBRA:**

**DATOS DE LA EMPRESA**

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** GABRIELA GUADALUPE GUZMÁN ANDRADE  
**CARGO:** PERSONA FÍSICA  
**R.F.C.** GUAG880901SU6  
**IDENTIFICACIÓN FOLIO INE** 0709080784923  
**DIRECCIÓN** AVENIDA TENIENTE AZUETA, S/N, COLONIA GUADALUPE, SALINA CRUZ OAXACA, CP. 70690

**Ing. Antonio León Noyola**  
R.F.C. LENA 751229 PX8  
Ingeniero Civil y Director  
Responsable de Obra  
Ced. Prof. 6180448  
DRO No. A-3246-I

REGIDORIA  
MUNICIPAL  
Mpio. Salina Cruz,  
Dpto. Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2024


**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS**  
**DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)**  
**EJERCICIO 2023**

**CONTRATISTA**

*Ing. Antonio León Noyola*  
R.F.C. LENA 751229 PXX  
Ingeniero Civil y Director  
Responsable de Obra  
Ced. Prof. 6180448  
DRO No. A-3246-I




**TRIPLE G**  
CONSTRUCCIONES  
C. GABRIELA GUADALUPE GUZMÁN  
ANDRADE  
PERSONA FÍSICA



ING. ANTONIO LEÓN NOYOLA  
D.R.O. DEL CONTRATISTA  
CED. PROF. 618044, CLASIFICACIÓN "A"  
REGISTRO A-3246-I

**RECIBE LA OBRA**  
**POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ,**  
**DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA**

**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
C. DANIEL MENDEZ SOSA  
Mpio. Salina Cruz,  
Dtto. Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2024

**SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA**  
  
SINDICATURA DE PROCURADORA Y HACENDARIA  
C. CIBELES CHINAS DE LA CRUZ  
Mpio. Salina Cruz  
Dtto. Tehuantepec  
Oax.  
2022-2024

**REGIDOR DE HACIENDA**  
  
**REGIDURÍA DE HACIENDA**  
C. SANTIAGO PÉREZ DÍAZ  
Mpio. Salina Cruz,  
Dtto. Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2024

**TESORERO MUNICIPAL**  
  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
C. LUIS LÓPEZ VÁSQUEZ  
Mpio. Salina Cruz,  
Dtto. Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2024

**REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS URBANAS E INTEROCEÁNICAS**  
  
**REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANAS E INTEROCEÁNICAS**  
C. ADELA MORENO MENDOZA  
Mpio. Salina Cruz,  
Dtto. Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2024