



GREHUGMAR S.A. DE C.V.

CALLE HIDALGO No. 16-A, COLONIA SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA. C.P. 68285

R.F.C. GRE 090803 192 TELF. OFIC. 951 13 3 29 52, TEL. CEL. 951 12 6 57 11 FAX. 951 13 3 29 52

EMAIL. grehugmar@hotmail.com

MSS. 153 1233-10-9



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2023

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ; DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 7:00 HRS. DEL DIA 15 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, EN LA COLONIA CARLOS G. FLORES (PETROLERA) SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 11", LOS C. DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCEÁNICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y EL C. JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ MÉNDEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA GREHUGMAR S.A. DE C.V., CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 11".

UBICACIÓN :
ESTADO :
REGIÓN :
DISTRITO :
MUNICIPIO :
LOCALIDAD :
UBICACIÓN :

(20) OAXACA
(03) ISTMO
(028) TEHUANTEPEC
(079) SALINA CRUZ
(001) SALINA CRUZ (COLONIA CARLOS G. FLORES (PETROLERA)
CALLE 11, COLONIA CARLOS G. FLORES (PETROLERA)

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN:

MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/027-2023

05 DE OCTUBRE DE 2023

No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN:

MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/027-2023

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 11: DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **PRELIMINARES:** 1.00 PZA DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 1.22 X 1.22 M A BASE DE LÁMINA NEGRA LISA CALIBRE 18, MARCO DE ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 1 1/2" X 3/16", DOS POSTES DE PTR DE 1 1/2 X 1 1/2" CALIBRE 14", EXCAVACIÓN DE 30X30X60 CM, FIJADO DE POSTES AL TERRENO CON CONCRETO HECHO EN OBRA A MANO DE F'c=150KG/CM2; 449.20 M TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO EN EL TERRENO PARA IDENTIFICAR LA TRAYECTORIA DE LA CEPA Y NIVELES PARA EL TENDIDO DE LA TUBERÍA; 85.20 M DE CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 5 CM; 42.02 M2 DE DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CM DE ESPESOR, CON MARTILLO HIDRÁULICO MONTADO SOBRE RETROEXCAVADORA; 1.00 PZA DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE REGISTRO SANITARIO DE HASTA DE 1.00X1.00 M O POZO DE VISITA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, SIN RECUPERACIÓN DE BROCALES; **EXCAVACIONES:** 704.30 M3 DE EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD; EN MATERIAL SECO TIPO III, CON RETROEXCAVADORA Y MARTILLO HIDRÁULICO; 466.89 M2 DE COMPACTACIÓN DE TERRENO CON COMPACTADOR MECÁNICO (BAILARINA), NIVELACIÓN DEL TERRENO, HUMECTACIÓN DEL SUELO, DISGREGADO DE AGLOMERADOS TÉRREOS Y RETIRO DE MATERIALES PÉTREOS MAYORES DE 5 CM; 43.90 M3 DE CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERÍA EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR COMPACTADA CON PISÓN DE MANO; **INSTALACIÓN SANITARIA:** 76.62 M TUBERÍA CORRUGADA (PEAD) DE 304.80 MM. (12") DE DIÁMETRO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, DE DOBLE PARED (TIPO S O B) CON EMPAQUE DE MATERIAL ELASTOMÉRICO; CUENTA CON CAMPANA BICAPA REFORZADA COEXTRUIDA AL CUERPO DEL TUBO, JUNTA HERMÉTICA, UNIÓN ESPIGA-CAMPANA, CORRUGAS REFORZADAS DE DOBLE ARCO; 106.75 M DE TUBERÍA CORRUGADA (PEAD) DE 369.00 MM. (15") DE DIÁMETRO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, DE DOBLE PARED (TIPO S O B) CON EMPAQUE DE MATERIAL ELASTOMÉRICO; CUENTA CON CAMPANA BICAPA REFORZADA COEXTRUIDA AL CUERPO DEL TUBO, JUNTA HERMÉTICA, UNIÓN ESPIGA-CAMPANA, CORRUGAS REFORZADAS DE DOBLE ARCO; 53.80 M DE TUBERÍA CORRUGADA (PEAD) DE 457.20 MM. (18") DE DIÁMETRO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, DE DOBLE PARED (TIPO S O B) CON EMPAQUE DE MATERIAL ELASTOMÉRICO; CUENTA CON CAMPANA BICAPA REFORZADA COEXTRUIDA AL CUERPO DEL TUBO, JUNTA HERMÉTICA, UNIÓN ESPIGA-CAMPANA, CORRUGAS REFORZADAS DE DOBLE ARCO; 211.63 M DE TUBERÍA CORRUGADA (PEAD) DE 609.60 MM. (24") DE DIÁMETRO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, DE DOBLE PARED (TIPO S O B) CON EMPAQUE DE MATERIAL ELASTOMÉRICO; CUENTA CON CAMPANA BICAPA REFORZADA COEXTRUIDA AL CUERPO DEL TUBO, JUNTA HERMÉTICA, UNIÓN ESPIGA-CAMPANA, CORRUGAS REFORZADAS DE DOBLE ARCO; **ALBAÑILERÍAS:** 1.00 PZA DE POZO DE VISITA CÓNICO CON BASE DE 120 Y BOCA DE 60 CM, EN UN RANGO DE 1.21 A 1.40 M DE PROFUNDIDAD; 1.00 PZA DE POZO DE VISITA CÓNICO CON BASE DE 120 Y BOCA DE 60 CM, EN UN RANGO DE 1.41 A 1.60 M DE PROFUNDIDAD; 1.00 PZA DE POZO DE VISITA CÓNICO CON BASE DE 120 Y BOCA DE 60 CM, EN UN RANGO DE 1.61 A 1.80 M DE PROFUNDIDAD; 8.00 PZA DE INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA DE HASTA DE 30 CM (12") DE DIÁMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE; 132.00 H DE BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA DE 76 MM (3");

Jesús Arturo Flores Mendoza

INGENIERO CIVIL
C.E.D. PROFESIONAL
8305019

ESTA HOJA DE FOLIO CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA EN EL DISTRITO No. COP/MSO/079/R33-FAISMUN/022-2023 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023 DE LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 11".

dosaconst@hotmail.com CEL. 971 101 7233

CALLE HIDALGO No. EXT. 16-A, COLONIA SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA C.P. 68285.

EMAIL.



GREHUGMAR S.A. DE C.V.

CALLE HIDALGO No. 16-A, COLONIA SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA. C. P. 68285

R.F.C. GRE 090803 192 TELF. OFIC. 951 13 3 29 52, TEL. CEL. 951 12 6 57 11 FAX. 951 13 3 29 52

EMAIL. grehugmar@hotmail.com

IMSS. I53-11233-10-9

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2023

235.79 M3 DE RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN CRIBADO PARA ACOSTILLADO DE LA TUBERÍA QUE PASE POR LA MALLA NO. 4, COMPACTADA CON PIÑÓN A MANO EN CAPAS DE 20 CM; 300.97 M3 DE RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO AL 90% DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO (P.V.S.M.) CON BAILARINA, EN CAPAS DE 20 CM; 558.6650 M3 DE ACARREO TOTAL EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y O SOBRESANTES A CUALQUIER DISTANCIA AL TIRADERO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN; **PAVIMENTO:** 34.02 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RÁPIDA A 7 DÍAS, CON MR=42 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN, ADICIONADO CON REDUCRACK, PARA RODAMIENTO DE 15 CM DE ESPESOR, TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM, REVENIMIENTO DE 12 CM; **LIMPIEZAS:** 831.4490 M2 DE LIMPIEZA GENERAL EN PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y REDES, PREVIA A LA ENTREGA DE LA OBRA; 1.00 PZA DE LETRERO DE ENTREGA DE LA OBRA DE 0.90 X 1.20 M, LA PARTE SUPERIOR ESTARÁ A 1.80 M DE ALTURA, SE EMPOTRARÁ AL TERRENO 60 CM, FABRICADO A BASE DE LÁMINA NEGRA LISA CALIBRE 18, PTR DE 1 1/2 X 1 1/2" CALIBRE 14 PARA MARCO Y POSTES, FIJADO AL TERRENO CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=150 KG/CM2, PINTADO CON ESMALTE COMEX 100 COLOR BLANCO.

SUB-CLASIFICACIÓN	DRENAJE SANITARIO (OIR)		
MODALIDAD DE PROYECTO	REHABILITACIÓN	INCIDENCIA DEL PROYECTO:	DIR: DIRECTA
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO	RUBRO DE GASTO ART.33 LCF	DRE: DRENAJE Y LETRINAS
CONTRATO No:	COP/MS/079/R33-FAISMUN/022-2023	FECHA DE CONTRATO:	27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023
FECHA PROGRAMADA DE INICIO	28 DE NOVIEMBRE DEL 2023	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO	27 DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE INICIO REAL:	28 DE NOVIEMBRE DEL 2023	FECHA DE CONCLUSIÓN	27 DE DICIEMBRE DEL 2023
METAS ALCANZADAS	448.80 M	BENEFICIARIOS	36 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 1,684,841.58	\$ 1,684,841.58	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
RECURSOS FISCALES Y PROPIOS	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 1,684,841.58	\$ 1,684,841.58	\$ -

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTIÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTIÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

AL HABER BIEN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 08:15 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

Jesus Arturo Flores Mendoza
INGENIERO CIVIL
D.R.O. 2508 "A"
CED. PROFESIONAL
8305019

dosacost@hotmail.com CEL: 971 101 7233

ESTA HOJA DE FIRMA CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO No COP/MS/079/R33-FAISMUN/022-2023 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023 DE LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 11"

CALLE HIDALGO No EXT. 16-A, COLONIA SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA C.P. 68285.

EMAIL. grehugmar@hotmail.com

GREHUGMAR S.A. DE C.V.

R.F.C. GRE 090803 192

CALLE HIDALGO No. 16-A
SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA
JACINTO AMILPAS, OAXACA
grehugmar@hotmail.com
TEL. 951 13 3 29 52
CEL. 951 12 6 57 11



GREHUGMAR S.A. DE C.V.

CALLE HIDALGO No. 16-A, COLONIA SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA. C. P. 68285

R.F.C. GRE 090803 192 TELF. OFIC. 951 13 3 29 52, TEL. CEL. 951 12 6 57 11 FAX. 951 13 3 29 52

EMAIL. grehugmar@hotmail.com

IMSS. 153-11233-10-9

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2023

ENTREGA LA OBRA:

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA:	GREHUGMAR S.A. DE C.V.
RESPONSABLE	C. JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ MÉNDEZ
CARGO:	ADMINISTRADOR UNICO
R.F.C.	GRE090803192
IDENTIFICACIÓN FOLIO IFE	0917053343488
DIRECCIÓN	CALLE HIDALGO NO EXT. 16-A COLONIA SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA C.P. 68285.

GREHUGMAR S.A. DE C.V.
 R.F.C. GRE 090803 192
 CALLE HIDALGO No. 16-A
 COL. SAN JACINTO AMILPAS, C.P. 68285
 SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA
 grehugmar@hotmail.com
 TEL. OFIC. 9511332952, CEL. 9511265711

C. JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ MÉNDEZ
 ADMINISTRADOR ÚNICO
 GREHUGMAR S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

Jesús Arturo Flores Mendoza
 INGENIERO CIVIL
 D.R.O. 2508"A"
 CED. PROFESIONAL
 8305019
 doiscost@hotmail.com CEL. 971 101 7233

ING. JESÚS ARTURO FLORES MENDOZA
 D.R.O. DEL CONTRATISTA
 CED. PROF. 8305019 CLASIFICACION A REGISTRO A-2508-IE

RECIBE LA OBRA
 POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ
 TEHUANTEPEC, OAXACA

DISTRITO DE

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. Salina Cruz,
 Dto. Tehuantepec
 Oax.
 2022-2024

C. DANIEL MÉNDEZ SOSA

SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA

SINDICATURA DE PROCURACIÓN Y HACENDARIA
 Mpio. Salina Cruz,
 Tehuantepec,
 Oax.
 2022-2024

C. CIBELÉS CHINAS DE LA CRUZ

REGIDOR DE HACIENDA

REGIDURÍA DE HACIENDA
 Mpio. Salina Cruz,
 Dto. Tehuantepec
 Oax.
 2022-2024

C. SANTIAGO PÉREZ DIAZ

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 Mpio. Salina Cruz,
 Dto. Tehuantepec,
 Oax.
 2022-2024

C. LUIS LÓPEZ VÁSQUEZ

REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS URBANAS E INTEROCÉANICAS

REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANAS E INTEROCÉANICAS
 Mpio. Salina Cruz,
 Dto. Tehuantepec,
 Oax.
 2022-2024

C. ADELA MORENO MENDOZA

ESTA HOJA DE FIRMA CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO No. COP/MS/079/R33-FAISMUN/022-2023 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023 DE LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 11"

CALLE HIDALGO No EXT. 16-A, COLONIA SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA C.P. 68285.

grehugmar@hotmail.com

EMAIL.