



# JORGE ARTURO MARTÍNEZ RAMOS

RFC: MARJ890710F8A

Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje, urbanización, vivienda unifamiliar, multifamiliar, generación y conducción de energía eléctrica, carreteras, autopista, terracerías, puentes, pasos a desnivel, aeropistas.

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA RAMO GENERAL 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ; DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 18:15 HRS. DEL DIA 16 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN LA AVENIDA HIDALGO DE LA COLONIA 5 DE FEBRERO DE LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, OAXACA SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA AV. HIDALGO ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE LABORISTA", LOS CC. DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCEÁNICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y EL C. JORGE ARTURO MARTÍNEZ RAMOS, CON CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA AV. HIDALGO ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE LABORISTA".

### UBICACIÓN:

ESTADO: (20) OAXACA  
REGIÓN: (03) ISTMO  
DISTRITO: (028) TEHUANTEPEC  
MUNICIPIO: (079) SALINA CRUZ  
LOCALIDAD: (001) SALINA CRUZ (COLONIA 5 DE FEBRERO)  
UBICACIÓN: AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE LABORISTA, COLONIA 5 DE FEBRERO, SALINA CRUZ, OAXACA.

### DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/028-2023 FECHA: 09 DE OCTUBRE DEL 2023  
No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN: MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/028-2023

### DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

**PRELIMINARES.** 1 PZA DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 1.22 X 1.22 M A BASE DE LÁMINA NEGRA LISA CALIBRE 18, MARCO DE ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 1 1/2" X 3/16", DOS POSTES DE PTR DE 1 1/2 X1 1/2" CALIBRE 14", EXCAVACIÓN DE 30X30X60 CM, FIJADO DE POSTES AL TERRENO CON CONCRETO HECHO EN OBRA A MANO DE F'C=150KG/CM2, INCLUYE: COLOCACIÓN DEL LETRERO Y VINIL CON LOGOTIPOS Y DATOS DE LA OBRA 436.93 M DE TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO EN EL TERRENO PARA IDENTIFICAR LA TRAYECTORIA DE LA CEPA Y NIVELES PARA EL TENDIDO DE LA TUBERÍA. 306.22 M DE CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 2.5 CM, INCLUYE TRAZO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. 120.25 M2 DE DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CM DE ESPESOR CON ROMPEDORA ELÉCTRICA, INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD. 7.00 PZA DE DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE REGISTRO SANITARIO DE HASTA DE 1.00X1.00 M O POZO DE VISITA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, SIN RECUPERACIÓN DE BROCALES, INCLUYE MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. **EXCAVACIONES.** 165.94 M3 DE EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL SECO TIPO III, CON EXCAVADORA Y MARTILLO HIDRAULICO, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD Y APILE DEL MATERIAL A UN COSTADO DE LA EXCAVACIÓN. 120.25 M2 DE COMPACTACIÓN DE TERRENO CON COMPACTADOR MECÁNICO (BALARINA), NIVELACIÓN DEL TERRENO, HUMECTACIÓN DEL SUELO, DISGREGADO DE AGLOMERADOS TÉRREOS Y RETIRO DE

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO NÚM. COP/MS/079/R33-FAISMUN/023-2023 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023, DENOMINADO: "REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA AV. HIDALGO ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE LABORISTA"

Ing. Arturo Hidalgo  
R.F.C. LE NA 751299 PNA  
Ingeniero Civil y Director  
Responsable de Obra  
Ced. Prol. 8186748  
DRO No. A-3246-I

Callé Paraíso No. 70 Col. Los Pinos, Salina Cruz Oaxaca, C.P. 70630  
Email: marj890710f8a@hotmail.com

JORGE ARTURO MARTÍNEZ RAMOS  
MARJ890710F8A

PRESENCIA MUNICIPAL  
Mpio. Salina Cruz  
Dtto. Tehuantepec  
Oax.  
2022-2024  
REGIDORÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
Mpio. Salina Cruz  
Dtto. Tehuantepec  
Oax.  
2022-2024

DE VACACIONES  
Mpio. Salina Cruz  
Dtto. Tehuantepec  
Oax.  
2022-2024



# JORGE ARTURO MARTÍNEZ RAMOS

RFC: MARJ890710F8A

Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje, urbanización, vivienda unifamiliar, multifamiliar, generación y conducción de energía eléctrica, carreteras, autopista, terracerías, puentes, pasos a desnivel, aeropistas.

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA RAMO GENERAL 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), DEL EJERCICIO FISCAL 2023.



MATERIALES PÉTREOS MAYORES DE 5 CM. **10.46 M3** DE CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERÍA EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR CONSOLIDADO CON PISÓN DE MANO. INSTALACIÓN SANITARIA. **132.95 M** DE TUBERÍA CORRUGADA (PEAD) DE 304.80 MM. (12") DE DIÁMETRO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, DE DOBLE PARED (TIPO S O B) CON EMPAQUE DE MATERIAL ELASTOMÉRICO; CUENTA CON CAMPANA BICAPA REFORZADA COEXTRUIDA AL CUERPO DEL TUBO, JUNTA HERMÉTICA, UNIÓN ESPIGA-CAMPANA, CORRUGAS REFORZADAS DE DOBLE ARCO, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. **8.00 PZA** DE REGISTRO SANITARIO DE MEDIDAS INTERIORES DE 80 X 80 CM, CON PROFUNDIDAD EN UN RANGO DE 1.01 A 1.20 M CON PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR HECHA CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS, MURO DE TABICÓN DE 10X14X28 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE PROPORCIÓN 1:3, APLANADO APARENTE PULIDO EN EL INTERIOR, TAPA EN DOS PIEZAS 1.08 X 0.54 M Y DE 15 CM DE ESPESOR, COLADA CON CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLA DEL NO. 3 A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS Y DOBLE PARRILLA, CON MEDIA CAÑA, EL ACABADO DE LAS TAPAS IGUAL AL PAVIMENTO CIRCUNDANTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CURADO DEL CONCRETO, CIMBRADO, DECIMBRADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA. **2.00 PZA** DE INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA DE HASTA DE 30 CM (12") DE DIÁMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE, INCLUYE: ABRIR PASO EN POZO DE VISITA, RESANE CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6, MANO DE OBRA, ACARREOS, ELEVACIONES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. **23.00 PZA** DE CONEXIÓN SANITARIA DE DESCARGA DOMICILIARIA EXISTENTE A TUBERÍA NUEVA DE DRENAJE CON TUBERÍA PEAD PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 6" HASTA 6.00 M DE DISTANCIA A LA TUBERÍA NUEVA, EXCAVACIÓN HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD, RELLENO CRIBADO COMPACTACIÓN, BOTA DE INSERCIÓN, 1 CODO PEAD 90°X6", DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. **RELLENOS Y ACARREOS. 41.83 M3** DE RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN CRIBADO PARA ACOSTILLADO DE LA TUBERÍA QUE PASE POR LA MALLA NO. 4, COMPACTADA CON PISÓN A MANO EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: TRASPALCO, ACARREO A 20.00 M DE DISTANCIA HORIZONTAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA. **68.96 M3** DE RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO AL 90% DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO (P.V.S.M.) CON BAILARINA, EN CAPAS DE 20 CM, INCLUYE: ACARRES, VOLTEO A MANO CON PALA HUMECTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PRUEBAS DE LABORATORIO (1 CALA POR CADA 200 ML). **165.1518 M3** DE ACARREO TOTAL EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y O SOBRESANTES A CUALQUIER DISTANCIA AL TIRADERO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE CARGA A MÁQUINA. **PAVIMENTO. 105.85 M2** DE PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C=250 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO DE 12 CM (+-2.5CM DE TOLERANCIA), AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM (3/4"), FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, REFORZADO CON UNA CAPA DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 (INCLUYE SILLETA DE PVC DE 9 CM DE ALTURA O DE CONCRETO SIMPLE, 3 PZAS/M2 MÍNIMO), ACABADO RAYADO CON PEINE METÁLICO Y VOLTEADOR EN EL PERÍMETRO EN SECCIONES DE HASTA 3 M COMO MÁXIMO, JUNTA INDUCIDA DE ACUERDO A PROYECTO, PRUEBAS DE CALIDAD AL CONCRETO (1 PRUEBA DE REVENIMIENTO POR CADA DÍA DE COLADO, 4 MUESTRAS POR CADA 40 M3 DE CONCRETO FABRICADO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, VACIADO, VIBRADO, CIMBRA Y DESCIMBRA Y MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO APLICADO POR ASPERSIÓN. **LIMPIEZAS. 112.37 M2** DE LIMPIEZA GENERAL EN PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y REDES, PREVIA A LA ENTREGA DE LA OBRA, INCLUYE EL RETIRO DE MATERIALES. **1.00 PZA** DE LETRERO DE ENTREGA DE LA OBRA DE 0.90 X 1.20 M, LA PARTE SUPERIOR ESTARÁ A 1.80 M DE ALTURA, SE EMPOTRARÁ AL TERRENO 60 CM, FABRICADO A BASE DE LAMINA NEGRA LISA CALIBRE 18, PTR DE 1 1/2 X 1 1/2" CALIBRE 14 PARA MARCO Y POSTES, FIJADO AL TERRENO CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, PINTADO CON ESMALTE COMEX 100 COLOR BLANCO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO MENOR, ACARREOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, COLOCACIÓN DEL LETRERO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINIL AUTOADHERIBLE CON TEXTO PROPORCIONADO POR LA SUPERVISIÓN.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
Mpio. Salina Cruz  
Dpto. Tehuantepec  
Oaxaca  
2022-2024

REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANAS E INTERMUNICIPALES  
Mpio. Salina Cruz  
Dpto. Tehuantepec  
Oax.  
2022-2024

REGIDURÍA DE HACIENDA  
Mpio. Salina Cruz,  
Dpto. Tehuantepec  
Oax.  
2022-2024.

*Ing. Antonio León Noyola*  
R.F.C. LENA 751229 PX8  
Ingeniero Civil y Director  
Responsable de Obra  
Ced. Prof. 6180448  
DRO No. A-3246-1



JORGE ARTURO MARTÍNEZ RAMOS  
MARJ890710F8A

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO NÚM. COP/MS/079/R33-FAISMUN/023-2023 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023, DENOMINADO: "REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA AV. HIDALGO ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE LABORISTA"



# JORGE ARTURO MARTÍNEZ RAMOS

RFC: MARJ890710F8A

Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje, urbanización, vivienda unifamiliar, multifamiliar, generación y conducción de energía eléctrica, carreteras, autopista, terracerías, puentes, pasos a desnivel, aeropistas.

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA RAMO GENERAL 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

**SUB-CLASIFICACIÓN:** DRENAJE SANITARIO (OIR)

**MODALIDAD DE PROYECTO:** REHABILITACION

**MODALIDAD DE EJECUCIÓN:** CONTRATO

**CONTRATO NO:** COP/MS/079/R33-FAISMUN/023-2023

**FECHA PROGRAMADA DE INICIO:** 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023

**FECHA DE INICIO REAL:** 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023

**METAS ALCANZADAS:** 132.95 M

**INCIDENCIA DEL PROYECTO:** DIR: DIRECTA

**RUBRO DE GASTO ART.33 LCF:** DRE: DRENAJE Y LETRINAS

**FECHA DE CONTRATO:** 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023

**FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:** 27 DE DICIEMBRE DEL 2023

**FECHA DE CONCLUSIÓN:** 27 DE DICIEMBRE DEL 2023

**BENEFICIARIOS:** 44 HABITANTES



ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 800,716.81	\$ 800,716.81	\$ 0.00
RAMO 33 FONDO IV	0.00	0.00	0.00
RAMO 28	0.00	0.00	0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	0.00	0.00	0.00
BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 800,716.81</b>	<b>\$ 800,716.81</b>	<b>\$ 0.00</b>

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 19:20 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

### ENTREGA LA OBRA:

DATOS DE LA EMPRESA	
<b>NOMBRE DE LA EMPRESA:</b>	JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS
<b>RESPONSABLE</b>	JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS
<b>CARGO:</b>	PERSONA FISICA
<b>R.F.C.</b>	MARJ890710F8A
<b>IDENTIFICACIÓN FOLIO IFE</b>	1769797578
<b>DIRECCIÓN</b>	CALLE PARAISO No. EXT. 70 COLONIA LOS PINOS, SALINA CRUZ, OAXACA C.P. 70630.

Ing. Antonio León Noyola  
R.F.C. LENA 751229 PX8  
Ingeniero Civil y Director  
Responsable de Obra

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA, NUM. COP/MS/079/R33-FAISMUN/023-2023 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023, DENOMINADO: "REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA AV. HIDALGO ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE LABORISTA"





# JORGE ARTURO MARTÍNEZ RAMOS

RFC: MARJ890710F8A

Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje, urbanización, vivienda unifamiliar, multifamiliar, generación y conducción de energía eléctrica, carreteras, autopista, terracerías, puentes, pasos a desnivel, aeropistas.

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA RAMO GENERAL 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), DEL EJERCICIO FISCAL 2023.



CONTRATISTA

C. JORGE ARTURO MARTÍNEZ RAMOS  
PERSONA FÍSICA  
JORGE ARTURO MARTÍNEZ RAMOS  
MARJ890710F8A

Ing. Antonio León Nayola  
R.F.C. LENA 751229-PXB  
Ingeniero Civil y Director  
ING. ANTONIO LEÓN NAYOLA  
D.R.O. DEL CONTRATISTA  
CED. PROF. 6180448, CLASIFICACIÓN "A"  
REGISTRO 3246-I

RECIBE LA OBRA  
POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ,  
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA

PRESIDENTE MUNICIPAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Mpio. Salina Cruz,  
Dpto. Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2024  
C. DANIEL MÉNDEZ-SOSA

SINDICO PROCURADORA Y  
HACENDARIA  
DE PROCURACIÓN  
Y HACENDARIA  
Mpio. Salina Cruz  
Dpto. Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2024  
C. CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ

REGIDOR DE HACIENDA  
REGIDURÍA DE HACIENDA  
Mpio. Salina Cruz,  
Dpto. Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2024  
C. SANTIAGO PÉREZ DÍAZ

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL  
C. LUIS LÓPEZ VÁSQUEZ  
Mpio. Salina Cruz,  
Dpto. Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2024

REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E  
INTEROCEÁNICAS

REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANAS E INTEROCEANICAS  
C. ADELA MORENO MENDOZA  
Mpio. Salina Cruz,  
Dpto. Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2024

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO NÚM. COP/MS/079/R33-FAISMUN/023-2023 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023, DENOMINADO: "REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA AV. HIDALGO ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE LABORISTA"