

GREHUGMAR S.A. DE C.V.

CALLE HIDALGO No. 16-A, COLONIA SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA. C. P. 68285

R.F.C. GRE 090803 192 TELF. OFIC. 951 13 3 29 52, TEL. CEL. 951 12 6 57 11 FAX. 951 13 3 29 52

EMAIL. grehugmar@hotmail.com

IMSS: 153-11233-10-9

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2023

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ; DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 17 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, EN LA COLONIA NUEVA EJIDAL SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS ENEDINO JIMENEZ JIMENEZ C.C.T. 20DJN1968Z", LOS C.DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCÉANICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y EL C. JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ MÉNDEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA GREHUGMAR S.A. DE C.V., CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS ENEDINO JIMENEZ JIMENEZ C.C.T. 20DJN1968Z".

UBICACIÓN :

ESTADO :	(20) OAXACA
REGIÓN :	(03) ISTMO
DISTRITO :	(028) TEHUANTEPEC
MUNICIPIO :	(079) SALINA CRUZ
LOCALIDAD :	(001)SALINA CRUZ (COLONIA NUEVA EJIDAL)
UBICACIÓN :	CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, COLONIA NUEVA EJIDAL.

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN:

No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS ENEDINO JIMENEZ JIMENEZ C.C.T. 20DJN1968Z: DESCRIPCION DE LA OBRA: **ALBAÑILERIAS:** 1.00 PZA DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 1.22 X 1.22 M A BASE DE LÁMINA NEGRA LISA CALIBRE 18, MARCO DE ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 1 1/2" X 3/16", DOS POSTES DE PTR DE 1 1/2 X 1 1/2" CALIBRE 14", ESCAVACIÓN DE 30X30X60 CM, FIJADO DE POSTES AL TERRENO CON CONCRETO HECHO EN OBRA A MANO DE F'C=150KG/CM2; 54.51 M2 DE DESMONTAJE DE CERCA A BASE DE MALLA CICLÓNICA DE HASTA 3.50 M. DE ALTURA; 7.89 M DE DEMOLICIÓN DE CASTILLO DE CONCRETO ARMADO CON ROMPEDOR ELÉCTRICA; **CIMENTACION:** 31.60 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO, PUENTES, EJES Y REFERENCIAS; 42.55 M3 DE EXCAVACIÓN EN MATERIAL SECO TIPO III, CON ROMPEDOR ELÉCTRICO; 37.47 M3 DE REASELLO EN CEPAS COMPACTADO AL 95% DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO (P.V.S.M.) CON BAILARINA, EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO (TEPETATE); 31.75 M2 DE PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE F'C=100 KG/CM2; 31.75 M DE ZAPATA CORRIDA DE 80 X 15 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM (3/4"), ARMADO CON VARILLA DEL NO. 3 (3/8") DE DIÁMETRO EN EL LECHO INFERIOR A CADA 20 CM DE SEPARACIÓN; 31.75 M CONTRATRAPE DE 18 X 40 CM (A X H), CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 250 KG/CM2 Y ARMADA CON 6 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 15 CM DE SEPARACIÓN; 32.64 M2 DE MURO DE ENRASE EN CIMENTACIÓN CON BLOCK DE CONCRETO DE 13 X 20 X 40 CM EN 20 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA DE PROPORCIÓN 1:4 ACABADO COMÚN, HASTA UNA ALTURA DE 3.50 M; 99.57 M DE CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15 X 20 CM, DE SECCIÓN, HASTA 3.50 M. DE ALTURA, A BASE DE CONCRETO H.O. FC=150 KG/CM2, R.N. AG.MAX. 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" DE DIAMETRO (NO. 3) Y ESTRIBOS DE 1/4" DE DIAMETRO (NO. 2) A CADA 20 CM, CIMBRADO ACABADO COMUN, 2 CARAS; **ALBAÑILERIAS:** 31.25 M DE CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, R.N. AG.MAX. 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" DE DIÁMETRO (NO. 3) Y ESTRIBOS DE 1/4" DE DIAMETRO (NO. 2) A CADA 20 CM, CIMBRADO ACABADO COMUN, 3 CARAS; 31.56 M CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCIÓN 15 X 20 CM, DE SECCIÓN, HASTA 3.50 M. DE ALTURA, A BASE DE CONCRETO H.O. F'C=150 KG/CM2, R.N. AG.MAX. 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" DE DIAMETRO (NO. 3) Y ESTRIBOS DE 1/4" DE DIAMETRO (NO. 2) A CADA 20 CM, CIMBRADO ACABADO COMÚN, 2 CARAS; 18.92 M CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCIÓN 15 X 30 CM, DE SECCIÓN, HASTA 3.50 M. DE ALTURA, A BASE DE CONCRETO H.O. FC=150 KG/CM2, R.N. AG MAX 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" DE DIAMETRO (NO. 3) Y ESTRIBOS DE 1/4" DE DIAMETRO (NO. 2) A CADA 20 CM, CIMBRADO ACABADO COMUN, 2 CARAS; 46.58 M2 DE MURO DE BLOCK SÓLIDO DE CONCRETO PESADO DE 13 X 20 X 40 CM, DE 13 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 SIN ESCALERILLA, JUNTAS DE 1 CM. DE ESPESOR, ACABADO COMÚN, HASTA UNA ALTURA DE 3.50 M;

GREHUGMAR S.A. DE C.V.

R.F.C. GRE 090803 192

ESTA HOJA DE FIRMA CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO NO. COP/MSC/079/R33-FAISMUN/025-2023 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS ENEDINO JIMENEZ JIMENEZ C.C.T. 20DJN1968Z"

C.C. SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA

SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA

CALLE HIDALGO No. 16-A

GREHUGMAR S.A. DE C.V. grehugmar@hotmail.com

TEL. OFIC. 951 13 3 29 52, CEL. 951 12 6 57 11

José Arturo Flores Mendoza


INGENIERO CIVIL

CED. PROFESIONAL

GREHUGMAR S.A. DE C.V.

EMAIL: grehugmar@hotmail.com

CEL. 971 101 733



GREHUGMAR S.A. DE C.V.

CALLE HIDALGO No. 16-A, COLONIA SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA. C. P. 68285

R.F.C. GRE 090803 192 TELF. OFIC. 951 13 3 29 52, TEL. CEL. 951 12 6 57 11 FAX. 951 13 3 29 52

EMAIL. grehugmar@hotmail.com

IMSS. 153-11233-10-9

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2023

HERRERIAS: 19.02 M DE REJACERO MODELO CLÁSICO DE 2.50 M DE ANCHO X 1.00 M DE ALTO, CALIBRE 6, FIJADAS CON 2 ABRAZADERAS Y TORNILLOS, POSTES CON BAYONETA DE ACERO DE 2 1/4" X 1.00 M DE ALTA CON TAPÓN DE PLÁSTICO, CALIBRE 16, COLOR VERDE; 31.75M DE REJACERO MODELO CLÁSICO DE 2.50 M DE ANCHO X 1.50 M DE ALTO, CALIBRE 6, FIJADAS CON 2 ABRAZADERAS Y TORNILLOS, POSTES CON BAYONETA DE ACERO DE 2 1/4" X 2.00 M DE ALTA CON TAPÓN DE PLÁSTICO, CALIBRE 16, COLOR VERDE; **LIMPIEZAS:** 112.28 M2 DE LIMPIEZA GENERAL PREVIA A LA ENTREGA DE LA OBRA; 1 PZA DE LETRERO DE ENTREGA DE LA OBRA DE 0.90 X 1.20 M, LA PARTE SUPERIOR ESTARÁ A 1.80 M DE ALTA, SE EMPOTRARÁ AL TERRENO 60 CM, FABRICADO A BASE DE LÁMINA NEGRA LISA CALIBRE 18, PTR DE 1 1/2 X 1 1/2" CALIBRE 14 PARA MARCO Y POSTES, FIJADO AL TERRENO CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=150 KG/CM2, PINTADO CON ESMALTE COMEX 100 COLOR BLANCO. ; **CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS:** 2.00 PZA DE PORTÓN DE 3.02 POR 2.05 M, DE ALTA EN DOS HOJAS HABITABLES Y PUERTA PERSONAL DE 0.80 POR 2 M. DE ALTA, EL PORTÓN ARMADO CON UN TABLERO DE LAMINA ACANALADA CALIBRE 14 DE 1 MT. DE ALTA, CUADRADO DE 1/2" Y CUADRADO CARAMELO DE 1/2", LA PUERTA PERSONA CON ANGULO DE 1 X 1/8" DE PULGADA Y TABLERO DE LAMINA ACANALADA DE 1 MT. DE ALTA, CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE; 27.65 M2 DEMOLICION DE MÚRO A BASE DE TABICÓN DE CONCRETO PESADO 14 CM. DE ESPESOR A MANO; 112.86 M2 DEMOLICIÓN DE MÚRO A BASE DE TABICÓN DE CONCRETO PESADO 20 CM. DE ESPESOR A MANO;

SUB-CLASIFICACIÓN	PREESCOLAR U HOMÓLOGO (BARDA PERIMETRAL)	INCIDENCIA DEL PROYECTO:	DIR: DIRECTA
MODALIDAD DE PROYECTO	CONSTRUCCION	RUBRO DE GASTO ART.33 LCF	IBE: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO	FECHA DE CONTRATO:	29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023
CONTRATO No:	COP/MS/079/R33-FAISMUN/025-2023	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	30 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA PROGRAMADA DE INICIO	30 DE NOVIEMBRE DE 2023	FECHA PROGRAMADA DE TÉRMINO	29 DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE INICIO REAL:	30 DE NOVIEMBRE DE 2023	FECHA DE CONCLUSIÓN	29 DE DICIEMBRE DEL 2023
METAS ALCANZADAS	25.4 M2	BENEFICIARIOS	60 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 579,994.68	\$ 579,994.68	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
RECURSOS FISCALES Y PROPIOS	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 579,994.68	\$ 579,994.68	\$ -

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTIÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTIÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ESTA HOJA DE FIRMA CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO No COP/MS/079/R33-FAISMUN/025-2023 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS ENEDINO JIMENEZ JIMENEZ C.C.T. 20DJN19687"

GREHUGMAR S.A. DE C.V.
R.F.C. GRE 090803 192
CALLE HIDALGO No. 16-A
COL. SAN JACINTO AMILPAS, C.P. 68285
SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA
grehugmar@hotmail.com
TEL. OFIC. 951 13 3 29 52, CEL. 951 12 6 57 11

Jesús Arturo Flores Mendoza
INGENIERO CIVIL
D.R.O. 2508 "A"
COL. PROSPERIDAD
SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA C.P. 68285.
dosacon@hotmail.com | CEL. 951 12 6 57 11

TEHUANTEPEC
Mpio. Salina Cruz,
Dto. Tehuantepec
Oax.
2022-2024



GREHUGMAR S.A. DE C.V.

CALLE HIDALGO No. 16-A, COLONIA SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA, C. P. 68285

R.F.C. GRE 090803 192 TELF. OFIC. 951 13 3 29 52 , TEL. CEL. 951 12 6 57 11 FAX: 951 13 3 29 52

EMAIL: grehugmar@hotmail.com

IMSS: 153-11233-10-9

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2023

ENTREGA LA OBRA:

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA:	GREHUGMAR S.A. DE C.V.
RESPONSABLE	C. JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ MÉNDEZ
CARGO:	ADMINISTRADOR ÚNICO
R.F.C.	GRE090803192
IDENTIFICACIÓN FOLIO IFE	0917053343488
DIRECCIÓN	CALLE HIDALGO NO EXT. 16-A COLONIA SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA C.P. 68285.

CONTRATISTA

GREHUGMAR S.A. DE C.V.
 R.F.C. GRE 090803 192
 CALLE HIDALGO No. 16-A
 COL. SAN JACINTO AMILPAS, C.P. 68285
 SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA
 grehugmar@hotmail.com
 C. JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ MÉNDEZ
 ADMINISTRADOR ÚNICO
 GREHUGMAR S.A. DE C.V.

Jesús Arturo Flores Mendoza
 INGENIERO CIVIL
 D.R.O. 2508/A
 CED. PROFESIONAL
 8305019
 grehugmar@hotmail.com CEL. 971 101 7233
 ING. JESÚS ARTURO FLORES MENDOZA
 D.R.O. DEL CONTRATISTA
 CED. PROF. 8305019 CLASIFICACION A REGISTRO A-2508-IE

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ
TEHUANTEPEC, OAXACA

DISTRITO DE

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. Salina Cruz,
 Dto. Tehuantepec,
 Oax.
 2022-2024
 C. DANIEL MÉNDEZ S95A

SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA

SINDICATURA DE PROCURACIÓN Y HACENDARIA
 Mpio. Salina Cruz
 Dto. Tehuantepec
 Oax.
 2022-2024
 C. CIBELES CHINAS DE LA CRUZ

REGIDOR DE HACIENDA

REGIDURÍA DE HACIENDA
 Mpio. Salina Cruz,
 Dto. Tehuantepec
 Oax.
 2022-2024
 C. SANTIAGO PÉREZ DÍAZ

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 Mpio. Salina Cruz,
 Dto. Tehuantepec,
 Oax.
 2022-2024
 C. LUIS LÓPEZ VÁSQUEZ

REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS URBANAS E INTERMUNICIPALES

REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANAS E INTERMUNICIPALES
 Mpio. Salina Cruz,
 Dto. Tehuantepec,
 Oax.
 2022-2024
 C. ADELA MORENO MENDOZA

ESTA HOJA DE... CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO No COP/MSC/079/R33-FAISMUN/025-2023 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS ENEDINO JIMENEZ JIMENEZ C.C.T. 200JN1968Z"

CALLE HIDALGO No EXT. 16-A, COLONIA SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA C.P. 68285.

EMAIL: grehugmar@hotmail.com