



**SUPER TALLERES NAVALES DE SALINA CRUZ, S.A. DE C.V.**  
 Av. Benito Juárez, s/n. Col. Hidalgo Oriente  
 Tel/fax : (971)71 4-12-34 Tel:71 4-30-00  
 E-mail: sutanasc@prodigy.net.mx.  
 Salina Cruz, Oax.

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2023**

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 08:00 HRS. DEL DIA 17 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, EN LA COLONIA SAN PABLO NORTE SMO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA, C.C.T. 20DJNI53A", LOS CC.DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELES CHINAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCÉANICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y EL C. JOSE MANUEL GOMEZ AGUIAR, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA SUPER TALLERES NAVALES DE SALINA CRUZ, S.A. DE C.V., CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA, C.C.T. 20DJNI53A".

**UBICACIÓN:**  
**ESTADO:** (20) OAXACA  
**REGIÓN:** (03) ISTMO  
**DISTRITO:** (028) TEHUANTEPEC  
**MUNICIPIO:** (079) SALINA CRUZ  
**LOCALIDAD:** (001)SALINA CRUZ (COLONIA SAN PABLO NORTE)  
**UBICACIÓN:** CALLE LINDA VISTA Y MIRADOR S/N. COLONIA SAN PABLO NORTE.

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

**No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN:** MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/036-2023 **FECHA:** 30 DE OCTUBRE DE 2023.  
**No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN:** MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/036-2023

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

**CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA, C.C.T 20DJNI53A.**  
**PRELIMINARES;** 1 pza Letrero de identificación de la obra de 1.22 x 1.22 m a base de lámina negra lisa calibre 18, marco de ángulo estructural de 1 1/2" x 3/16", dos postes de PTR de 1 1/2 x 1 1/2" calibre 14", excavación de 30x30x60 cm, fijado de postes al terreno con concreto hecho en obra a mano de f'c=150kg/cm2, pintado con esmalte Comex 100 color blanco. Incluye: colocación del letrero y vinil con logotipos y datos de la obra.  
**116.62 m2** Trazo y nivelación topográfica de terreno para estructuras, estableciendo, puentes, ejes y referencias, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.  
**3 pza.** Tala de árbol de 31 a 60 cm de diámetro incluyendo deshierbe, desrame, desenraice, retiro de tocones, carga y descarga y el retiro fuera de la obra al tiradero municipal.  
**185.63 m2** Desmontaje de cerca a base de malla ciclónica hasta 3.50 m. de altura sin recuperación, incluye: retiro de postes, largueros, alambrado de púas y apile del material en el lugar de acopio.  
**58.50 m2** Demolición a mano de muros de tabique o block de 21 cm de espesor, sin recuperación, hasta 3.50 m. de altura, incluye: apile del material demolido en el lugar.  
**83.60 m** Demolición de castillo de concreto armado con rompedora eléctrica, incluye: equipo de corte, andamios, mano de obra, herramienta menor y equipo de seguridad.  
**CIMENTACIÓN; 33.79 m3** Excavación en material seco tipo III, con rompedor eléctrico, incluye: mano de obra, generador eléctrico, herramienta menor y equipo de seguridad.  
**28.89 m3** Excavación con maquinaria en cepas de 0.00 a 200 m. de profundidad  
**21.20 m3** Excavación a mano en cepas de 0.00 a 2.00 m. de profundidad, en material seco tipo II, incluye: afine de taludes y fondo.  
**89.58 m2** Plantilla de 5 cm de espesor de concreto hecho en obra con revoladora de f'c=100 kg/cm2, incluye: compactación del fondo con bailarina, vaciado, vibrado y curado con agua  
**44.20 m** Zapata corrida de 80 x 15 cm, concreto hecho en obra de f'c=250 kg/cm2, resistencia normal, agregado máximo de 20 mm (3/4"), armado con varilla del No. 3 (3/8") de diámetro en el techo inferior a cada 20 cm de separación, incluye: cimbra, descimbra, habilitado de acero de refuerzo, vaciado, curado, acarreo, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y equipo de seguridad.  
**49 pza** Zapata de cimentación aislada de 70 cm x 70 cm x 15 cm. de peralte, concreto f'c=250 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra, descimbra, armado de un solo lecho de varilla del No. 3 (3/8") de diámetro a cada 15 cm de separación en ambos sentidos, materiales, mano de obra y equipo.  
**46.50 pza** Dado de 25 x25 cm. y 80 cm. de altura, concreto hecho en obra de f'c=250 kg/cm2, resistencia normal, agregado máximo de 3/4", armado con 6 varillas del No.3 con estribos del No.2 (1/4") a cada 15 cm. de separación, incluye; cimbra, colado, armado, curado y descimbra.  
**30.60 pza** Dado de 30 x30 cm. y 100 cm. de altura, concreto hecho en obra de f'c=250 kg/cm2, resistencia normal, agregado máximo de 3/4", armado con 6 varillas del No.3 (3/8") y estribos del No.2 (1/4") a cada 15 cm. de separación, incluye; cimbra, colado, armado, curado y descimbra.  
**31.68 M3** Relleno en cepas compactado al 95% de su peso volumétrico seco máximo (p.v.s.m.) con la arena de salina Cruz (fontal) incluye: Acarreo en carretilla la. Estacion de 20 m. de distancia horizontal, volteo a mano con pala, compactacion, material de relleno, mano de obra y equipo de seguridad.  
**ALBAÑILERÍAS 121.23 m** Cadena de sección 15 x 25 cm, de sección, hasta 3.50 m. de altura, a base de concreto h.o. f'c=150 kg/cm2, reforzada con 4 varillas de 3/8" de diámetro (no. 3) y estribos de 1/4" de diámetro (no. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado comun, 2 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO COP/MS/079/R33-FAISMUN/026-2023, DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA, C.C.T. 20DJNI53A"

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 Mpio. Salina Cruz  
 Dto. Tehuantepec  
 Oax.  
 Ing. Ricardo Zamora Ruiz  
 Manzanillo No. 17-1, Col. Centro  
 Salina Cruz, Oax. C. P. 70600  
 CED. PROF. No. 1359418  
 D.R.O. A - 511-I

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 Mpio. Salina Cruz  
 Dto. Tehuantepec  
 Oax.  
 2023-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 REGISTRO DE HACIENDA  
 Mpio. Salina Cruz  
 Dto. Tehuantepec  
 Oax.  
 2022-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 SINDICATURA PARA LA PROCURACIÓN DE HACIENDA  
 Mpio. Salina Cruz  
 Dto. Tehuantepec  
 Oax.  
 2022-2024

SUPER TALLERES NAVALES DE SALINA CRUZ, S.A. DE C.V.  
 Tel: (971) 71 41234, 71 43000  
 E-mail: sutanasc@prodigy.net.mx  
 Salina Cruz, Oax.



**SUPER TALLERES NAVALES DE SALINA CRUZ, S.A. DE C.V.**  
 Av. Benito Juárez, s/n. Col. Hidalgo Oriente  
 Tel/fax : (971)71 4-12-34 Tel:71 4-30-00  
 E-mail: sutanasc@prodigy.net.mx.  
 Salina Cruz, Oax.

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2023**




- 25.15 m** Cadena de sección 15 x 30 cm, hasta 3.50 m. de altura, concreto hecho en obra con revolvedora de f'c=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 6 varillas del No. 3 (3/8") de diámetro y estribos del No. 2 (1/4") de diámetro a cada 20 cm, cimbrado acabado común, 2 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estación a 20.00 m. de distancia horizontal, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
- 114.29 m** Cadena de sección 20 x 25 cm, hasta 3.50 m. de altura, a base de concreto h.o. f'c=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas de 3/8" de diámetro (No. 3) y estribos de 1/4" de diámetro (No. 2) a cada 20 cm, cimbrado acabado común, 2 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estación a 20.00 m. de distancia horizontal, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
- 105.65 m** Castillo de sección 15 x 25 cm, concreto hecho en obra con revolvedora de f'c=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas del No.4 (1/2") de diámetro y estribos del No. 2 (1/4") de diámetro a cada 20 cm, cimbrado acabado común, 2 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estación a 20.00 m. de distancia horizontal.
- 88.40 m** Columna de sección 20 x 20 cm, concreto hecho en obra con revolvedora de f'c=250 kg/cm2 r.n. ag.max. 3/4", reforzada con 4 varillas del No.4 (1/2") de diámetro y estribos del No. 3 (3/8") de diámetro a cada 15 cm, cimbrado acabado común, 3 caras, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estación a 20.00 m. de distancia horizontal.
- 49.30 m2** Muro de enrase en cimentación con block de concreto de 13 x 20 x 40 cm en 20 cm de espesor, asentado con mezcla de cemento-arena de proporción 1:4 acabado común, hasta una altura de 3.50 m, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estación a 20.0 m. de distancia horizontal.
- 217.27 m2** Muro de block sólido de concreto pesado de 13 x 20 x 40 cm, de 13 cm. de espesor, asentado con mortero cemento-arena 1:6, sin escalerilla, juntas de 1 cm. de espesor, acabado común, hasta una altura de 3.50 m, incluye: acarreo de los materiales a 1a. estación a 20.0 m. de distancia horizontal.
- HERRERÍAS. 90.25 m2** Reja perimetral a base de perfiles tubulares rectangulares de 3 x 1 1/2" en calibre 18 marca Zintro, a cada 15 cm de separación interior entre largueros y 2 travezaños (inferior y superior), incluye: fijación en los extremos a muro con taquetes expansivos de 3/8" y aplicación de primario anticorrosivo y terminado en pintura esmalte, color blanco, marca Comex 100, incluye: acarreos, cortes, desperdicios y fijación; materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
- 114.52 m3** Acarreo total en camión de material producto de demoliciones. }
- 144.87 m2** Limpieza general previa a la entrega de la obra, incluye el retiro de materiales en camión volteo al tiradero autorizado por la supervisión.



**Ing. Ricarda Zamora Ruiz**  
 Manzanillo N° 11 y Col. Centro  
 Salina Cruz, Oax., C. P. 70600  
 CED. PROF. No. 1359418  
 D.R.O. A - 511-1

SUB-CLASIFICACIÓN	PREESCOLAR U HOMOLOGADA (BARDA PERIMETRAL)	INCIDENCIA DEL PROYECTO:	DIR: DIRECTA
MODALIDAD DE PROYECTO	CONSTRUCCION	RUBRO DE GASTO ART.33 LCF	TBE: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO	FECHA DE CONTRATO:	29 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATO No:	COP/MS/079/R33-FAISMUN/026-2023	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO	29 DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA PROGRAMADA DE INICIO	30 DE NOVIEMBRE DEL 2023	FECHA DE CONCLUSIÓN	29 DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE INICIO REAL:	30 DE NOVIEMBRE DEL 2023	BENEFICIARIOS	39 HABITANTES
METAS ALCANZADAS	217.27 M2		



ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 1,033,673.40	\$ 1,033,673.40	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACION ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,033,673.40</b>	<b>\$ 1,033,673.40</b>	<b>\$ -</b>

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTIÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:  
 LA OBRA SE EJECUTIÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 9:15 DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA. LOS QUE EN ELA INTERVINIERON.

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO COP/MS/079/R33-FAISMUN/026-2023, DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA, C.C.T. 20DJN153A"

**SUPER TALLERES NAVALES DE SALINA CRUZ, S.A. DE C.V.**  
 Av. Benito Juárez, s/n.-Col. Hidalgo Oriente  
 Tel: (971) 71 41234, 71 43000  
 E-mail: sutanasc@prodigy.net.mx



**SUPER TALLERES NAVALES DE SALINA CRUZ, S.A. DE C.V.**  
 Av. Benito Juárez, s/n. Col. Hidalgo Oriente  
 Tel/fax : (971)71 4-12-34 Tel:71 4-30-00  
 E-mail: sutanasc@prodigy.net.mx.  
 Salina Cruz, Oax.


**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2023**

**ENTREGA LA OBRA:**

**DATOS DE LA EMPRESA**


NOMBRE DE LA EMPRESA:	SUPER TALLERES NAVALES DE SALINA CRUZ, S.A. DE C.V.
RESPONSABLE	C. JOSE MANUEL GOMEZ AGUIAR.
CARGO:	ADMINISTRADOR UNICO
R.F.C.	STN801013PU3
IDENTIFICACIÓN FOLIO IFE	0671029237986
DIRECCIÓN	AV. BENITO JUAREZ S.N. COL. MIGUEL HIDALGO ORIENTE, SALINA CRUZ, OAXACA, C.P. 70610.



C. JOSE MANUEL GOMEZ AGUIAR.  
 ADMINISTRADOR ÚNICO

SUPER TALLERES NAVALES DE SALINA CRUZ, S.A. DE C.V.

**CONTRATISTA**



ING. RICARDO ZAMORA RUÍZ  
 D.R.O. DEL CONTRATISTA  
 CED. PROF. 1359418, CLASIFICACIÓN "A" REGISTRO 511-I

*Ing. Ricardo Zamora Ruiz*  
 Manzanillo N° 11-1 Col. Centro  
 Salina Cruz, Oax. C. P. 70600  
 CED. PROF. No.1359418  
 D.R.O. A - 511-I

**RECIBE LA OBRA**



**SUPER TALLERES NAVALES DE SALINA CRUZ** FONDO FINANCIAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ  
 Av. Benito Juárez, s/n. Col. Hidalgo Oriente  
 Tel: (971) 71 41234, 71 43000  
 E-mail: sutanasc@prodigy.net.mx  
 Salina Cruz, Oax.

**DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA**

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 Mpio. Salina Cruz,  
 Dto. Tehuantepec,  
 Oax.  
 2022-2024

  
 SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA  
 DE PROCURADURA Y HACENDARIA  
 Mpio. Salina Cruz,  
 Dto. Tehuantepec,  
 Oax.  
 2022-2024

  
 REGIDOR DE HACIENDA  
 REGIDURIA DE HACIENDA  
 Mpio. Salina Cruz,  
 Dto. Tehuantepec,  
 Oax.  
 2022-2024

  
 TESORERO MUNICIPAL  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 Mpio. Salina Cruz,  
 Dto. Tehuantepec,  
 Oax.  
 2022-2024

  
 REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS URBANAS E INTEROCÉANICAS  
 REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS URBANAS E INTEROCÉANICAS  
 Mpio. Salina Cruz,  
 Dto. Tehuantepec,  
 Oax.  
 2022-2024

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO COP/MSC/079/R33-FAISMUN/026-2023, DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA, C.C.T. 20DJNI53A"