



**TRIPLE G**  
CONSTRUCCIONES

**GABRIELA GUADALUPE GUZMÁN ANDRADE.**  
RFC: GUAG880901SU6  
CEL: 9711015423

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA**  
**RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN). EJERCICIO FISCAL 2023**

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ; DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:35 HRS. DEL DÍA 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN LA EN LA CALLE OAXACA DE LA COLONIA PORFIRIO DÍAZ DE LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, OAXACA SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA DENOMINADA: "AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OAXACA", LOS CC. DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCEÁNICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y LA C. GABRIELA GUADALUPE GUZMÁN ANDRADE, CON CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: " AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OAXACA "

**UBICACIÓN:**

ESTADO: (20) OAXACA  
REGIÓN: (03) ISTMO  
DISTRITO: (028) TEHUANTEPEC  
MUNICIPIO: (079) SALINA CRUZ  
LOCALIDAD: (001) SALINA CRUZ (COLONIA PORFIRIO DÍAZ)  
UBICACIÓN: CALLE OAXACA, COLONIA PORFIRIO DÍAZ, Tehuantepec, Oax. 2022-2024

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. Salina Cruz  
Dpto. Tehuantepec  
Oax.  
2022-2024

**DATOS GENERALES**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), DEL EJERCICIO FISCAL 2023

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/029-2023  
FECHA: 12 DE OCTUBRE DEL 2023.

No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN: MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/029-2023

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

**PRELIMINARES:** 1 PZA DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 1.22 X 1.22 M A BASE DE LÁMINA NEGRA LISA CALIBRE 18, MARCO DE ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 1 1/2" X 3/16", DOS POSTES DE PTR DE 1 1/2 X 1 1/2" CALIBRE 14", EXCAVACIÓN DE 30X30X60 CM, FIJADO DE POSTES AL TERRENO CON CONCRETO HECHO EN OBRA A MANO DE F'c=150KG/CM2; 239.55 M DE TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO EN EL TERRENO PARA IDENTIFICAR LA TRAYECTORIA DE LA CEPA Y NIVELES PARA EL TENDIDO DE LA TUBERÍA; 408.10 M DE CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 2.5 CM; 155.81 M2 DE DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CM DE ESPESOR CON ROMPEDORA ELÉCTRICA, INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD; **EXCAVACIONES:** 269.25 M3 DE EXCAVACIÓN EN CEPA, CON RETROEXCAVADORA EN MATERIAL TIPO "II" ZONA "B" SECO, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, SIN AFINE DE TALUDES Y FONDO; 185.38 M2 DE COMPACTACIÓN DE TERRENO CON COMPACTADOR MECÁNICO (BAILARINA), NIVELACIÓN DEL TERRENO, HUMECTACIÓN DEL SUELO, DISGREGADO DE AGLOMERADOS TÉRREOS Y RETIRO DE MATERIALES PÉTREOS MAYORES DE 5 CM; 17.56 M3 DE CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERÍA EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR CONSOLIDADO CON PISÓN DE MANO; **INSTALACIONES SANITARIAS:** 235.84 M DE TUBERÍA CORRUGADA (PEAD) DE 304.80 MM. (12") DE DIÁMETRO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, DE DOBLE PARED (TIPO S O B) CON EMPAQUE DE MATERIAL ELASTOMÉRICO; CUENTA CON CAMPANA BICAPA REFORZADA COEXTRUIDA AL CUERPO DEL TUBO, JUNTA HERMÉTICA, UNIÓN ESPIGA-CAMPANA, CORRUGAS REFORZADAS DE DOBLE ARCO, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD; 2 PZA DE POZO DE VISITA

Página 1 de 4

AVENIDA TENIENTE AZUETA ENTRE CALLE VIRGILIO URIBE S/NUM. COLONIA GUADALUPE C.P: 70690, SALINA CRUZ, OAXACA.  
CORREO ELECTRONICO: triplegconstrucciones@gmail.com

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO NÚM. COP/MS/079/R33-FAISMUN/027-2023 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023, DENOMINADO: AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OAXACA.



**REGIDURÍA DE HACIENDA**  
Mpio. Salina Cruz  
Dpto. Tehuantepec  
Oax.  
2022-2024

*[Handwritten signature]*

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
Mpio. Salina Cruz  
Dpto. Tehuantepec  
Oax.  
2022-2024

**TRIPLE G CONSTRUCCIONES**  
Léon Noyola  
A. 751229 PZA  
Director de Obra  
C.P. 70690  
DRO 6180448



**TRIPLE G**  
CONSTRUCCIONES

**GABRIELA GUADALUPE GUZMÁN ANDRADE.**  
RFC: GUAG880901SU6  
CEL: 9711015423

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA**  
**RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN). EJERCICIO FISCAL 2023**

CÓNICO CON BASE DE 120 Y BOCA DE 60 CM, EN UN RANGO DE 1.21 A 1.40 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: FIRME DE 15 DE ESPESOR DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, MURO CIRCULAR A BASE DE TABICÓN DE 10X14X28 CM ASENTADO EN 28 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, REPELLADO DE 2 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES CON MORTERO CEMENTO TIPO II - ARENA DE PROPORCIÓN 1:5, ESCALONES DE VARILLA DEL NO 6 COLOCADOS A CADA 40 CM (2 PZAS), BROCAL DE CONCRETO DE 20 X 15 CM (B X H) ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @20 CM, TAPA DE PEAD PARA TRÁFICO PESADO Y MEDIA CAÑA, 3 PZA DE INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA DE HASTA DE 30 CM (12") DE DIÁMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE; 19 PZA DE CONEXIÓN SANITARIA DE DESCARGA DOMICILIARIA EXISTENTE A TUBERÍA NUEVA DE DRENAJE CON TUBERÍA PEAD PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 6" HASTA 7.00 M DE DISTANCIA A LA TUBERÍA NUEVA, EXCAVACIÓN HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD, RELLENO CRIBADO, COMPACTACIÓN, BOTA DE INSERCIÓN, 1 CODO PEAD 90°X6", DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN PROYECTO; **RELLENOS Y ACARREOS: 81.39 M3** DE RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN CRIBADO PARA ACOSTILLADO DE LA TUBERÍA QUE PASE POR LA MALLA NO. 4, COMPACTADA CON PISÓN A MANO EN CAPAS DE 20 CM; **140.55 M3** DE RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO AL 90% DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO (P.V.S.M.) CON BAILARINA, EN CAPAS DE 20 CM; **382.75 M3** DE ACARREO TOTAL EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y O SOBANTES A CUALQUIER DISTANCIA AL TIRADERO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE CARGA A MÁQUINA; **PAVIMENTO: 152.65 M2** DE PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C=250 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO DE 12 CM (+2.5CM DE TOLERANCIA), AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM (3/4"), FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, REFORZADO CON UNA CAPA DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 (INCLUYE SILLETA DE PVC DE 9 CM DE ALTURA O DE CONCRETO SIMPLE 3 PZAS/M2 MÍNIMO), ACABADO RAYADO CON PEINE METÁLICO Y VOLTEADOR EN EL PERÍMETRO EN SECCIONES DE HASTA 3 M COMO MÁXIMO, JUNTA INDUCIDA DE ACUERDO A PROYECTO, PRUEBAS DE CALIDAD AL CONCRETO (1 PRUEBA DE REVENIMIENTO POR CADA DÍA DE COLADO, 4 MUESTRAS POR CADA 40 M3 DE CONCRETO FABRICADO); **LIMPIEZAS: 342.3599 M2** DE LIMPIEZA GENERAL EN PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y REDES, PREVIA A LA ENTREGA DE LA OBRA, INCLUYE EL RETIRO DE MATERIALES; **1 PZA** DE LETRERO DE ENTREGA DE LA OBRA DE 0.90 X 1.20 M, LA PARTE SUPERIOR ESTARÁ A 1.80 M DE ALTURA, SE EMPOTRARÁ AL TERRENO 60 CM, FABRICADO A BASE DE LÁMINA NEGRA LISA CALIBRE 18, PTR DE 1 1/2 X 1 1/2" CALIBRE 14 PARA MARCO Y POSTES, FIJADO AL TERRENO CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, PINTADO CON ESMALTE COMEX 100 COLOR BLANCO.

SINDICATO DE PROCURADORES DE HACIENDA  
Mpio. Salina Cruz  
Dpto. Tehuantepec  
Oax.  
2022-2024

REGISTRO DE HACIENDA  
Mpio. Salina Cruz  
Dpto. Tehuantepec  
Oax.  
2022-2024

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
Municipio de Salina Cruz  
Tehuantepec, Oaxaca  
2022-2024

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
Municipio de Salina Cruz  
Tehuantepec, Oaxaca  
2022-2024

<b>SUB-CLASIFICACIÓN:</b>	DRENAJE SANITARIO (OIR)	<b>INCIDENCIA DEL PROYECTO:</b>	DIR: DIRECTA
<b>MODALIDAD DE PROYECTO:</b>	AMPLIACIÓN	<b>RUBRO DE GASTO ART.33 LCF:</b>	DRE: DRENAJE Y LETRINAS
<b>MODALIDAD DE EJECUCIÓN:</b>	CONTRATO	<b>FECHA DE CONTRATO:</b>	28 DE NOVIEMBRE DEL 2023
<b>CONTRATO NO:</b>	COP/MS/079/R33-FAISMUN/027-2023	<b>FECHA PROGRAMADA DE TÉRMINO:</b>	28 DE DICIEMBRE DEL 2023
<b>FECHA PROGRAMADA DE INICIO:</b>	29 DE NOVIEMBRE DEL 2023	<b>FECHA DE CONCLUSIÓN:</b>	28 DE DICIEMBRE DEL 2023
<b>FECHA DE INICIO REAL:</b>	29 DE NOVIEMBRE DEL 2023	<b>BENEFICIARIOS:</b>	54 HABITANTES
<b>METAS ALCANZADAS:</b>	235.84 M		

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
Municipio de Salina Cruz  
Tehuantepec, Oaxaca  
2022-2024

Antonio León  
CENAFIA 75123  
Civil y Democrático  
Calle de Oaxaca  
Teléfono: 9711015446  
RFC: No. A-9246-1



**TRIPLE G**  
CONSTRUCCIONES

GABRIELA GUADALUPE GUZMÁN ANDRADE.  
RFC: GUAG880901SU6  
CEL: 9711015423

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA**  
**RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN). EJERCICIO FISCAL 2023**

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 951,068.90	\$ 951,068.90	\$ 0.00
RAMO 33 FONDO IV	0.00	0.00	0.00
RAMO 28	0.00	0.00	0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	0.00	0.00	0.00
BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 951,068.90</b>	<b>\$ 951,068.90</b>	<b>\$ 0.00</b>

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

**LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:36 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

**ENTREGA LA OBRA:**

**DATOS DE LA EMPRESA**

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** GABRIELA GUADALUPE GUZMÁN ANDRADE  
**CARGO:** PERSONA FÍSICA  
**R.F.C.** GUAG880901SU6  
**IDENTIFICACIÓN FOLIO INE** 0709080784923

**DIRECCIÓN** AVENIDA TENIENTE AZUETA, S/N, COLONIA GUADALUPE, SALINA CRUZ OAXACA, CP. 70690

**CONTRATISTA**

C. GABRIELA GUADALUPE GUZMÁN ANDRADE  
PERSONA FÍSICA

ING. ANTONIO LEON NOYOLA  
D.R.O. DEL CONTRATISTA  
CED. PROF. 618044, CLASIFICACIÓN "A"  
REGISTRO A-3246-I

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. Salina Cruz,  
Dto. Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2024

**REGIONAL DE OBRAS PÚBLICAS URBANAS E INTEROCÉANICAS**  
Mpio. Salina Cruz,  
Dto. Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2024

**SINDICATURA DE PROFESIONALES Y HACENDARIOS**  
Mpio. Salina Cruz,  
Dto. Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2024

**REGIDURÍA DE HACIENDA**  
Mpio. Salina Cruz,  
Dto. Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2024

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
Mpio. Salina Cruz,  
Dto. Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2024



**TRIPLE G**  
CONSTRUCCIONES

GABRIELA GUADALUPE GUZMÁN ANDRADE.  
RFC: GUAG880901SU6  
CEL: 9711015423

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA**  
RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).  
EJERCICIO FISCAL 2023

**RECIBE LA OBRA**  
POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ,  
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

  
  
C. DANIEL MÉNDEZ SOSA  
Mpio. Salina Cruz,  
Dto. Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2024

**SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA**

  
  
C. CIBELES CHINAS DE LA CRUZ  
Mpio. Salina Cruz,  
Dto. Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2024

**REGIDOR DE HACIENDA**


  
  
C. SANTIAGO PÉREZ DÍAZ  
Mpio. Salina Cruz,  
Dto. Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2024

**TESORERO MUNICIPAL**

  
  
C. LUIS LÓPEZ VASQUEZ  
Mpio. Salina Cruz,  
Dto. Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2024

**REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS, URBANAS E INTEROCÉANICAS**

  
  
C. ADELA MORENO MENDOZA  
Mpio. Salina Cruz,  
Dto. Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2024



**TRIPLE G**  
Ing. Antonio Leon  
R.F.C. LEONAS  
Ingeniero Civil y Director  
Responsable de Obra  
C. Leon