

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA**  
**RAMO 33, FONDO III; FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS**  
**DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)**  
**EJERCICIO 2023**

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ; DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 14:16 HRS. DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, EN LA COLONIA HIDALGO PONIENTE SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA LIC. BENITO JUAREZ, C.C.T.20DPR29010", LOS CC.DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELÁ MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCEÁNICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y EL C. ULISES ALFONSO HERNANDEZ GONZALEZ, EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE S.A. DE C.V., CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA LIC. BENITO JUAREZ, C.C.T.20DPR29010".



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. Salina Cruz,  
Dtto. Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2024



**TESORERÍA MUNICIPAL**  
Mpio. Salina Cruz,  
Dtto. Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2024



RECIBIDA EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, OAXACA, EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023.  
Mpio. Salina Cruz  
Dtto. Tehuantepec  
Oax.  
2022-2024

**UBICACIÓN :**  
**ESTADO :** (20) OAXACA  
**REGIÓN:** (03) ISTMO  
**DISTRITO :** (028) TEHUANTEPEC  
**MUNICIPIO :** (079) SALINA CRUZ  
**LOCALIDAD :** (001) SALINA CRUZ (COLONIA HIDALGO PONIENTE)  
**UBICACIÓN:** AVENIDA FERROCARIL Y CALLE VERACRUZ, COLONIA HIDALGO PONIENTE, SALINA CRUZ, OAXACA

**DATOS GENERALES**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** RAMO 33, FONDO III; FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

**Nº. OFICIO DE AUTORIZACIÓN:** MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/031-2023 **FECHA:** 16 DE OCTUBRE DEL 2023

**Nº. OFICIO DE NOTIFICACIÓN:** MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/031-2023

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

**PRELIMINARES:** 1 PZA DELETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 1.22 X 1.22 M A BASE DE LÁMINA NEGRA LISA CALIBRE 18, MARCO DE ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 1 1/2" X 3/16", DOS POSTES DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CALIBRE 14", EXCAVACIÓN DE 30X30X60 CM, FIJADO DE POSTES AL TERRENO CON CONCRETO HECHO EN OBRA A MANO DE F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: COLOCACIÓN DEL LETRERO Y VINIL CON LOGOTIPOS Y DATOS DE LA OBRA. 458.15 M2 TRAZO DEL TERRENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU EJECUCIÓN. 72.00 ML CORTE DE CONCRETO SOBRE FIRME EXISTENTE POR MEDIO DE CORTADORA PARA CONCRETO DE DISCO DE DIAMANTE. INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 27.00 M2 DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MANUALES HASTA 12 CM DE ESPESOR. INCLUYE : MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTAS, APILE DE MATERIAL Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. **CIMENTACION:** 40.50 M3 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE 0 A 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD PARA ALOJAR CIMENTACIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTAS, AJUSTE DE TALUDES Y FONDO Y APILE DE MATERIAL. 15.90 M3 ACARREO DE ESCOMBROS PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS, POSTERIOR MOVIMIENTO EN CAMIÓN DE VOLTEO A 3 KM DE LUGAR QUE OCUPA LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. 27.00 M2 PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/M2 DE 8 CM DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 12.00 PZA FABRICACIÓN DE ZAPATA DE CONCRETO AISLADA, SECCIÓN 1.50 M X 1.50 M, H= 0.30, H= 0.20 F'C = 200 KG/CM2 REFORZADO CON PARRILLA DOBLE DE VARILLAS 1/2 " @ 20 CM EN AMBAS DIRECCIONES INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 12.00 PZA FABRICACIÓN DE DADO DE CONCRETO, SECCIÓN 0.60 M X 0.60 M X 1.20 M, F'C = 200 KG/CM2 ACABADO COMÚN REFORZADO CON 8 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 CM, EN EL PERIMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 24.60 M3 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE: HUMEDAD ÓPTIMA COMPACTACIÓN MANUAL CON PIZÓN, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, HERRAMIENTA EQUIPO ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, EXTENDIDO, AGUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **ESTRUCTURA:** 54.00 ML FABRICACIÓN DE COLUMNA (4.50 METROS ALTURA) F'C = 200 KG/CM2 DIÁMETRO 40 CM REFORZADA CON 8 VARILLAS DE 1/2" ESTRIBOS DE VARILLA 3/8" @ 20 CM, EN



**REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANAS E INTEROCEÁNICAS**  
Mpio. Salina Cruz  
Dtto. Tehuantepec  
Oax.  
2022-2024



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA**  
**RAMO 33, FONDO III; FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS**  
**DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)**  
**EJERCICIO 2023**



15.60 M2 REPOSICIÓN DE FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 150 KG/M2, DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, ACARREOS DE MATERIAL, NIVELACIÓN, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **HERRERIA:** 12.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA METÁLICA 1/2" EN CAPITELES DE COLUMNAS DE SECCIÓN 30 CM X 40 CM, INCLUYE: ANCLAS DE VARILLA 1/2", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. 458.15 M2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA ENGARGOLABLE ZINTRO ALUM CALIBRE 22, INCLUYE:

- CANALÓN LATERAL DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 10 CON UN DESARROLLO DE 91 CENTÍMETROS.
- TENSORES DE REDONDO LISO DE 1/2" (4 PIEZAS). - BOQUILLAS PARA CONEXIÓN DE BAJANTES PLUVIALES
- MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIALES, LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 3.00 PZA FABRICACIÓN DE CERCHA POLIGONAL A 4 PUNTOS, DE 60 CM PERALTE Y 25 CM ANCHO, INCLUYE:
- ÁNGULO 2" X 3/16"
- APLICACIÓN PRIMARIO DE PRIMARIO ESTRUCTURAL Y ESMALTE ANTICORROSIVO.
- MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIALES, IZAJE, ANDAMIOS, LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 1.00 PZA LETRERO DE ENTREGA DE LA OBRA DE 0.90 X 1.20 M, LA PARTE SUPERIOR ESTARÁ A 1.80 M DE ALTURA, SE EMPOTRARA AL TERRENO 60 CM, FABRICADO A BASE DE LÁMINA NEGRA LISA CALIBRE 18, PTR DE 1 1/2 X 1 1/2" CALIBRE 14 PARA MARCO Y POSTES, FIJADO AL TERRENO CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, PINTADO CON ESMALTE COMEX 100 COLOR BLANCO. INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO MENOR, ACARREOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, COLOCACIÓN DEL LETRERO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINIL AUTOADHERIBLE CON TEXTO PROPORCIONADO POR LA SUPERVISIÓN.

FECHA DE ENTREGA: 28 DE DICIEMBRE DE 2023  
SINDICATURA DE PROCURACIÓN Y HACIENDA  
Mpio. Salina Cruz  
Oax. Tehuantepec  
2022-2024

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
Mpio. Salina Cruz  
Oax. Tehuantepec  
2022-2024

**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
Mpio. Salina Cruz  
Oax. Tehuantepec  
2022-2024

SUB-CLASIFICACIÓN	PRIMARIA O HOMÓLOGO (TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISCA)	INCIDENCIA DEL PROYECTO	DIR. DIRECTA
MODALIDAD DE PROYECTO	CONSTRUCCIÓN	RUBRO DE GASTO ART.33 LCF	IBE: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO	FECHA DE CONTRATO:	28 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023
CONTRATO No:	COP/MSC/079/R33-FAISMUN/029-2023	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO	28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA PROGRAMADA DE INICIO	29 DE NOVIEMBRE DE 2023	FECHA DE CONCLUSIÓN	28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO REAL:	29 DE NOVIEMBRE DE 2023	BENEFICIARIOS	240 HABITANTES
METAS ALCANZADAS	458.15 M2		

REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INFRAESTRUCTURAS  
Mpio. Salina Cruz  
Oax. Tehuantepec  
2022-2024

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 1,237,023.62	\$ 1,237,023.62	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,237,023.62</b>	<b>\$ 1,237,023.62</b>	<b>\$ -</b>

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL CONTRATO N° COP/MSC/079/R33-FAISMUN/029-2023, DE FECHA 28 DEL MES NOVIEMBRE 7 DEL AÑO 2023 DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA LIC. BENITO JUAREZ, C.C.T.20DPR29010".





**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA**  
**RAMO 33, FONDO III; FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS**  
**DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)**  
**EJERCICIO 2023**

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:  
LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 15:20 DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.


**ENTREGA LA OBRA:**

**DATOS DE LA EMPRESA**

NOMBRE DE LA EMPRESA: GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE S.A. DE C.V.  
RESPONSABLE: C. ULISES ALFONSO HERNANDEZ GONZALEZ  
CARGO: APODERADO LEGAL  
R.F.C.: GCS121018IK7  
IDENTIFICACIÓN FOLIO IFE: 673095152858  
DIRECCIÓN: CALLE LINDEROS NO. EXT. 713, NO. INT. B COLONIA SATELITE, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P.

  
C. ULISES ALFONSO HERNANDEZ GONZALEZ  
APODERADO LEGAL  
GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE S.A.  
DE C.V.

**CONTRATISTA**

  
ING. ROSA ELENA ESCOBAR GARCIA  
D.R.O. DEL CONTRATISTA  
CED. PROF. 10234705 CLASIFICACION A REGISTRO 3689-I

**RECIBE LA OBRA**

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ  
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. DANIEL MENDEZ SOSA  
Oax.  
2022-2024

  
SINDICO PROCURADORA Y  
HACENDARIA  
DE PROCURACIÓN  
Y HACENDAS  
C. CIBELÉS CHINÁS DE LA CRUZ  
Dpto. Tehuantepec  
Oax.  
2022-2024

  
REGIDURÍA  
REGIDOR DE HACIENDA  
C. SANTIAGO PÉREZ DÍAZ  
Oax.  
2022-2024  
REGIDORA DE OBRAS  
PUBLICAS, URBANAS E  
INTEROCEANICAS  
C. ADÉLA MORENO MENDOZA  
Oax.  
2022-2024

C. LUIS LÓPEZ VÁSQUEZ  
TESORERO MUNICIPAL  
Dpto. Salina Cruz,  
Oax.  
2022-2024

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO N° COP/MS/079/R33-FAISMUN/029-2023, DE FECHA 28 DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA LIC. BENITO JUAREZ, C.C.T.20DPR29010".

Calle: Linderos N° 713 Int. B Col. Satellite, Oaxaca de Juarez, Oaxaca.  
Correo electrónico: [ulises.osbre@gmail.com](mailto:ulises.osbre@gmail.com) Tel: 222 813 74 30