



GREHUGMAR S.A. DE C.V.

CALLE HIDALGO No. 16-A, COLONIA SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA. C.P. 68285

R.F.C. GRE 090803 192 TELF. OFIC. 951 13 3 29 52, TEL. CEL. 951 12 6 57 11 FAX. 951 13 3 29 52

EMAIL. grehugmar@hotmail.com

IMSS. 153-11233-10-9

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2023

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ; DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:07 HRS DEL DIA 16 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, EN LA COLONIA SAN PABLO NORTE SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, C.C.T. 20 DE50214C."; LOS C. DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCEÁNICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y EL C. JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ MÉNDEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA GREHUGMAR S.A. DE C.V., CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, C.C.T. 20 DE50214C."

UBICACIÓN :

ESTADO : (20) OAXACA
 REGIÓN : (03) ISTMO
 DISTRITO : (028) TEHUANTEPEC
 MUNICIPIO : (079) SALINA CRUZ
 LOCALIDAD : (001) SALINA CRUZ (COLONIA SAN PABLO NORTE.)
 UBICACIÓN : CALLE AZTECA Y SIMÓN BOLIVAR S/N, COLONIA SAN PABLO NORTE

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN:

MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/032-2023

19 DE OCTUBRE DE 2023

No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN:

MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/032-2023

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, C.C.T. 20 DE50214C.: DESCRIPCION DE LA OBRA: **PRELIMINARES:** 1.00 PZA DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 1.22 X 1.22 M A BASE DE LÁMINA NEGRA LISA CALIBRE 18, MARCO DE ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 1 1/2" X 3/16", DOS POSTES DE PTR DE 1 1/2 X 1 1/2" CALIBRE 14", EXCAVACIÓN DE 30X30X60 CM, FIJADO DE POSTES AL TERRENO CON CONCRETO HECHO EN OBRA A MANO DE F'C=150KG/CM2; 429.30 M2 DE TRAZO DEL TERRENO; 72.00 M DE CORTE DE CONCRETO SOBRE FIRME EXISTENTE POR MEDIO DE CORTADORA PARA CONCRETO DE DISCO DE DIAMANTE; 27.00 M2 DE DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MANUALES HASTA 12 CM DE ESPESOR; **CIMENTACION:** 40.50 M3 DE EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE 0 A 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD PARA ALOJAR CIMENTACIÓN; 15.90 M3 DE ACARREO DE ESCOMBROS PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS, POSTERIOR MOVIMIENTO EN CAMIÓN DE VOLTEO A 3 KM DE LUGAR QUE OCUPA LA OBRA; 27.00 M2 DE PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F C= 150 KG/M2 DE 8 CM DE ESPESOR PROMEDIO; 12.00 PZA DE FABRICACIÓN DE ZAPATA DE CONCRETO AISLADA, SECCIÓN 1.50 M X 1.50 M, H= 0.30, H= 0.20 F' C = 200 KG/CM2 REFORZADO CON PARRILLA DOBLE DE VARILLAS 1/2 " @ 20 CM EN AMBAS DIRECCIONES; 12.00 PZA DE FABRICACIÓN DE DADO DE CONCRETO, SECCIÓN 0.60 M X 0.60 M X 1.20 M, F' C = 200 KG/CM2 ACABADO COMÚN REFORZADO CON 8 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 CM, EN EL PERÍMETRO; 24.60 M3 DE RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR; **ESTRUCTURA:** 54.00 M DE FABRICACIÓN DE COLUMNA (4.50 METROS ALTURA) F' C = 200 KG/CM2 DIÁMETRO 40 CM REFORZADA CON 8 VARILLAS DE 1/2" ESTRIBOS DE VARILLA 3/8" @ 20 CM, EN EL PERÍMETRO. CIMBRADO Y COLADO, ACABADO APARENTE; 15.60 M2 DE REPOSICIÓN DE FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA F C = 150 KG/M2, DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO; **HERRERIAS:** 12.00 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA METÁLICA 1/2" EN CAPITEL DE COLUMNAS DE SECCIÓN 30 CM X 40 CM; 429.30 M2 DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA ENGARGOLABLE ZINTRO ALUM CALIBRE 22; 3.00 PZA DE FABRICACIÓN DE CERCHA POLIGONAL A 4 PUNTOS, DE 60 CM PERALTE Y 25 CM ANCHO; 1.00 PZA DE LETRERO DE ENTREGA DE LA OBRA DE 0.90 X 1.20 M, LA PARTE SUPERIOR ESTARÁ A 1.80 M DE ALTURA, SE EMPOTRARÁ AL TERRENO 60 CM, FABRICADO A BASE DE LÁMINA NEGRA LISA CALIBRE 18, PTR DE 1 1/2 X 1 1/2" CALIBRE 14 PARA MARCO Y POSTE, FIJADO AL TERRENO CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, PINTADO CON ESMALTE COMEX 100 COLOR BLANCO.

ESTA HOJA DE FOLIO CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO No COP/MS/079/R33-FAISMUN/030-2023 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, C.C.T. 20 DE50214C."

CALLE HIDALGO No. EXT. 16-A, COLONIA SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA C.P. 68285

R.F.C. GRE 090803 192

CALLE HIDALGO No. 16-A

COL. SAN JACINTO AMILPAS, C.P. 68285

SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA

grehugmar@hotmail.com

TEL. OFIC. 9511332952, CEL. 951265711

EMAIL. grehugmar@hotmail.com

REGIDURIA DE HACIENDA

Mpio. Salina Cruz,

Dtto. Tehuantepec

Oax.

2022-2024

2022-2024





GREHUGMAR S.A. DE C.V.

CALLE HIDALGO No. 16-A, COLONIA SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA. C.P. 68285
R.F.C. GRE 090803 192 TELF. OFIC. 951 13 3 29 52, TEL. CEL. 951 12 6 57 11 FAX. 951 13 3 29 52
EMAIL - grehugmar@hotmail.com IMSS. 153-11233-10-9

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2023

SUB-CLASIFICACIÓN

SECUNDARIA U HOMOLOGO (TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA)

MODALIDAD DE PROYECTO

CONSTRUCCIÓN

INCIDENCIA DEL PROYECTO:

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

RUBRO DE GASTO ART.33 LCF

CONTRATO No:

COP/MS/079/R33-FAISMUN/030-2023

FECHA DE CONTRATO:

FECHA PROGRAMADA DE INICIO

29 DE NOVIEMBRE DEL 2023

FECHA PROGRAMADA DE TERMINO

FECHA DE INICIO REAL:

29 DE NOVIEMBRE DEL 2023

FECHA DE CONCLUSIÓN

METAS ALCANZADAS

429.30 M2

BENEFICIARIOS

117 HABITANTES



ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	
RAMO 33 FONDO III	\$1,297,956.38	\$ 1,297,956.38	\$	-
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$	-
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$	-
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$	-
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$	-
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$	-
RECURSOS FISCALES Y PROPIOS	\$ -	\$ -	\$	-
OTROS	\$ -	\$ -	\$	-
TOTAL	\$ 1,297,956.38	\$ 1,297,956.38	\$	-

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10:39 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



ESTADO DE OAXACA DE JUZGAMIENTO DE LA CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO No COP/MS/079/R33-FAISMUN/030-2023 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN PARTICIPACIÓN DE EDUCACION FISICA, C.C.T. 20 DE50214C."

CALLE HIDALGO No EXT. 16-A, COLONIA SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA C.P. 68285
EMAIL. grehugmar@hotmail.com

GREHUGMAR S.A. DE C.V.
R.F.C. GRE 090803 192
CALLE HIDALGO No. 16-A
COL. SAN JACINTO AMILPAS, C.P. 68285
SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA
grehugmar@hotmail.com
TEL. OFIC. 9511332952, CEL. 9511265711



2 A LA 3



GREHUGMAR S.A. DE C.V.

CALLE HIDALGO No. 16-A, COLONIA SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA. C.P. 68285

R.F.C. GRE 090803 192 TELF. OFIC. 951 13 3 29 52, TEL. CEL. 951 12 6 57 11 FAX. 951 13 3 29 52

EMAIL. grehugmar@hotmail.com

IMSS. 153-11233-10-9

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2023

ENTREGA LA OBRA:

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA:	GREHUGMAR S.A. DE C.V.
RESPONSABLE	C. JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ MÉNDEZ
CARGO:	ADMINISTRADOR UNICO
R.F.C.	GRE090803192
IDENTIFICACIÓN FOLIO IFE	0917053343488
DIRECCIÓN	CALLE HIDALGO NO EXT. 16-A COLONIA SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA C.P. 68285.

GREHUGMAR S.A. DE C.V.
 R.F.C. GRE 090803 192
 CALLE HIDALGO No. 16-A
 COL. SAN JACINTO AMILPAS, C.P. 68285
 SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA
 grehugmar@hotmail.com
 TEL. OFIC. 9511332952, CEL. 9511265711

C. JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ MÉNDEZ
 ADMINISTRADOR ÚNICO
 GREHUGMAR S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

Jesús Arturo Flores Mendoza
 INGENIERO CIVIL
 D.R.O. 2508 "A"
 CED. PROFISIONAL
 8305019
 grehugmar@hotmail.com CEL. 971 101 7233

ING. JESÚS ARTURO FLORES MENDOZA
 D.R.O. DEL CONTRATISTA
 CED. PROF. 8305019 CLASIFICACION A REGISTRO A-
 2508-IE

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ
TEHUANTEPEC, OAXACA

DISTRITO DE

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO PROCURADORA Y
HACENDARIA

REGIDOR DE HACIENDA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Salina Cruz,
Dpto. Tehuantepec,
Oax.

**SINDICATURA
PROCURACION
Y HACENDARIA**
Mpio. Salina Cruz
Dpto. Tehuantepec
Oax.
2022-2024

REGIDURIA DE HACIENDA
Mpio. Salina Cruz,
Dpto. Tehuantepec
Oax.
2022-2024

C. DANIEL MÉNDEZ SOSA

C. CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ

C. SANTIAGO PÉREZ DÍAZ

TESORERO MUNICIPAL

REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS
URBANAS E INTERCOMUNICACIONES

C. LUIS LÓPEZ VÁSQUEZ
Mpio. Salina Cruz,
Dpto. Tehuantepec,
Oax.

C. ADELA MORENO MENDOZA
Mpio. Salina Cruz,
Dpto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

ESTA HOJA DE FIRMA CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO No COP/MS/079/R33-FAISMUN/030-2023 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, C.P.T. 20 DE50214C."

CALLE HIDALGO No EXT. 16-A, COLONIA SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA C.P. 68285.
EMAIL. grehugmar@hotmail.com