

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
RAMO GENERAL 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
EJERCICIO 2023

EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LAS SALINAS DEL MARQUEZ, LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ; DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DIA 17 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LAS SALINAS DEL MARQUEZ, LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE SOTERO", LOS CC.DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCEANICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y EL C. LUIS ARMANDO SOY CHOC EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS CATENARIS S.A DE C.V. CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE SOTERO".

UBICACIÓN :

ESTADO : (20) OAXACA
REGIÓN. (03) ISTMO
DISTRITO : (028) TEHUANTEPEC
MUNICIPIO : (079) SALINA CRUZ
LOCALIDAD : AGENCIA MUNICIPAL SALINAS DEL MARQUEZ
UBICACIÓN: CALLE SOTERO, AGENCIA MUNICIPAL SALINAS DEL MARQUEZ

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO GENERAL 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN:

MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/022-2023

FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023

No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN:

MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/022-2023

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE EJECUTARAN LAS PARTIDAS: **PRELIMINARES:** 1 PZA DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 1.22 X 1.22 M A BASE DE LÁMINA NEGRA LISA CALIBRE 18, MARCO DE ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 1 1/2" X 3/16", DOS POSTES DE PTR DE 1 1/2 X 1 1/2" CALIBRE 14", ESCAVACIÓN DE 30X30X60 CM, FIJADO DE POSTES AL TERRENO CON CONCRETO HECHO EN OBRA A MANO DE F'c=150KG/CM2., INCLUYE: COLOCACIÓN DEL LETRERO Y VINIL CON LOGOTIPOS Y DATOS DE LA OBRA; 5 PZAS DE PODA Y/O DESRAME DE ÁRBOLES INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES FUERA DE LA OBRA; 43 PZAS DE TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE CEPAS PARA POSTES Y RETENIDAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, PARA EFECTUAR DESRAME DE ARBOLES EQUIPO Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; 10.9124 M3 DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA BOLA A PIE DE CEPAS PARA POSTES Y RETENIDAS; **EXCAVACION:** 43 PZAS DE EXCAVACION DE CEPAS PARA POSTES Y RETENIDAS EN TERRENO SEMI-DURO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; **ELECTRICO:** 17 PZAS DE SUMINISTRO, DISTRIBUCION PARADO Y PLOMEADO DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750 INCLUYE CARGA Y DESCARGA Y TRASLADO A PIE DE CEPAS (CON GRUA); INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; 5 PZAS DE SUMINISTRO, DISTRIBUCION E INCADO DE POSTES DE CONCRETO PCR-9-400 TIPO COSTA PARA RETENIDAS, INCLUYE CARGA Y DESCARGA Y TRASLADO A PIE DE CEPAS (CON GRUA) INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; 3 PZAS DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y VESTIDO DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION, CONVERTIR EN TIPO VS20, INCLUYE COLOCACION DE HERRAJES, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; 5 PZAS DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y VESTIDO DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION, CONVERTIR EN TIPO VR20, INCLUYE COLOCACION DE HERRAJES, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; 3 PZAS DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y VESTIDO DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION, CONVERTIR EN TIPO RD20, INCLUYE COLOCACION DE HERRAJES, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; 1 PZA DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y VESTIDO DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION, CONVERTIR EN TIP VA20, INCLUYE COLOCACION DE HERRAJES, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; 1 PZA DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y VESTIDO DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION, CONVERTIR EN TIPO AD20, INCLUYE COLOCACION DE HERRAJES, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; 1 PZA DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y VESTIDO DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION, CONVERTIR EN TIPO VD20, INCLUYE COLOCACION DE HERRAJES, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; 4 PZAS DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y VESTIDO DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSION TIPO 1R3 INCLUYE COLOCACION DE HERRAJES, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; 2 PZA DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y VESTIDO DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSION TIPO 1P3 INCLUYE COLOCACION DE HERRAJES, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; 1 PZA DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y VESTIDO DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSION TIPO 1R1/R3/R3 INCLUYE COLOCACION DE HERRAJES, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; 5 PZAS DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y VESTIDO DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSION TIPO 1R3/1R3 INCLUYE COLOCACION DE HERRAJES, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS;

Av 24 de Febrero S/N, Santa Cruz, Bamba, Tehuantepec, Oaxaca

Tels. 971 79 7215 / 971 221 5904 correo electrónico: catenaris@hotmail.com

RESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Salina Cruz,
Dto. Tehuantepec
Oax.
2023-2024

SINDICATURA DE PROCURACION Y HACENDARIA
Mpio. Salina Cruz
Dtto. Tehuantepec
Oax.
2022-2024

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Salina Cruz,
Dtto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

SECRETARÍA MUNICIPAL
Mpio. Salina Cruz,
Dtto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANAS E INTEROCEANICAS
Mpio. Salina Cruz,
Dtto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

ING. ARG. RAYMUNDO RODRIGUEZ
D.R.O.
CÉD. PROF. #877595
CLASIF. # "A" - 0714 - IA

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
RAMO GENERAL 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
EJERCICIO 2023

PRESENCIA MUNICIPAL
Mpio. Salina Cruz
To. Tehuantepec
Oax.
2022-2024

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

1 PZA DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y VESTIDO DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSION TIPO 1R3/1R3/1R3 INCLUYE COLOCACION DE HERRAJES, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; 4 PZAS DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y VESTIDO DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSION TIPO 1R1/1R3 INCLUYE COLOCACION DE HERRAJES, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.; 10 PZAS DE SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION DE RETENIDAS TIPO RSA EN LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION, UTILIZANDO SE CABLE DE ACERO AG-3/8. INCLUYE : COLOCACION DE HERRAJES, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; 3 PZAS DE SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION DE RETENIDAS TIPO RDA EN LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION, UTILIZANDOSE CABLE DE ACERO AG-3/8, INCLUYE: COLOCACION DE HERRAJES, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; 1 PZA DE SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION DE RETENIDAS TIPO REA EN LA LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, UTILIZANDOSE CABLE DE ACERO AG-3/8. INCLUYE: COLOCACION DE HERRAJES, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS. NOTA: NO INCLUYE EL COSTO DEL POSTE PORQUE SE ESTA CUBRIENDO POR SEPARADO; 1 PZA DE SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION DE RETENIDAS TIPO RBA EN LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION, UTILIZANDOSE CABLE DE ACERO AG-3/8. INCLUYE: COLOCACION DE HERRAJES, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; 2 PZAS DE SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION DE RETENIDAS RVP EN LA LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION INCLUYE: COLOCACION DE HERRAJES, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; 1 PZA DE SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION DE RETENIDAS RPP EN LA LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, UTILIZANDOSE CABLE DE ACEROAG-3/8. INCLUYE: COLOCACION DE HERRAJES, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; 1 PZA DE SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION DE RETENIDAS READ EN LA LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, UTILIZANDOSE CABLE DE ACEROAG-3/8. INCLUYE: COLOCACION DE HERRAJES, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. NOTA., NO INCLUYE EL COSTO DEL POSTE PORQUE SE ESTA CUBRIENDO POR SEPARADO; 1 PZA DE SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION DE RETENIDAS RVED EN LA LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, SE UTILIZARA CABLE DE ACERO AG-3/8. INCLUYE: COLOCACION DE HERRAJES, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. NOTA: NO INCLUYE EL SUMINISTRO NI PARADO DE POSTE PORQUE SE ESTA PAGANDO POR SEPARADO; 3 PZAS DE SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION DE RETENIDAS TIPO RBAD EN LA LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, SE UTILIZARA CABLE DE ACERO AG-3/8. INCLUYE: COLOCACION DE HERRAJES, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; 2 PZAS DE SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION DE EQUIPO DE PROTECCION EN EL RAMAL DE MEDIA TENSION CON C.C.F. INCLUYE COLOCACION DE CORTA-CIRCUITO FUSIBLE PARA 27KV. CON SU RESPECTIVO FUSIBLE Y HERRAJES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; 3 PZS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA. REL. 13200/7620- 120/240 VOLTS. MONOFASICO AUTO-PROTEGIDO EN MEDIA Y BAJA TENSION TIPO COSTA EN ACERO INOXIDABLE CON SU PROTECCION PRO-FAUNA EN LAS BOQUILLAS Y PUENTES DEL TRANSF. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; 3 PZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION A TRANSFORMADOR EN MEDIA TENSION (TDA1B), CON CORTA-CIRCUITO FUSIBLE DE 27KV. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; 3 PZAS DE SUMINISTROY COLOCACION DE BAJANTE PARA TIERRA DISPOSITIVO "3K" EN LOS SISTEMA DE TIERRA DE LOS TRANSFORMADORES, UTILIZANDOSE QUIMICO INTENSIFICADOR PARA BAJAR LA RESISTIVIDAD DELTERRENO A 3 OHMS COMO MAXIMO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; 9 PZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE PARA TIERRA DISPOSITIVO "K". EN REMATE DE B.T., INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; 497.86 KG DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 0+425KM. DE LINEA DE MEDIA TENSION (2F2H) CON CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; 18.47 KG DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 0+195 KMS. DE NEUTRO CORRIDO CON CABLE DE ALUMINIO AAC DESNUDO CALIBRE-1/0. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; 718.02 MTS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO FORRADO (2+1) CALIBRE (3/0,1/0) INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; 17 PZAS DE LAMPARA LED MOD. AXIALED T338-1-36-4000-100-LP (CON FOTOCELDA): POTENCIA DE 100 W. EFICIENCIA 153 LM/W. FLUJO LUMINOSO 15,300 LUMENES REALES CUENTA CON SUPRESOR DE PICOS INTERNOS DE 10 KV. VOLTAJE DE ENTRADA 100-277V. LED CHIP LUMILEDS LUXEON 5050: TC 4000K(BLANCO CALIDO PROTECCION DE MODULO IP68 (SUMERGIBLE), RESISTENCIA A IMPACTOS IK-10 (ANTIANDALISMO), INCLUYE FOTOSENSOR 5 AÑOS DE GARANTIA EN SISTEMA, 100,000 HRS. DE VIDA UTIL DISTRIBUCION FOTOMETRICA CURVA TIPO II MEDIAL: CERTIFICADO NOM-003-SCFI-2014//NOM-031- ENE-2012// CERTIFICADO PAESE, ALTURA SUGERIDA DE 10 HASTA12MTS, CON BRAZO METALICO CED. -30 DE 1.20 MTS. DE LONGITUD POR 1- 1/2 DE DIAMETRO; 1 PZA DE LETRERO DE ENTREGA DE LA OBRA DE 0.90 X 1.20M , LA PARTE SUPERIOR ESTARÁ A 1.80 M DE ALTURA, SE EMPOTRARÁ AL TERRENO 60 CM, FABRICADO A BASE DE LÁMINA NEGRA LISA CALIBRE 18, PTR DE 1 1/2 X 1 1/2" CALIBRE 14 PARA MARCO Y POSTES, FIJADO AL TERRENO CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 150KG/CM2, PINTADO CON ESMALTE COMEX 100 COLOR BLANCO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO MENOR, ACARREOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, COLOCACIÓN DEL LETRERO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINIL AUTO ADHERENTE CON TEXTO PROPORCIONADO POR LA SUPERVISIÓN. **TRAMITES ANTE LA C.F.E.:** 1 PZA DE TRAMITE DE LIBRANZA, PAGOS DE SUPERVICION ANTE LA C.F.E. PARA LA RECEPCION DE DOCUMENTACION DE LA OBRA.

SINDICATO PARA LA PRODUCCION Y HERRAMIENTA Mpio. Salina Cruz Oax. 2022-2024

REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANAS E INTER-OCEANICAS Mpio. Salina Cruz, Oax. 2022-2024

TEHUANTEPEC MUNICIPAL Mpio. Salina Cruz, Oax. 2022-2024

REGIDURIA DE HERRAMIENTA Mpio. Salina Cruz, Oax. 2022-2024

Av 24 de Febrero S/N, Santa Cruz, Bamba, Tehuantepec, Oaxaca

Tel. 971 7215 / 971 221 5904 correo electrónico: catenaris@hotmail.com

INGENIERO RAYMUNDO RODRIGUEZ (D.R.O.)

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
RAMO GENERAL 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
EJERCICIO 2023

SUB-CLASIFICACIÓN	<u>ELECTRIFICACION (OIR)</u>	INCIDENCIA DEL PROYECTO:	<u>DIR:DIRECTA</u>
MODALIDAD DE PROYECTO	<u>AMPLIACION</u>	RUBRO DE GASTO ART.33 LCF	<u>ELE: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES</u>
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	<u>CONTRATO</u>	FECHA DE CONTRATO:	<u>06 DE DICIEMBRE DEL 2023</u>
CONTRATO No:	<u>COP/MSC/079/R33-FAISMUN/036-2023</u>	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO	<u>31 DE DICIEMBRE DEL 2023</u>
FECHA PROGRAMADA DE INICIO	<u>02 DE DICIEMBRE DE 2023</u>	FECHA DE CONCLUSIÓN	<u>29 DE DICIEMBRE DEL 2023</u>
FECHA DE INICIO REAL:	<u>02 DE DICIEMBRE DE 2023</u>	BENEFICIARIOS	<u>168 HABITANTES</u>
METAS ALCANZADAS	<u>17 POSTES</u>		

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 1,827,891.11	\$ 1,827,891.11	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 1,827,891.11	\$ 1,827,891.11	\$ -

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 13:29 DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.


ENTREGA LA OBRA:

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS CATENARIS S.A. DE C.V.
RESPONSABLE: C. LUIS ARMANDO SOY CHOC
CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO
R.F.C.: CCS210405PF7
IDENTIFICACIÓN FOLIO IFE: 2512028733933
DIRECCIÓN: AV. 24 DE FEBRERO S/N, COLINIA SANTA CRUZ BAMBA, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAXACA, C.P. 70760

CONTRATISTA


CATENARIS
CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA
Y SERVICIOS CATENARIS, S.A. DE C.V.
RFC CCS210405PF7
C. LUIS ARMANDO SOY CHOC
ADMINISTRADOR ÚNICO
CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS
CATENARIS S.A. DE C.V.


ING. ARQ. RAYMUNDO MORALES RODRIGUEZ
CED. PROF. 877595, CLASIFICACIÓN "A"
REGISTRO A-0714

ING. ARQ. RAYMUNDO MORALES RODRIGUEZ
(D.R.O.)
CED. PROF. # 877595
CLASIF. # "A" - 0714 - IA

Av 24 de Febrero S/N. Santa Cruz. Bamba. Tehuantepec. Oaxaca
Tels. 971 179 7215 / 971 221 5904 correo electrónico: catenaris@hotmail.com

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
RAMO GENERAL 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
EJERCICIO 2023

RECIBE LA OBRA
POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA

<p>PRESIDENTE MUNICIPAL</p>  <p>C. DANIEL MÉNDEZ SOSA PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. Salina Cruz, Dist. Tehuantepec Oax. 2022-2024</p>	<p>SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA</p>  <p>C. CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ SINDICATURA DE PROCURACIÓN Y HACENDARIA Mpio. Salina Cruz Dist. Tehuantepec Oax. 2022-2024</p>	<p>REGIDOR DE HACIENDA</p>  <p>C. SANTIAGO PÉREZ DÍAZ REGIDORÍA DE HACIENDA Mpio. Salina Cruz, Dist. Tehuantepec Oax. 2022-2024</p>
<p>TESORERO MUNICIPAL</p>  <p>C. LUIS LÓPEZ VASQUEZ TESORERÍA MUNICIPAL Mpio. Salina Cruz, Dist. Tehuantepec, Oax. 2022-2024</p>	<p>REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS, URBANAS E INTEROCEANICAS</p>  <p>C. ADELA MORENO MENDOZA REGIDORÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANAS E INTEROCEANICAS Mpio. Salina Cruz, Dist. Tehuantepec, Oax. 2022-2024</p>	