



JORGE ARTURO MARTÍNEZ RAMOS

RFC: MARJ890710F8A

Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje, urbanización, vivienda unifamiliar, multifamiliar, generación y conducción de energía eléctrica, carreteras, autopista, terracerías, puentes, pasos a desnivel, aeropistas.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA RAMO GENERAL 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

EN LA LOCALIDAD DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE PLAYA BRASIL, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ; DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA 17 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE PLAYA BRASIL DE LA LOCALIDAD DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE PLAYA BRASIL, EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, OAXACA SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE PRINCIPAL", LOS CC. DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCEÁNICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y EL C. JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS, CON CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE PRINCIPAL".

UBICACIÓN:

ESTADO: (20) OAXACA
REGIÓN: (03) ISTMO
DISTRITO: (028) TEHUANTEPEC
MUNICIPIO: (079) SALINA CRUZ
LOCALIDAD: (014) AGENCIA MUNICIPAL DE PLAYA BRASIL.
UBICACIÓN: CALLE PRINCIPAL, AGENCIA MUNICIPAL DE PLAYA BRASIL, SALINA CRUZ, OAXACA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/023-2023 FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN: MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/023-2023

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRELIMINARES. 1.00 PZA DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 1.22 X 1.22 M A BASE DE LÁMINA NEGRA LISA CALIBRE 18, MARCO DE ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 1 1/2" X 3/16", DOS POSTES DE PTR DE 1 1/2 X 1 1/2" CALIBRE 14", EXCAVACIÓN DE 30X30X60 CM, FIJADO DE POSTES AL TERRENO CON CONCRETO HECHO EN OBRA A MANO DE F'C=150KG/CM2, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: COLOCACIÓN DEL LETRERO Y VINIL CON LOGOTIPOS Y DATOS DE LA OBRA. **2625.35 M2** DE TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES, DE TERRENO PLANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA. **16.77 M3** DE DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, CON MARTILLO HIDRÁULICO MONTADO SOBRE RETROEXCAVADORA, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD. **14.20 M** DE RETIRO DE TUBERÍA DE CONCRETO EXISTENTE CON RECUPERACIÓN, HASTA DE 72" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MAQUINARIA, MANIOBRAS, EQUIPO MANUAL, CARGA Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN. **14.20 M** DE COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO RECUPERADA EN OBRA DE HASTA 72" DE DIÁMETRO INTERIOR. INSTALADO EN ZANJA A UNA PROFUNDIDAD DE 2.12 M Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. **CIMENTACIÓN. 992.1824 m3** DE EXTRACCIÓN DE MATERIAL B DE BANCO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CARGA, ACARREO A PRIMER KILÓMETRO. **991.23 M3** DE TERRAPLÉN DE ACCESO CONSTRUIDO

SINDECATO DE PROCURADORA Y HACENDARIA DEL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, Oax. 2022-2024
REGIDURÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, Oax. 2022-2024
TESORERÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, Oax. 2022-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, Oax. 2022-2024

REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCEÁNICAS DEL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, Oax. 2022-2024

Ing. Antonio León Noyola
I.E.C. LENA 751229
Ingeniero Civil y Director
Responsable de Obra
Ced. Prof. 61804-8
DRO No. A-7246-1

JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS
MARJ890710F8A



JORGE ARTURO MARTÍNEZ RAMOS

RFC: MARJ890710F8A

Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje, urbanización, vivienda unifamiliar, multifamiliar, generación y conducción de energía eléctrica, carreteras, autopista, terracerías, puentes, pasos a desnivel, aeropistas.



SINDICATURA DE PROCURACIÓN Y HACIENDARIA Mpio. Salina Cruz Dto. Tehuantepec

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA RAMO GENERAL 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

UTILIZANDO MATERIAL INERTE (TEPETATE) DEL BANCO DESIGNADO POR LA SUPERVISIÓN COMO DONACIÓN, IMPLICA HUMEDECER, MEZCLAR ÓPTIMAMENTE Y COMPACTAR EL MATERIAL EN CAPAS DE HASTA 20 CM, ALCANZANDO UN 95% PROCTOR, INCLUYE: MAQUINARIA ESPECIALIZADA, TRANSPORTE DEL MATERIAL A 1 KM EN TERRACERÍA Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD. **167.83 M2** COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL CON PLACA VIBRATORIA PARA DESPLANTE DE PLANTILLAS O FIRMES. INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA A RAZÓN DE 5 L/M2. **167.83 M2** DE PLANTILLA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2., INCLUYE: COMPACTACIÓN DEL FONDO Y CURADO. **24.93 M3** DE PEDRAPLÉN DE RELLENO DE 40 CM DE ESPESOR, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. **1.16 M3** DE ZARPEADO DE 2 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE PROPORCIÓN 1:8 PARA RECUBRIMIENTO DE TALUDES, INCLUYE: FABRICACIÓN DEL MORTERO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y HERRAMIENTA..

ESTRUCTURA. 1.07 TON DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") EN ESTRUCTURA, INCLUYE: DIMENSIONAMIENTO, HABILITADO, CORTES, DOBLECES, GANCHOS, TRASLAPES Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18. **2.53 TON** DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 4 (1/2") EN ESTRUCTURA, INCLUYE: DIMENSIONAMIENTO, HABILITACIÓN, CORTES, DOBLECES, GANCHOS, TRASLAPES Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18. **0.57 TON** DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 5 (5/8") EN ESTRUCTURA, INCLUYE: DIMENSIONAMIENTO, HABILITACIÓN, CORTES, DOBLECES, GANCHOS, TRASLAPES Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18. **76.21 M2** DE PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C=250 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO DE 10 CM (+2.5CM DE TOLERANCIA), AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM (3/4"), FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, REFORZADO CON UNA CAPA DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 (INCLUYE SILLETA DE PVC DE 9 CM DE ALTURA O DE CONCRETO SIMPLE, 3 PZAS/M2 MÍNIMO), ACABADO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN SENTIDO PERPENDICULAR AL TRÁNSITO DE LOS VEHÍCULOS CON LLANA FRESNO MULTISURCO DE 36 X 5" DE 1" DE SEPARACIÓN, MODELO 16211, MARCA MARSHALLTOWN Y VOLTEADOR EN EL PERÍMETRO EN SECCIONES DE HASTA 3 M COMO MÁXIMO; INCLUYE: JUNTA INDUCIDA (2 POR CADA 9 ML), CORTE CON MÁQUINA DE 2.5 CM DE PROFUNDIDAD, LIMPIEZA DE LA JUNTA CON AIRE A PRESIÓN O MANUALMENTE, INTRODUCCIÓN DE CORDÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 3/8" Y SELLADOR DE POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO COLOR GRIS, CELOTEX EN JUNTAS FRÍAS, PRUEBAS DE LABORATORIO (ENSAYE DE PRUEBA DE COMPRESIÓN A LOS 7,14 Y 28 DÍAS, MUESTREO A CADA 40 M3), MATERIALES, MANO DE OBRA, VACIADO, VIBRADO Y DESCIMBRA Y MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO APLICADO POR ASPERSIÓN. **50.47 m3** DE CONCRETO PREMEZCLADO, CON BOMBA, EN MUROS, LOSA FONDO, ALEROS Y DENTELLONES DE SUPERESTRUCTURA, F'C=250 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 20MM.(3/4"), REV. 14 CM., INCLUYE: MATERIALES, VIBRADO, CURADO, ACARREO A UNA 1A. ESTACIÓN A 20 M. DE DISTANCIA HORIZONTAL, ELEVACIONES, VACIADO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PRUEBAS DE CALIDAD (REVENIMIENTO Y COMPRESIÓN). **10.39 m3** DE CONCRETO PREMEZCLADO CON BOMBA, EN LOSAS Y TRABES DE SUPERESTRUCTURA, FC=250 KG/CM2, RESISTENCIA RAPIDA, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 20MM.(3/4"), REV. 14 CM., INCLUYE: VIBRADO, CURADO, ACARREO A UNA 1A. ESTACION A 20 M. DE DISTANCIA HORIZONTAL, MATERIALES Y MANO DE OBRA. **281.47 M2** DE CIMBRA ACABADO COMÚN EN MUROS SECCIÓN RECTA H = 2.40 M. INCLUYE: DISEÑO, CORTES, HABILITADO, ENCOFRADO, SELLADO DE JUNTAS, MADERA DE REFUERZO, LUBRICACIÓN, RETIRO Y LIMPIEZA. **41.57 M2** CIMBRA ACABADO COMÚN EN LOSAS HORIZONTALES DE SECCIÓN CONSTANTE H = 2.40 M. INCLUYE: DISEÑO, CORTES, HABILITADO, ENCOFRADO, SELLADO DE JUNTAS, MADERA DE REFUERZO, LUBRICACIÓN, RETIRO Y LIMPIEZA. **23.48 M3** DE ACARREO TOTAL EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y O SOBRAINTES A CUALQUIER DISTANCIA AL TIRADERO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE CARGA A MÁQUINA. HERRERÍAS. **9.84 ML** DE BARANDAL DE PROTECCIÓN PEATONAL, FABRICADA CON TUBO DE ACERO NEGRO REDONDO DE 2" DE DIÁMETRO, CÉDULA 30, POSTES A CADA 1.20 DE SEPARACIÓN, TRAVESAÑO A 90 CM Y 65 CM DE ALTURA, PLACA BASE DE ACERO DE 10 CM X 10 CM X 1/4" CON 4 ANCLAS TIPO L DE 13MM X 30CM AHOGADA EN EL MOMENTO DEL COLADO DE LA LOSA, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 EN LA SUPERFICIE DE LA PLACA, INCLUYE: MATERIALES, PUNTEO, FIJACIÓN, PLOMEADO, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. **ACABADOS Y LIMPIEZAS. 9.84 M** DE PINTURA COLOR AMARILLO TRÁFICO EN SARDINEL, SECADO RÁPIDO, A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS, BASE AGUA, RESISTENTE A LA ABRASIÓN E INTEMPERIE, MARCA VOLLER RTPS02, DESARROLLO DE 30 CM DE ANCHO, INCLUYE LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. **2,625.35 M2** DE LIMPIEZA GENERAL EN AREAS INTERVENIDAS, SUB-BASES Y ELEMENTOS DE CONCRETO PREVIA A LA ENTREGA DE LA OBRA, INCLUYE EL RETIRO DE MATERIALES. **1.00 PZA** DE LETRERO DE ENTREGA DE LA OBRA DE 0.90 X 1.20 M, LA PARTE SUPERIOR ESTARÁ A 1.80 M DE ALTURA, SE EMPOTRARÁ AL TERRENO 60 CM, FABRICADO A BASE DE LÁMINA NEGRA LISA CALIBRE 18, PTR DE 1 1/2 X 1 1/2" CALIBRE 14 PARA MARCO Y POSTES,

REGISTRADO EN EL MPIO. SALINA CRUZ DTO. TEHUANTEPEC

REGISTRADO EN EL MPIO. SALINA CRUZ DTO. TEHUANTEPEC

Ing. Antonio León Navaho
R.F.C. LENA 75127
Ingeniero Civil y D.
Responsable de Obra
Céd. Prof. 6180448
DRO No. A-3246-E

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO NÚM. COP/MS/C/079/R33-FAISMUN/037-2023 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023, DENOMINADO "REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE PRINCIPAL"

Calle Paraíso No. 70 Col. Los Pinos, Salina Cruz, Oaxaca, México
Email: marj890710f8a@hotmail.com
Jorge Arturo Martínez Ramos
Tel. Cel. (971) 710 3389
MARJ890710F8A



JORGE ARTURO MARTÍNEZ RAMOS

RFC: MARJ890710F8A

Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje, urbanización, vivienda unifamiliar, multifamiliar, generación y conducción de energía eléctrica, carreteras, autopista, terracerías, puentes, pasos a desnivel, aeropistas.



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA RAMO GENERAL 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

FIJADO AL TERRENO CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, PINTADO CON ESMALTE COMEX 100 COLOR BLANCO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO MENOR, ACARREOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, COLOCACIÓN DEL LETRERO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINIL AUTOADHERIBLE CON TEXTO PROPORCIONADO POR LA SUPERVISIÓN.

SUB-CLASIFICACIÓN: PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) (OIR)

MODALIDAD DE PROYECTO: REHABILITACION

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

CONTRATO NO: COP/MSC/079/R33-FAISMUN/037-2023

FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.

FECHA DE INICIO REAL: 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.

METAS ALCANZADAS: 2,625.35 M2

INCIDENCIA DEL PROYECTO: DIR. DIRECTA.

RUBRO DE GASTO ART.33 LCF: URB. URBANIZACION

FECHA DE CONTRATO: 01 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: DE 31 DE DICIEMBRE DEL 2023


FECHA DE CONCLUSIÓN: 29 DE DICIEMBRE DEL 2023

BENEFICIARIOS: 500 HABITANTES



ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 1,738,707.30	\$ 1,738,707.30	\$ 0.00
RAMO 33 FONDO IV	0.00	0.00	0.00
RAMO 28	0.00	0.00	0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	0.00	0.00	0.00
BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00
TOTAL	\$ 1,738,707.30	\$ 1,738,707.30	\$ 0.00



ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:31 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

Ing. Antonio León Novillo
 R.F.C. LENA 751229 P.N.G.
 Ingeniero Civil y Director
 Responsable de Obra
 Céd. Prof. 6180448
 DRO No. A-3246-J



JORGE ARTURO MARTÍNEZ RAMOS
 MARJ890710F8A



LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO NÚM. COP/MSC/079/R33-FAISMUN/037-2023 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023, DENOMINADO: "REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE PRINCIPAL"



JORGE ARTURO MARTÍNEZ RAMOS

RFC: MARJ890710F8A

Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje, urbanización, vivienda unifamiliar, multifamiliar, generación y conducción de energía eléctrica, carreteras, autopista, terracerías, puentes, pasos a desnivel, aeropistas.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA RAMO GENERAL 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

ENTREGA LA OBRA:

DATOS DE LA EMPRESA	
NOMBRE DE LA EMPRESA:	JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS
RESPONSABLE	JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS
CARGO:	PERSONA FISICA
R.F.C.	MARJ890710F8A
IDENTIFICACIÓN FOLIO IFE	1769797578
DIRECCIÓN	CALLE PARAISO No. EXT. 70, COLONIA LOS PINOS, SALINA CRUZ, OAXACA C.P. 70630.



CONTRATISTA

Ing. Antonio León Noyola
R.F.C. LEÑA 751229 PXB
Ingeniero Civil y Director
Responsable de Obra
Ced. Prof. 6180448
DRC No. A-3246-I

C. JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS
PERSONA FISICA
JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS
MARJ890710F8A

ING. ANTONIO LEON NOYOLA
D.R.O. DEL CONTRATISTA
CED. PROF. 6180448, CLASIFICACIÓN "A"
REGISTRO 3246-I

RECIBE LA OBRA POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. DANIEL MENDEZ SOSA
Mpio. Salina Cruz,
Dtto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

SINDICO PROCURADORA Y
HACENDARIA



C. CIBELES CHINAS DE LA CRUZ
Mpio. Salina Cruz
Dtto. Tehuantepec
Oax.
2022-2024

REGIDOR DE HACIENDA



C. SANTIAGO PÉREZ DÍAZ
Mpio. Salina Cruz,
Dtto. Tehuantepec
Oax.
2022-2024

TESORERO MUNICIPAL



C. LUIS LÓPEZ VÁSQUEZ
Mpio. Salina Cruz,
Dtto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS, URBANAS E
INTEROCEANICAS



C. ADELA MORENO MENDOZA
Mpio. Salina Cruz,
Dtto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO NÚM. COP/MSCI/079/R33-FAISMUN/037-2023 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023, DENOMINADO: "REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE PRINCIPAL"