



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

EJERCICIO FISCAL 2023

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ; DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 08:00 HRS. DEL DIA 19 DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE MINA Y FARO DE CORTEZ, LOS CC. DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCEÁNICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y EL C. ROSA BELIA SANTIAGO SUÁREZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, DE LA EMPRESA GRUPO CORPORATIVO JUJUVA S.A DE C.V. , CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE MINA Y FARO DE CORTEZ".

UBICACIÓN :
ESTADO : (20) OAXACA
REGIÓN : (03) ISTMO
DISTRITO : (028) TEHUANTEPEC
MUNICIPIO : (079) SALINA CRUZ
LOCALIDAD : (001)SALINA CRUZ (COLONIA SAN JUAN)
UBICACIÓN : CALLE PROLONGACIÓN BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE MINA Y FARO DE CORTEZ, COLONIA SAN JUAN

SINDICATO DE PROCURACION Y HACENDARIA Mpio. Salina Cruz Dto. Tehuantepec
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRAS PUBLICAS FELIPE VALDIVIAO GARCIA INGENIERO CIVIL

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/038-2023 FECHA: 01-NOVIEMBRE-2023

No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/038-2023

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON PRELIMINARES: 1 PZA DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 1.22 X 1.22 M A BASE DE LAMINA NEGRA LISA CALIBRE 18, PTR DE 1 1/2 X 1 1/2" CALIBRE 14 PARA MARCO Y POSTES, 542.60 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE CAMINOS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO TROMPOS, BANCOS DE NIVEL, EJES Y REFERENCIAS, 29.88 ML DE MALLA DELIMITADORA DE SEGURIDAD COLOR NARANJA PARA DELIMITAR LA OBRA DEL TRÁNSITO DE LOS VEHÍCULOS, 261.50 M3 DE ACARREO TOTAL EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y O SOBRLANTES A CUALQUIER DISTANCIA AL TIRADERO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN, TERRACERIAS: 542.60 M2 DE MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL (SOLO HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN), COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM CON EQUIPO MECÁNICO, 3.83 M3 DE FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE AL 95 % DE SU PVSM, VIALIDADES: 16.06 ML DE MURO DE CONTENCIÓN, CONCRETO CICLÓPEO PIEDRA DE LA REGIÓN Y CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 1 1/2., 13.64 M3 DE EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL SECO TIPO II, 26.65 ML DE GUARNICIÓN DE 20X15X40 CM DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2", 5.19 M3 DE RELLENO DE CEPAS CON TEPETATE, CON PISÓN DE MANO, 542.60 M2 DE PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C=250 KG/CM2, RESISTENCIA RÁPIDA, ACELERADO CON FESTERGRAL, REVENIMIENTO DE 10 CM(+2.5CM DE TOLERANCIA), AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM (3/4"), FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, REFORZADO CON UNA CAPA DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 , LIMPIEZA: 141.40 ML DE JUNTA INDUCIDA EN PAVIMENTOS, CORTE CON MÁQUINA DE 5 CM DE PROFUNDIDAD, LIMPIEZA DE LA JUNTA CON AIRE A PRESIÓN O MANUALMENTE, INTRODUCCIÓN DE CORDÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 8 MM Y SELLADOR DE POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO COLOR GRIS, 25.86 ML DE PINTURA COLOR AMARILLO TRÁFICO EN GUARNICIONES, SECADO RÁPIDO, A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS, BASE AGUA, RESISTENTE A LA ABRASIÓN E INTEMPERIE, MARCA VOLLER RTP502, DESARROLLO DE 30 CM DE ANCHO, 542.60 M2 DE LIMPIEZA GENERAL EN PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y REDES, PREVIA A LA ENTREGA DE LA OBRA

Table with 4 columns: SUB-CLASIFICACIÓN, MODALIDAD DE PROYECTO, MODALIDAD DE EJECUCIÓN, CONTRATO No., FECHA PROGRAMADA DE INICIO, FECHA DE INICIO REAL, METAS ALCANZADAS, PAVIMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN, CONTRATO, COP/MS/079/R33-FAISMUN/038-2023, 12 DE DICIEMBRE DE 2023, 12 DE DICIEMBRE DE 2023, 542.60 M2, INCIDENCIA DEL PROYECTO: COM: COMPLEMENTARIA, RUBRO DE GASTO ART.33 LCF, FECHA DE CONTRATO: 11 DE DICIEMBRE DE 2023, FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2023, FECHA DE CONCLUSIÓN: 29 DE DICIEMBRE DEL 2023, BENEFICIARIOS: 18 HABITANTES

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL CONTRATO N° COP/MS/079/R33-FAISMUN/038-2023, DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2023, DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE MINA Y FARO DE CORTEZ"



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA**  
**RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	
RAMO 33 FONDO III	\$ 725,113.36	\$ 725,113.36	\$	-
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$	-
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$	-
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$	-
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$	-
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$	-
OTROS	\$ -	\$ -	\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 725,113.36</b>	<b>\$ 725,113.36</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:  
**LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 08:30 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:**

**DATOS DE LA EMPRESA**

NOMBRE DE LA EMPRESA: GRUPO CORPORATIVO JUJUVA S.A DE C.V..  
RESPONSABLE C. ROSA BELIA SANTIAGO SUÁREZ  
CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO  
R.F.C. GCJ1511267F2.  
IDENTIFICACIÓN FOLIO IFE 0683070378773  
DIRECCIÓN AVENIDA TAMPICO No EXT. 22, No INT. TERCER PISO LOCAL 3, COLONIA HEROES DE NACUZARI, SALINA CRUZ, OAXACA. C.P. 70600

**GRUPO CORPORATIVO JUJUVA SA DE CV**  
GCJ1511267F2  
C. ROSA BELIA SANTIAGO SUÁREZ  
ADMINISTRADOR ÚNICO  
CP 70600 SALINA CRUZ OAX.

**CONTRATISTA**

**FELIPE VALDIVIESO RASGADO**  
No. 2591030-I  
ABOGADO EN EJERCICIO  
C. FELIPE VALDIVIESO RASGADO  
D.R.O. DEL CONTRATISTA

GRUPO CORPORATIVO JUJUVA S.A DE C.V..

CED. PROF. 2022309 CLASIFICACION A-1050-I

**RECIBE LA OBRA**

**POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ**  
**DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA**

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

C. DANIEL MENDEZ SOSA

**SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA**

C. CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ

**REGIDOR DE HACIENDA**

C. SANTIAGO PÉREZ DÍAZ

**TESORERO MUNICIPAL**

C. LUIS LÓPEZ VÁSQUEZ

**REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS URBANAS E INTEROCÉANICAS**

C. ABELA MORENO MENDOZA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO N° COP/MS/079/R33-FAISMUN/038-2023, DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2023, DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE MINA Y FARO DE CORTEZ"