



TRIPLE G
CONSTRUCCIONES

GABRIELA GUADALUPE GUZMÁN ANDRADE.
RFC: GUAG880901SU6
CEL: 9711015423

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) . EJERCICIO FISCAL 2024

EN LA LOCALIDAD SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, EN RELACION A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, CAPITULO I ARTILULO 64, EN CUMPLIMIENTO A LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS SIENDO LAS 09:00 HRS. DEL DIA 25 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN EL BARRIO ESPINAL, SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJÓN SAN DIEGO", ASI MISMO QUIEN RECIBE LA OBRA LOS CC DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCEÁNICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y LA C. GABRIELA GUADALUPE GUZMÁN ANDRADE, CON CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJÓN SAN DIEGO".

UBICACIÓN:

ESTADO: (20) OAXACA
REGIÓN: (03) ISTMO
DISTRITO: (028) TEHUANTEPEC
MUNICIPIO: (079) SALINA CRUZ
LOCALIDAD: (001) SALINA CRUZ (BARRIO ESPINAL)
UBICACIÓN: CALLEJÓN SAN DIEGO, BARRIO ESPINAL.

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: MSC/079/FAISMUN/OF-AUT/01-2024 **FECHA:** 26 DE MARZO DEL 2024.

No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN: MSC/079/FAISMUN/OF-AUT/01-2024

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

AVENIDA DEL TRABAJO:

PRELIMINARES: 1 PZA DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 1.22 X 1.22 M A BASE DE LÁMINA NEGRA LISA CALIBRE 18, MARCO DE ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 11/2" X 3/16", DOS POSTES DE PTR DE 11/2" X 11/2" CALIBRE 14", EXCAVACIÓN DE 30 X 30 X 60 CM, FIJADO DE POSTES AL TERRENO CON CONCRETO HECHO EN OBRA AMANO DE F'C=150KG/CM2, INCLUYE: COLOCACIÓN DEL LETRERO Y VINIL CON LOGOTIPOS DE LA OBRA; **133.08 M2** DE TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA, EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD. (HASTA 1000 M2); **472.01 M** DE CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 2.5 CM, INCLUYE TRAZO, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD; **133.08 M2** DE DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CM DE ESPESOR CON ROMPEDORA ELÉCTRICA, INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, MANO DE OBRA HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD. **EXCAVACIONES:** **149.59 M3** DE EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS TENIENDO EL CUIDADO DE NO DAÑAR LAS TUBERÍAS DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES (GAS AGUA, FIBRAÓPTICA, ETC) DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL SECO TIPO II, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL A UN COSTADO DE LA EXCAVACIÓN.; **128.78 M2** COMPACTACIÓN DE TERRENO CON COMPACTADOR MECÁNICO (BAILARINA), NIVELACIÓN DEL TERRENO, HUMECTACIÓN DEL SUELO

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO NÚM. COP/MS/079/FAISMUN/01-2024 DE FECHA 21 DE MAYO DEL 2024, DENOMINADO: REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJÓN SAN DIEGO.

SINDICATO DE PROCURADORA Y HACENDARIA Mpio. Salina Cruz, Dto. Tehuantepec, Oax. 2022-2024

AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA. REGIDOR DE HACIENDA Mpio. Salina Cruz, Dto. Tehuantepec, Oax. 2022-2024

REGIDOR DE HACIENDA Mpio. Salina Cruz, Dto. Tehuantepec, Oax. 2022-2024

TESORERÍA MUNICIPAL Mpio. Salina Cruz, Dto. Tehuantepec, Oax. 2022-2024

Ing. Antonio León Noyola R.F.C. LEYN012A106 Ingeniero Civil Director Responsable de Obra Ced. Prof. 6180448 DRC No. A-3246

TRIPLE G
CONSTRUCCIONES



TRIPLE G
CONSTRUCCIONES

GABRIELA GUADALUPE GUZMÁN ANDRADE.
RFC: GUAG880901SU6
CEL: 9711015423

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO FISCAL 2024

3.50 M PROFUNDIDAD INCLUYE: FABRICACIÓN, COLOCACIÓN, DESMANTELAMIENTO Y MANIOBRAS LOCALES; **222.05 M3** DE RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO AL 90% DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO (P.V.S.M.) CON BAILARINA, EN CAPAS DE 20 CM, INCLUYE: ACARREOS, VOLTEO A MANO CON PALA, HUMECTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PRUEBAS DE LABORATORIO (1 CALA POR CADA 200 ML); **38.02 M2** PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C=250 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO DE 10 CM (+-2.5CM DE TOLERANCIA), AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM (3/4"), FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, REFORZADO CON UNA CAPA DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 (INCLUYE SILLETA DE PVC DE 9 CM DE ALTURA O DE CONCRETO SIMPLE, 3 PZAS/M2 MÍNIMO), ACABADO RAYADO CON PEINE METÁLICO Y VOLTEADOR EN EL PERÍMETRO EN SECCIONES DE HASTA 3 M COMO MÁXIMO; INCLUYE: JUNTA INDUCIDA (2 POR CADA 9 ML), CORTE CON MÁQUINA DE 2.5 CM DE PROFUNDIDAD, LIMPIEZA DE LA JUNTA CON AIRE A PRESIÓN O MANUALMENTE, INTRODUCCIÓN DE CORDÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 3/8" Y SELLADOR DE POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO COLOR GRIS, PRUEBAS DE LABORATORIO (ENSAYE DE PRUEBA DE COMPRESIÓN A LOS 7,14 Y 28 DÍAS, 1 MUESTREO POR CADA 40 M3 FABRICADOS), MATERIALES, MANO DE OBRA, VACIADO, VIBRADO, CIMBRA Y DESCIMBRA Y MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO APLICADO POR ASPERSIÓN; **416.59 M3** DE ACARREO TOTAL EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y O SOBANTES A CUALQUIER DISTANCIA AL TIRADERO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE CARGA A MÁQUINA. **LIMPIEZAS Y LETRERO: 1,384.57 M2** DE LIMPIEZA GENERAL EN PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y REDES, PREVIA ENTREGA DE LA OBRA, INCLUYE EL RETIRO DE MATERIALES; **1 PZA** DE LETRERO DE ENTREGA DE LA OBRA DE 0.90 X 1.20 M, LA PARTE SUPERIOR ESTARÁ A 1.80 M DE ALTURA, SE EMPOTRARÁ AL TERRENO 60 CM, FABRICADO A BASE DE LÁMINA NEGRA LISA CALIBRE 18, PTR DE 1 1/2 X 1 1/2" CALIBRE 14 PARA MARCO Y POSTES, FIJADO AL TERRENO CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, PINTADO CON ESMALTE COMEX 100 COLOR BLANCO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO MENOR, ACARREOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, COLOCACIÓN DEL LETRERO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINIL AUTOADHERIBLE CON TEXTO PROPORCIONADO POR LA SUPERVISIÓN.

SUB-CLASIFICACIÓN:	DRENAJE SANITARIO (OIR)	INCIDENCIA DEL PROYECTO:	DIR: DIRECTA
MODALIDAD DE PROYECTO:	REHABILITACIÓN	RUBRO DE GASTO ART.33 LCF:	DRE: DRENAJE Y LETRINAS
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	NO. DE OBRA:	FIII/01-2024
CONTRATO NO:	COP/MS/079/FAISMUN/01-2024	FECHA DE CONTRATO:	21 DE MAYO DEL 2024
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	23 DE MAYO DEL 2024	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:	06 DE JULIO DEL 2024
FECHA DE INICIO REAL:	23 DE MAYO DEL 2024	FECHA DE CONCLUSIÓN:	06 DE JULIO DEL 2024
METAS ALCANZADAS:	467.35 M	BENEFICIARIOS:	40 HABITANTES

Ing. Antonio León Noyola
R.F.C. LNA 751229 PXS
Ingeniero Civil y Director

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 2,086,475.84	\$ 2,086,475.84	\$ 0.00
RAMO 33 FONDO IV	0.00	0.00	0.00
RAMO 28	0.00	0.00	0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	0.00	0.00	0.00
BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00
TOTAL	\$ 2,086,475.84	\$ 2,086,475.84	\$ 0.00

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO NÚM. COP/MS/079/FAISMUN/01-2024 DE FECHA 21 DE MAYO DEL 2024, DENOMINADO: REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJÓN SAN DIEGO.

REGISTRARIA DE HACIENDA
Mpio. Salina Cruz,
Dpto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

REGISTRARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANAS INTERCOMUNALES
Mpio. Salina Cruz,
Dpto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. Salina Cruz,
Dpto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024



TRIPLE G
CONSTRUCCIONES



TRIPLE G
CONSTRUCCIONES

GABRIELA GUADALUPE GUZMÁN ANDRADE.
RFC: GUAG880901SU6
CEL: 9711015423

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) . EJERCICIO FISCAL 2024

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS **09:58 HRS** DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
CARGO:
R.F.C.
IDENTIFICACIÓN FOLIO INE
DIRECCIÓN

GABRIELA GUADALUPE GUZMÁN ANDRADE
PERSONA FÍSICA
GUAG880901SU6
0709080784923
AVENIDA TENIENTE AZUETA, S/N, COLONIA GUADALUPE,
SALINA CRUZ OAXACA, CP. 70690

CONTRATISTA

Ing. Antonio León Noyola
R.F.C. LENA 751229 PX8
Ingeniero Civil y Director
Responsable de Obra
Ced. Prof. 618044
DRO No. A-3346



C. GABRIELA GUADALUPE GUZMÁN ANDRADE
PERSONA FÍSICA

ING. ANTONIO LEON NOYOLA
D.R.O. DEL CONTRATISTA
CED. PROF. 618044, CLASIFICACIÓN
REGISTRO A-3246-I

RECIBE LA OBRA
POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ,
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA

REGIDOR DE HACIENDA

C. DANIEL MÉNDEZ SOSA

C. CIBELES CHINÁS DE LA CRUZ

C. SANTIAGO PÉREZ DÍAZ

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO NÚM. COP/MS/079/FAISMUN/01-2024 DE FECHA 21 DE MAYO DEL 2024, DENOMINADO: REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJÓN SAN DIEGO.

REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANAS INTERCOMUNALES
Mpio. Salina Cruz,
Dpto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Salina Cruz,
Dpto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Salina Cruz,
Dpto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024



TRIPLE G
CONSTRUCCIONES

GABRIELA GUADALUPE GUZMÁN ANDRADE.
RFC: GUAG880901SU6
CEL: 9711015423

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS -
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
. EJERCICIO FISCAL 2024

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS LÓPEZ VASQUEZ
REGIDURÍA MUNICIPAL
Mpio. Salina Cruz,
Dpto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

**REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS, URBANAS
E INTEROCEÁNICAS**


C. ADELA MORENO MENDOZA
REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANAS E INTEROCEANICAS
Mpio. Salina Cruz,
Dpto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024


PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Salina Cruz,
Dpto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024


REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Salina Cruz,
Dpto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024


SINDICATO DE PROCURACIÓN Y HACIENDARIA
Mpio. Salina Cruz,
Dpto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

~~Ing. Antonio León Noyola~~
~~R.F.C. I/EN/751229/PX8~~
~~Ingeniero Civil Director~~
~~Responsable de Obra~~
~~Céd. Prof. 6180448~~
~~DPO No. A-3246-I~~


TRIPLE G
CONSTRUCCIONES

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO NÚM. COP/MS/079/FAISMUN/01-2024 DE FECHA 21 DE MAYO DEL 2024, DENOMINADO: REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJÓN SAN DIEGO.