



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

EJERCICIO FISCAL 2024

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, DISTRITO DE TEHUANTEPEC; ESTADO DE OAXACA, EN RELACION A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA CAPITULO I ARTÍCULO 64, EN CUMPLIMIENTO A LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, SIENDO LAS 08:07 HRS. DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS, EN LA COLONIA 1º DE MAYO SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJÓN NICOLÁS BRAVO", ASÍ MISMO QUIEN RECIBE LA OBRA LOS CC. DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCÉANICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y EL C. ULISES ALFONSO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE S.A. DE C.V., CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJÓN NICOLÁS BRAVO".

UBICACIÓN : ESTADO : (20) OAXACA REGIÓN : (03) ISTMO DISTRITO : (028) TEHUANTEPEC MUNICIPIO : (079) SALINA CRUZ LOCALIDAD : (001)SALINA CRUZ (COLONIA 1º DE MAYO) UBICACIÓN: CALLEJON NICOLÁS BRAVO, COLONIA 1º DE MAYO.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: MSC/079/FAISMUN/OF-AUT/04-2024 FECHA: 17 DE ABRIL DEL 2024 No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN: MSC/079/FAISMUN/OF-AUT/04-2024 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: PRELIMINARES: 1 PZA DELETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 1.22 X 1.22 M A BASE DE LÁMINA NEGRA LISA CALIBRE 18, MARCO DE ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 1 1/2" X 3/16", DOS POSTES DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CALIBRE 14", EXCAVACIÓN DE 30X30X60 CM, FUADO DE POSTES AL TERRENO CON CONCRETO HECHO EN OBRA A MANO DE F'c=150 KG/CM2, INCLUYE: COLOCACIÓN DEL LETRERO Y VINIL CON LOGOTIPOS Y DATOS DE LA OBRA. 1 PZA TALA DE ÁRBOL DE 31 A 60 CM DE DIÁMETRO INCLUYENDO DESENRAICE Y APILE DEL MISMO EN EL LUGAR. 189.70 M2 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC. 97.44 M2 TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJE DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD (HASTA 1000 M2) 64.25 M CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 2.5 CM, INCLUYE TRAZO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD 4 PZA DEMOLICIÓN A MANO DE REGISTRO SANITARIO DE HASTA DE 1.00X1.00 M O POZO DE VISITA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, SIN RECUPERACIÓN DE BROCALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 47.57 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE HASTA 30 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ARMADO HASTA DE 100 KG/M2, CON MARTILLO HIDRÁULICO MONTADO SOBRE RETROEXCAVADORA, INCLUYE: GENERADOR ELÉCTRICO Y CORTADORA DE 4 1/2", MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD. EXCAVACIONES: 40.38 M3 EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL SECO TIPO II, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL A UN COSTADO DE LA EXCAVACIÓN. 50.62 M3 EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL SECO TIPO II, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD Y APILE DEL MATERIAL A UN COSTADO DE LA EXCAVACIÓN. 40.38 M2 ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A UNA DISTANCIA DE 20 A 80 METROS. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 100.94 M2 COMPACTACIÓN DE TERRENO CON COMPACTADOR MECÁNICO (BAILARINA), NIVELACIÓN DEL TERRENO, HUMECTACIÓN DEL SUELO, DISGREGADO DE AGLOMERADOS TÉRREOS Y RETIRO DE MATERIALES PÉTREOS MAYORES DE 5 CM, INCLUYE: PRUEBA PROCTOR 90%. 7.62 M3 CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERÍA, INCLUYE: VOLTEO CON PALA, ACOMODO, HUMECTACIÓN, TENDIDO Y COMPACTADO CON PISÓN. INSTALACIÓN SANITARIA: 101.19 M TUBERÍA CORRUGADA (PEAD) DE 304.80 MM (12") DE DIÁMETRO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, DE DOBLE PARED (TIPO S O B) CON EMPAQUE DE MATERIAL ELASTOMÉRICO; CUENTA CON CAMPANA BICAPA REFORZADA COEXTRUIDA AL CUERPO DEL TUBO, JUNTA HERMÉTICA, UNIÓN BRIGA-CAMPANA, CORRUGAS REFORZADAS DE DOBLE ARCO, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. VIALIDAD Y CANTONEROS: 9 PZA CONEXIÓN SANITARIA DE DESCARGA DOMICILIARIA EXISTENTE A TUBERÍA NUEVA DE DRENAJE CON TUNERÍA PEAD PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 6" HASTA 6.00 M DE DISTANCIA A LA TUBERÍA NUEVA, EXCAVACIÓN HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD, RELLENO DE CANTONEROS, COMPACTACIÓN, BOTA DE INSERCIÓN, 1 CODO PEAD 90°X6", DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



ROSA ELENA ESCOBAR GARCIA INGENIERO CIVIL Y DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Ced. Prof. 10234705 B. 100 A 3689

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO N° COP/MS/079/FAISMUN/04-2024, DE FECHA 17 DE ABRIL DEL MES JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJÓN NICOLÁS BRAVO" ing.rosthaescobar@gmail.com

Calle: Linderos N° 713 Int. B Col. Satelite, Oaxaca de Juarez, Oaxaca. Correo electrónico: ulises.osbre@gmail.com Tel: 222 813 74 30

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS - FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

EJERCICIO FISCAL 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Mpio. Salina Cruz,  
Dpto. Tehuantepec  
Oax.  
2022-2024

**ALBAÑILERIA:** 1 PZA POZO DE VISITA CÓNICO CON BASE DE 120 Y BOCA DE 60 CM, EN UN RANGO DE 1.60 A 1.80 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: PLANTILLA DE 15 DE ESPESOR DE CONCRETO DE FC=150 KG/CM<sup>2</sup>, MURO CIRCULAR A BASE DE TABICÓN DE 10X14X28 CM ASENTADO EN 20 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:5, REPELLADO DE 2 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA EN MUROS INTERIORES CON MORTERO CEMENTO TIPO II - ARENA DE PROPORCIÓN 1:5, ESCALONES DE VARILLA DEL NO 6 COLOCADOS A CADA 40 CM, BROCAL Y TAPA DE PEAD PARA TRÁFICO PESADO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE PROPORCIÓN 1:5. 7 PZA REGISTRO SANITARIO DE SECCIÓN 0.80 X 0.80 X 0.80 M A BASE DE MURO DE TABICÓN DE 12 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE PROPORCIÓN 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE PROPORCIÓN 1:4, CON TAPA EN DOS PIEZAS A BASE DE ÁNGULOS DE 1 1/4 X 1/8" DE CONCRETO DE FC: 150 KG/CM<sup>2</sup> DE 7 CM DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 (3/8") DE DIÁMETRO A CADA 20 CM DE SEPARACIÓN, INCLUYE: TRAZO, PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR, EXCAVACIÓN, RELLENO PERIMETRAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 145.29 M<sup>3</sup> RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO AL 90% DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO (P.V.M.S.) CON BAILARINA, EN CAPAS DE 20 CM, INCLUYE: ACARRES, VOLTEO A MANO CON PALA, HUMECTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PRUEBAS DE LABORATORIO (1 CALA POR CADA 200 ML) 23.67 M<sup>2</sup> PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE FC=250 KG/CM<sup>2</sup>, RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO DE 10 CM (+ 2.5 CM DE TOLERANCIA) AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM (3/4"), FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, REFORZADO CON UNA CAPA DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 (INCLUYE SILLETA DE PVC DE 9 CM DE ALTURA O DE CONCRETO SIMPLE, 3 PZAS/M<sup>2</sup> MÍNIMO), ACABADO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN SENTIDO PERPENDICULAR AL TRÁNSITO DE LOS VEHÍCULOS CON LLANA FRESCO MULTISURCO DE 6X5" DE 1" DE SEPARACIÓN, MODELO 16211, MARCA MARSHALL TOWN Y VOLTEADOR EN EL PERÍMETRO EN SECCIONES DE HASTA 3 M COMO MÁXIMO; INCLUYE: JUNTA INDUCIDA (2 POR CADA 9 ML), CORTE CON MÁQUINA DE 2.5 CM DE PROFUNDIDAD, LIMPIEZA DE LA JUNTA CON AIRE A PRESIÓN O MANUALMENTE, INTRODUCCIÓN DE CORDÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 3/8" Y SELLADOR DE POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO COLOR GRIS, CELOTEX EN JUNTAS FRÍAS, PRUEBAS DE LA BORATORIO ( ENSAYE DE PRUEBA DE COMPRESIÓN A LOS 7, 14 Y 28 DÍAS, MUESTREO A CADA 40 M<sup>3</sup>), MATERIALES, MANO DE OBRA, VACIADO, VIBRADO, CIMBRA Y DESCIMBRA Y MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO APLICADO POR ASPERSIÓN. 48.27 M<sup>2</sup> PAVIMENTO DE 30 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE FC=250 KG/CM<sup>2</sup>, RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO DE 10 CM (+2.5CM DE TOLERANCIA), AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM (3/4"), FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, REFORZADO CON UNA CAPA DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 (INCLUYE SILLETA DE PVC DE 9 CM DE ALTURA O DE CONCRETO SIMPLE, 3 PZAS/M<sup>2</sup> MÍNIMO), ACABADO RAYADO CON PEINE METÁLICO Y VOLTEADOR EN EL PERÍMETRO EN SECCIONES DE HASTA 3 M COMO MÁXIMO; INCLUYE: JUNTA INDUCIDA (2 POR CADA 9 ML), CORTE CON MÁQUINA DE 2.5 CM DE PROFUNDIDAD, LIMPIEZA DE LA JUNTA CON AIRE A PRESIÓN O MANUALMENTE, INTRODUCCIÓN DE CORDÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 3/8" Y SELLADOR DE POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO COLOR GRIS, PRUEBAS DE LABORATORIO (ENSAYE DE PRUEBA DE COMPRESIÓN A LOS 7, 14 Y 28 DÍAS, 1 MUESTREO POR CADA 40 M<sup>3</sup> FABRICADOS), MATERIALES, MANO DE OBRA, VACIADO, VIBRADO, CIMBRA Y DESCIMBRA Y MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO APLICADO POR ASPERSIÓN. 58.53 M<sup>3</sup> EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL SECO TIPO III, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL A UN COSTADO DE LA EXCAVACIÓN. 44.66 M<sup>2</sup> MURO DE MAMPOSTERÍA FABRICADO CON PIEDRA DE LA REGIÓN UNA CARA APARENTE, HASTA 3.60 M DE ALTURA Y ESPESOR MENOR DE 60 CM, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE PROPORCIÓN 1:3. INCLUYE: TRAZO, ELABORACIÓN DEL 60 M RETIRO DE TUBERÍA DE ACERO NEGRO DE 18" CON RECUPERACIÓN AL LUGAR DE ACOPIO DESIGNADO POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA, INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS Y EQUIPO DE SEGURIDAD. 246.68 M<sup>3</sup> ACARREO TOTAL EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y O SOBRESANTES A CUALQUIER DISTANCIA AL TIRADERO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE CARGA A MÁQUINA. LIMPIEZA Y **LETREROS:** 234.6531 M<sup>2</sup> LIMPIEZA GENERAL EN PLAZAS, ANDADORES, BAQUETAS, PAVIMENTOS Y REDES, PREVIA A LA ENTREGA DE LA OBRA, INCLUYE EL RETIRO DE MATERIALES. 1 PZA LETRERO DE ENTREGA DE LA OBRA DE 0.90 X 1.20 M, LA PARTE SUPERIOR ESTARÁ A 1.80 M DE ALTURA, SE EMPOTRARÁ AL TERRENO 60 CM, FABRICADO A BASE DE LÁMINA NEGRA LISA CALIBRE 18, PTR DE 1 1/2" X 1/2" CALIBRE 14 PARA MARCO Y POSTES, FIJADO AL TERRENO CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F' C= 150 KG/CM<sup>2</sup>, PINTADO CON ESMALTE COMEX 100 COLOR BLANCO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO MENOR, ACARREOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, COLOCACIÓN DEL LETRERO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINIL AUTOADHERIBLE CON TEXTO PROPORCIONADO POR LA SUPERVISIÓN.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TESORERÍA MUNICIPAL  
Mpio. Salina Cruz,  
Dpto. Tehuantepec  
Oax.  
2022-2024

SINDICATURA DE PROPECURACIÓN  
FISCALÍA  
Mpio. Salina Cruz,  
Dpto. Tehuantepec  
Oax.  
2022-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E INTERIORES  
Mpio. Salina Cruz,  
Dpto. Tehuantepec  
Oax.  
2022-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y ECONOMÍA  
Mpio. Salina Cruz,  
Dpto. Tehuantepec  
Oax.  
2022-2024

SUB-CLASIFICACIÓN	DRENAJE SANITARIO (OIR)	INCIDENCIA DEL PROYECTO:	DIR: DIRECTA
MODALIDAD DE PROYECTO	REHABILITACIÓN	RUBRO DE GASTO ART.33 LCF	DRE: DRENAJE Y LETRINAS
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO	NO. DE OBRA	FII/004-2024
CONTRATO No:	COP/MS/079/FAISMUN/04-2024	FECHA DE CONTRATO:	17 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023
FECHA PROGRAMADA DE INICIO	19 DE JUNIO DE 2023	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO	03 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	19 DE JUNIO DE 2023	FECHA DE CONCLUSIÓN	03 DE AGOSTO DE 2024
METAS ALCANZADAS	101.19 ML	BENEFICIARIOS	25 HABITANTES

ROSA ELENA ESCOBAR GARCIA  
INGENIERO CIVIL Y DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA  
Ced. Prof. 10234705  
REC. ROCA JUSTOLIVA  
ING. ROSA ESCOBAR GARCIA

OSBRE  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E INTERIORES

EL PRESENTE DOCUMENTO DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO N° COP/MS/079/FAISMUN/04-2024, DE FECHA DE FECHA 17 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJÓN DE LOS BRAVO"

Calle: Linderos N° 713 Int. B Col. Satelite, Oaxaca de Juarez, Oaxaca.

Correo electrónico: [ulises.osbre@gmail.com](mailto:ulises.osbre@gmail.com)

Tel: 222 813 74 30



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA**

**RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS - FONDO DE APORTACIONE PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).**

**EJERCICIO FISCAL 2024**

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 1,074,234.41	\$ 1,074,234.41	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -
RECURSOS FISCALES	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,074,234.41</b>	<b>\$ 1,074,234.41</b>	<b>\$ -</b>

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:  
**LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 08:54 DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:  
 DATOS DE LA EMPRESA**

NOMBRE DE LA EMPRESA: GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE S.A. DE C.V.  
 RESPONSABLE: C. ULISES ALFONSO HERNANDEZ GONZALEZ  
 CARGO: APODERADO LEGAL  
 R.F.C.: GCS121018IK7  
 IDENTIFICACIÓN FOLIO IFE: 673095152858  
 DIRECCIÓN: CALLE LINDEROS NUM. EXT. 713, NUM. INT. B COLONIA SATELITE, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P. 68125

*(Signature of Ulises Alfonso Hernandez Gonzalez)*  
 ULISES ALFONSO HERNANDEZ GONZALEZ  
 APODERADO LEGAL  
 GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE S.A. DE C.V.

**CONTRATISTA**

**ROSA ELENA ESCOBAR GARCIA**  
 INGENIERO CIVIL Y DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA  
 Ced. Prof. 10234705 D.R.O. A 3689  
 ING. ROSA ELENA ESCOBAR GARCIA  
 D.R.O. DEL CONTRATISTA: *(Signature)*  
 ing.rosah@osbrebar@gmail.com

CED. PROF. 10234705 CLASIFICACION A REGISTRO 3689-I

**RECIBE LA OBRA**

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ  
 DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

*(Signature of Daniel Mendez Sosa)*  
 C. DANIEL MENDEZ SOSA

**SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA**

*(Signature of Cibele Chinas de la Cruz)*  
 C. CIBELES CHINAS DE LA CRUZ

**REGIDOR DE HACIENDA**

*(Signature of Santiago Perez Diaz)*  
 C. SANTIAGO PÉREZ DÍAZ

**TESORERO MUNICIPAL**

*(Signature of Luis Lopez Vasquez)*  
 C. LUIS LÓPEZ VÁSQUEZ

**REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS URBANAS E INTEROCÉANICAS**

*(Signature of Adela Moreno Mendoza)*  
 C. ADELA MORENO MENDOZA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO N° COP/MSC/079/FAISMUN/04-2024, DE FECHA DE FECHA 17 DEL MES JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJÓN NICOLÁS BRAVO".  
 Calle: Linderos N° 713 Int. B Col. Satelite, Oaxaca de Juarez, Oaxaca  
 Correo electrónico: [ulises.osbre@gmail.com](mailto:ulises.osbre@gmail.com) Tel: 222 813 74 30