



ARQ. ANTONIO HERNANDEZ LIMA

Calzada Manuel Ruiz 128. Int. 9. Col. Reforma. Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 68050

Tel. 951 50 2 50 62 Cel. 951 135 25 62

Correo electrónico: ahl_mx18@yahoo.com.mx R.F.C. HELA710126UQ1

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

EJERCICIO FISCAL 2024

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, DISTRITO DE TEHUANTEPEC; ESTADO DE OAXACA, EN RELACION A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA CAPITULO I ARTILULO 64, EN CUMPLIMIENTO A LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, SIENDO LAS 07:03 HRS. DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS, EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 1° DE MAYO ENTRE AV.HIDALGO Y AV. ÁLVARO OBREGÓN", ASI MISMO QUIEN RECIBE LA OBRA LOS CC. DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCEÁNICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y EL C. ANTONIO HERNANDEZ LIMA, EN SU CARACTER DE PERSONA FISICA, CON MOTIVO DE LEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 1° DE MAYO ENTRE AV.HIDALGO Y AV. ÁLVARO OBREGÓN".

UBICACIÓN :

ESTADO :

REGIÓN.

DISTRITO :

MUNICIPIO :

LOCALIDAD :

UBICACIÓN:

DATOS GENERALES

(20) OAXACA

(03) ISTMO

(026) TEHUANTEPEC

(079) SALINA CRUZ

(001) SALINA CRUZ (COLONIA 5 DE FEBRERO)

CALLE 1° DE MAYO, ENTRE AV.HIDALGO Y AV. ÁLVARO OBREGÓN, COLONIA 5 DE FEBRERO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN:

MSC/079/FAISMUN/OF-AUT/05-2024

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2024

No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN:

MSC/079/FAISMUN/OF-AUT/05-2024

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANAS E INTEROCEANICAS
Municipio de Salina Cruz
Dto. Tehuantepec
06-08-2024

~~PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Salina Cruz,
Dtto. Tehuantepec
Oax.
2022-2024~~

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Salina Cruz,
Dtto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

SINDICATURA DE PROCURACIÓN Y HACENDARIA
Mpio. Salina Cruz,
Dtto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

Miguel Ángel Ruiz Martínez
ingeniero civil
CED PROY. DFO A-744-1
7187

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Salina Cruz,
Dtto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

HERLIM
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
ANTONIO HERNANDEZ LIMA
MANUEL RUIZ No. 128 INT. 9
COL. REFORMA, OAXACA
C.P. 68050

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO N° COP/MS/079/ FAISMUN/05-2024, DE FECHA 17 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 1° DE MAYO ENTRE AV.HIDALGO Y AV. ÁLVARO OBREGÓN"



ARQ. ANTONIO HERNANDEZ LIMA
Calzada Manuel Ruiz 128. Int. 9. Col. Reforma. Oaxaca de Juárez, Oaxaca 68500
Tel. 951 50 2 50 62 Cel. 951 135 25 62
Correo electrónico: ahl_mx18@yahoo.com.mx R.F.C. HELA710126 NO

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

EJERCICIO FISCAL 2024



CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN PRELIMINARES Con 1.00 PZA de Letrero de identificación de la obra de 1.22 x 1.22 m a base de lámina negra lisa calibre 18, marco de ángulo estructural de 1 1/2" x 3/16", dos postes de PTR de 1 1/2" x 1 1/2" calibre 14" escavación de 30x30x60 cm, fijado de postes al terreno con concreto hecho en obra a mano de $f'c=150$ kg/cm², incluye: colocación del letrero y vinil con logotipos y datos de la obra, **1,129.34 M2** de Trazo y nivelación de terreno para desplante de caminos con equipo topográfico, estableciendo trompos, bancos de nivel, ejes y referencias, **49.97 M** de corte con disco en pavimento de concreto hidráulico, profundidad mínima de 2.5 cm, incluye trazo, mano de obra, equipo, herramienta y equipo de seguridad, **1,129.34 M2** de demolición de pavimento de concreto simple de hasta 15 cm de espesor, con martillo hidráulico montado sobre retroexcavadora, incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y equipo de seguridad, **185.80 M3** de corte de terreno con maquinaria en cualquier clase de material, incluye: maquinaria, mano de obra, equipo y herramienta, **478.70 M3** de acarreo total en camión de material producto de demoliciones, excavaciones y/o sobrantes a cualquier distancia al tiradero autorizado por la supervisión, incluye carga a maquina. **TERRACERIAS 1,129.34 M2** de compactación y afine de terreno natural por medios mecánicos en área de desplante de los terraplenes, incluye: escarificación de hasta 20 cm de espesor, humectación, mezclado y tendido, **153.93 M3** de sub-base compactada en capas no mayores a 20 cm de espesor, con tepetate de banco, al 95% prueba proctor estándar, incluye: 1 prueba de compactación realizadas el laboratorio de mecánica de suelos por cada 200 ml, **VIALIDADES Y GUARNICIONES 4.48 M3** de excavación a mano de cepas de 0.00 a 2.00 m. de profundidad, en material seco tipo II, incluye: afine de taludes y fondo, **4.20 M2** de compactación de terreno con compactador mecánico (bailarina), nivelación del terreno, humectación del suelo, desgregado de aglomerados térreos y retiro de materiales pétreos mayores de 5 cm, incluye: prueba proctor 90%, **57.00 M** de guarnición de concreto simple $f'c=200$ kg/cm², 700 cm² de sección (15x20x40 cm), resistencia normal, t.m.a. de 19 mm, cimbra metálica aparente, incluye: acarreo, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y equipo de seguridad, **2.28 M3** relleno en cepas con material de excavación tipo I ó II, compactado con equipo manual al 90% de su peso volumétrico seco máximo (p.v.s.m.) incluye; seleccion y volteo a mano, humectación, acarreo en carretilla a 1a. Estacion de 20 m. mano de obra, equipo, herramienta menor y equipo de seguridad, **2.00 PZA** de renovación de brocal y tapa para pozo de visita sin recuperación, incluye: anillo de concreto de sección 20x20 cm reforzado con 4 varillas del No. 3 y estribos del No. 2 a cada 20 cm de separación, colado con concreto de mismas características que el pavimento, acabado pulido, cimbra aparente, decimbra, suministro e instalación de brocal con tapa para tráfico pesado de PEAD, acarreo del brocal retirado al lugar de acopio, **2.00 PZA** de renovación de registro de visita de medidas interiores de 100x100 cm, incluye demolición y reposición de tapa dividido en dos piezas de 130 x 65 cm, armado doble en ambos sentidos con varillas del No. 3 (3/8") a cada 15 cm de separación, colado con la misma resistencia y acabado del concreto del pavimento, cimbra, decimbra, colocación de 2 asas de varilla lisa de 3/4" en cada tapa, sellado de juntas de construcción con sellador de poliuretano, limpieza, mano de obra, equipo y todo lo requerido, **2.00 PZA** Renovación de registro de visita de medidas interiores de 60x60 cm, incluye demolición y reposición de tapa dividido en dos piezas de 90 x 45 m, armado doble en ambos sentidos con varillas del No. 3 (3/8") a cada 15 cm de separación, colado con la misma resistencia y acabado del concreto del pavimento, cimbra, decimbra, colocación de 2 asas de varilla lisa de 3/4" en cada tapa, sellado de juntas de construcción con sellador de poliuretano, limpieza, mano de obra, equipo y todo lo requerido, **1,129.34 M2** de Pavimento de 15 cm de espesor de $f'c=250$ kg/cm², ag. máx. de 20 mm (3/4"), fabricado en obra con revoladora, normal a 28 días, rev. de 12 cm, retícula de hasta de 3.00 x 3.00 m máximo, curado emulsionado por aspersion, acabado con llana fresno multisurco de 36 x 5" de 1" de separación, modelo 16211, marca Marshalltown y volteador de 5 cm de ancho en el perímetro a cada 3 cuadros, pasajuntas de 60 cm de longitud a cada 30 cm de separación con acero redondo liso de No. 6 encaquetada con manguera negra de 1" de diámetro y cubreada con parafina, grasa o cera y barras de amarre de 80 cm cada 60 cm de separación con varilla corrugada del No. 4, junta inducida según proyecto, cimbrado, vaciado, colado, vibrado, decimbrado, herramienta, equipo de seguridad, 1 prueba de rev. por cada día de colado, toma de 3 muestras de especímenes por cada 40 m3 de concreto fabricado, **6.00 M** de Tope de concreto hecho en obra de 1.30 cm de ancho, 10 cm de altura desde el nivel superior de rodamiento hasta la parte más alta del tope, forma semicircular, armado con un lecho de varilla del No. 3 @ 40 cm en ambos sentidos adoptando la forma semicircular, el colado será de 15 cm de espesor bajo el nivel del rodamiento del pavimento, acabado definido por la supervisión, aplicación a dos manos de pintura para tráfico de alto desempeño en colores negro o blanco y amarillo intercaladas en forma diagonal a 45° de 40 cm de ancho cada franja a 10 cm de separación, incluye: materiales, mano de obra, colado, cimbrado, decimbrado, curado por aspersion y aplicación de pintura, **4.20 M3** de Muro de espesor de hasta de 80 cm, incluye: cimbrado, fabricacion de concreto, acarreo del material en carretilla a 20 m, vaciado, decimbrado y limpieza, **ACABADOS Y LIMPIEZA 53.95 M** de Pintura color amarillo tráfico en guarniciones, secado rápido, a bade de resinas acrílicas, base agua, resister abrasión e intemperie, marca Voller RTPSO2, desarrollo de 30 cm de ancho, incluye limpieza, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, **40.00 M** de Pintura en pavimento de alto desempeño en rayas para cruces de peatones en calles, color amarillo tráfico reflejante con microesfera de 0.40 m de ancho, el largo de las franjas sera aquella dimencion que ocupe el ancho de la banqueta en el sentido del transito de los peatones sobre la franja, incluye: mazo, limpieza, materiales, mano de obra, equipos, herramienta y equipo de seguridad, **1,072.1656 M2** de limpieza general en plaza, andadores, banquetas, pavimentos y redes, previa a la entrega de la obra, incluye el retiro de materiales, **1.00 PZA** de Letrero de entrega de la obra de 0.90 x 1.20 m, la parte superior estará a 1.80 m de altura, se empotrará al terreno 60 cm, fabricado a base de lámina negra lisa calibre 18, PTR de 1 1/2" x 1 1/2" calibre 14 para marco y postes, fijado al terreno con concreto hecho en obra de $f'c=150$ kg/cm², pintado con esmalte Comex 100 color blanco. Incluye: mano de obra, equipo menor, acarreo, equipo de seguridad, colocación del letrero y suministro e instalación de vinil autoadherible con texto proporcionado por la supervisión.



Aguel...
...
CED...

COMPAÑÍA PÚBLICA DE SERVICIOS PÚBLICOS E INTEROCEANICAS

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO N° COP/MS/079/ FAISMUN/05-2024, DE FECHA 17 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 1° DE MAYO ENTRE AV. RÍO ALVARO OBREGÓN"

REGISTRÍA DE HACIENDA
Mto. Salina Cruz,
Dto. Tehuantepec
Oax.
2022-2024



ARQ. ANTONIO HERNANDEZ LIMA
 Calzada Manuel Ruiz 128. Int. 9. Col. Reforma. Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 68050
 Tel. 951 50 2 50 62 Cel. 951 135 25 62
 Correo electrónico: ah_l_mx18@yahoo.com.mx R.F.C. HELA710126UQ1

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

EJERCICIO FISCAL 2024

SUB-CLASIFICACIÓN	PAVIMENTACIÓN	INCIDENCIA DEL PROYECTO:	COM:COMPLEMENTARIO
MODALIDAD DE PROYECTO	REHABILITACIÓN	RUBRO DE GASTO ART.33 LCF	URB: URBANIZACION
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO	NO. DE OBRA	FIII/005-2024
CONTRATO No:	COP/MS/079/FAISMUN/05-2024	FECHA DE CONTRATO:	17 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024
FECHA PROGRAMADA DE INICIO	19 DE JUNIO DE 2024	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO	18 DE JULIO DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	19 DE JUNIO DE 2024	FECHA DE CONCLUSIÓN	18 DE JULIO DE 2024
METAS ALCANZADAS	1,129.34 M2	BENEFICIARIOS	380 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 2,035,230.03	\$ 2,035,230.03	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -
RECURSOS FISCALES	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 2,035,230.03	\$ 2,035,230.03	\$ -

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:
 LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 7:58 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:
 DATOS DE LA EMPRESA**

NOMBRE DE LA EMPRESA: ANTONIO HERNÁNDEZ LIMA
 RESPONSABLE: C. ANTONIO HERNÁNDEZ LIMA
 CARGO: PERSONA FÍSICA
 R.F.C.: HELA710126UQ1
 IDENTIFICACIÓN FOLIO IFE: 1719000990475
 DIRECCIÓN: CALZADA MANUEL RUIZ N° 128 INT.P.A. 9, COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68050.

CONTRATISTA

C. ING. MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ

D.R.O. DEL CONTRATISTA
 CED. PROF. 1527187 CLASIFICACION A-7441

RECIBE LA OBRA
 POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ
 DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DANIEL MENDOZA SOSA

SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA

CIBELES GUINAS DE LA CRUZ

REGIDOR DE HACIENDA

C. SANTIAGO PEREZ DIAZ

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS LOPEZ MASCAREÑAS

REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS URBANAS E INTERCOMUNICACIONES

C. ADELA MORENO MENDOZA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO N° COP/MS/079/ FAISMUN/05-2024, DE FECHA 17 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 1° DE MAYO ENTRE AV. HIDALGO Y AV. ÁLVARO OBREGÓN"