

GREHUGMAR S.A. DE C.V.

CALLE HIDALGO No. 16-A, COLONIA SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA. C.P. 68285

R.F.C. GRE 090803 192 TELF. OFIC. 951 13 3 29 52, TEL. CEL. 951 12 6 57 11 FAX. 951 13 3 29 52

EMAIL. grehugmar@hotmail.com

IMSS. 153-11233-10-9

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

EJERCICIO FISCAL 2024

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, DISTRITO DE TEHUANTEPEC; ESTADO DE OAXACA, EN RELACION A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA CAPITULO I ARTICULO 64, EN CUMPLIMIENTO A LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, SIENDO LAS 9.00 HRS. DEL DIA 7 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS, EN LA COLONIA CARLOS G. FLORES (PETROLERA), SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LOS CONDOMINIOS.", ASI MISMO QUIEN RECIBE LA OBRA LOS CC. DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCEANICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y EL C. JOSÉ ALFREDO HERNANDEZ MÉNDEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA GREHUGMAR S.A. DE C.V. CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LOS CONDOMINIOS."

UBICACIÓN :

ESTADO : (20) OAXACA
REGIÓN : (03) ISTMO
DISTRITO : (028) TEHUANTEPEC
MUNICIPIO : (079) SALINA CRUZ
LOCALIDAD : (001)SALINA CRUZ (COLONIA CARLOS G. FLORES)
UBICACIÓN : ACCESO PRINCIPAL A LOS CONDOMINIOS, COLONIA CARLOS G. FLORES (PETROLERA)

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN:

MSC/079/FAISMUN/OF-AUT/06-2024

FECHA: 24 DE ABRIL DEL 2024

No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN:

MSC/079/FAISMUN/OF-AUT/06-2024

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LOS CONDOMINIOS. : DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **PRELIMINARES:** 1.00 PZA de Letrero de identificación de la obra de 1.22 x 1.22 m a base de lámina negra lisa calibre 18, marco de ángulo estructural de 1 1/2" x 3/16", dos postes de PTR de 1 1/2 x 1 1/2" calibre 14", excavación de 30x30x60 cm, fijado de postes al terreno con concreto hecho en obra a mano de $f_c=150\text{kg/cm}^2$, Incluye: colocación del letrero y vinil con logotipos y datos de la obra.; **219.07 M2** de Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo, herramienta menor y equipo de seguridad. (Hasta 1000 m2): **301.32 M** de Corte con disco en pavimento de concreto hidráulico, profundidad mínima de 2.5 cm, incluye trazo, mano de obra, equipo, herramienta y equipo de seguridad.; **204.10 M2** de Demolición de piso de concreto simple de 15 cm de espesor con rompedora eléctrica, incluye: equipo de corte, mano de obra, herramienta menor y equipo de seguridad.; **EXCAVACIONES:** 270.2064 m3 de Excavación con maquinaria en cepas de 0.00 a 2.00 m. de profundidad, en material seco tipo II, incluye: afine de fondo y talud y apile del material a un costado de la excavación.; **5.95 M3** de Excavación a mano en cepas teniendo el cuidado de no dañar las tuberías de las instalaciones existentes (gas, agua, fibra óptica, etc) de 0.00 a 2.00 m. de profundidad, en material seco tipo II, incluye: apile del material a un costado de la excavación.; **123.81 M2** de Compactación de terreno con compactador mecánico (bailarina), nivelación del terreno, humectación del suelo, disgregado de aglomerados terrosos y retiro de materiales pétreos mayores de 5 cm, incluye: prueba proctor 90%.; **13.75 M3** de Cama de arena en cepas para tubería en capas de 10 cm de espesor compactada con pisón de mano.; **INSTALACION SANITARIA:** 155.66 M de Tubería de PEAD (PEAD) de 304.80 mm. (12") de diámetro para alcantarillado sanitario, de doble pared (tipo S o B) con empaque de material elastomérico; cuenta con campana bicapa reforzada coextruida al cuerpo del tubo, junta hermética, unión espiga-campana, corrugas reforzadas de doble arco, incluye: suministro, instalación y pruebas de hermeticidad.; **12.00 PZA.** de Interconexión de tubería de hasta de 30 cm (12") de diámetro a pozo de visita existente, incluye: abrir paso en pozo de visita, resane con mortero cemento-arena 1:6, mano de obra, acarreo, elevaciones, equipo, herramienta y equipo de seguridad.; **72.00 H** de Bombeo de achique con bomba de 100 mm (4"). Incluye: mano de obra y equipo.; **3.00 PZA** de Conexión sanitaria de descarga domiciliar existente a tubería nueva de drenaje con tubería PEAD para alcantarillado sanitario de 6" hasta 16.00 m de distancia a la tubería nueva, excavación hasta 1.00 m de profundidad, relleno cribado, compactación, bota de inserción, 1 codo PEAD 90 x6", incluye: suministro de materiales, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.; **3.00 PZA** de Conexión sanitaria de descarga domiciliar existente a tubería nueva de drenaje con tubería PEAD para alcantarillado sanitario de 6" hasta 8.00 m de distancia a la tubería nueva, excavación hasta 1.00 m de profundidad, relleno cribado, compactación, bota de inserción, 1 codo PEAD 90 x6", incluye: suministro de materiales, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO N° COP/MS/079/FAISMUN/06-2024, DE FECHA 17 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LOS CONDOMINIOS."


GREHUGMAR S.A. DE C.V.
R.F.C. GRE 090803 192
CALLE HIDALGO No. 16-A
COL. SAN JACINTO AMILPAS, C.P. 68285
SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA
grehugmar@hotmail.com
TEL. OFIC. 9511332952, CEL. 9511265711

dosconst@hotmail.com
PORFIRIO DIAZ No.3
COL. SAN PABLO
SALINA CRUZ, OAXACA

Jesús Arturo Flores Mendoza
INGENIERO CIVIL
D.R.O. 2508 "A"
CED. PROFESIONAL 8305019
RFC FOMJ6512072C2

CEL. 971 101 72 33
TEL. 971 714 14 46

REGIDORIA DE HACIENDA
Mpio. Salina Cruz,
Dito. Tehuantepec
Oax.
2022-2024



GREHUGMAR S.A. DE C.V.

CALLE HIDALGO No. 16-A, COLONIA SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA, C.P. 68285
R.F.C. GRE 090803 192 TELF. OFIC. 951 13 3 29 52, TEL. CEL. 951 12 6 57 11 FAX. 951 13 3 29 52
EMAIL: grehugmar@hotmail.com IMSS: 153-11233-10-9

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

EJERCICIO FISCAL 2024

ALBAÑILERIAS: 214.97 M3 Relleno de material producto de la excavación cribado para acostillado de la tubería que pase por la malla No. 4, compactado con pisón a mano en capas de 20 cm. incluye: traspaleo, acarreo a 20.00 m de distancia horizontal, equipo y herramienta.; 29.94 M3 de Relleno en capas con material de banco (tepetate) compactado al 90% de su peso volumétrico seco máximo (p.v.s.m) con bailarina, en capas de 20 cm, incluye: acarreo, volteo a mano con pala, humectación, materiales, mano de obra, equipo, herramienta menor, equipo de seguridad y pruebas de laboratorio (1 cala por cada 200 m³); 123.89 M2 de Pavimento de 15 cm de espesor a base de concreto hidráulico de $f_c=250$ kg/cm², resistencia normal, revestimiento de 10 cm (1/2" de tolerancia), agregado máximo de 20 mm (3/4"), fabricado en obra con revoladora, reforzado con una capa de malla electrosoldada 6x6-10/10 (incluye sillones de PVC de 9 cm de altura o de concreto simple, 3 pzas/m² mínimo), acabado rayado con peine metálico y volteador en el perímetro en secciones de hasta 3 m como máximo; incluye: junta inducida (2 por cada 9 ml) corte con máquina de 2.5 cm de profundidad, limpieza de la junta con aire a presión o manualmente, introducción de cordón de espuma de poliuretano de 3/8" y sellador de poliuretano de alto desempeño color gris, pruebas de laboratorio (ensaye de prueba de compresión a los 7,14 y 28 días, 1 muestreo por cada 40 m³ fabricados), materiales, mano de obra, vaciado, vibrado, cimbra y descimbra y membrana de curado emulsionado aplicado por aspersión.; 7.00 PZA de Renivelación de brocal y tapa para pozo de visita sin recuperación, incluye: anillo de concreto de sección 20x20 cm reforzado con 4 varillas del No. 3 y estribos del No. 2 a cada 20 cm de separación, colado con concreto de mismas características que el pavimento, acabado pulido, cimbra aparente, decimbra, suministro e instalación de brocal con tapa para tráfico pesado de PEAD, acarreo del brocal retirado al lugar de acopio.; 1.00 PZA de Tope de 4.95 m de largo y 1.00 m de ancho de concreto hecho en obra de $f_c=250$ kg/cm², acabado con flota ranurada modelo Flora-120 o similar al existente, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.; 2.00 PZA de Tope de 0.80 m de largo y 0.50 m de ancho de concreto hecho en obra de $f_c=250$ kg/cm², semicircular de 10 cm en la cresta y 15 cm de espesor por debajo del nivel terminado de pavimento, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.; 42.29 M3 de Acarreo total en camión de material producto de demoliciones, excavaciones y o sobrantes a cualquier distancia al tiradero autorizado por la supervisión. incluye carga a máquina.; **LIMPIEZAS Y LETREROS:** 219.07 M2 de Limpieza general en plazas, andadores, banquetas, pavimentos y redes, previa a la entrega de la obra, incluye el retiro de materiales; 1.00 PZA de Letrero de entrega de la obra de 0.90 x 1.20 m, la parte superior estará a 1.80 m de altura, se empotrará al terreno 60 cm, fabricado a base de lámina negra lisa calibre 18, PTR de 1 1/2 x 1 1/2" calibre 14 para marco y postes, fijado al terreno con concreto hecho en obra de $f_c=150$ kg/cm², pintado con esmalte Comex 100 color blanco. Incluye: mano de obra, equipo menor, acarreo, equipo de seguridad, colocación del letrero y suministro e instalación de vinil autoadherible con texto proporcionado por la supervisión.

SUB-CLASIFICACIÓN	DRENAJE SANITARIO (OIR)	INCIDENCIA DEL PROYECTO:	DIR: DIRECTA
MODALIDAD DE PROYECTO	REHABILITACIÓN	RUBRO DE GASTO ART.33 LCF	DRE: DRENAJE Y LETRINAS
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO	NO. DE OBRA	FIII/006-2024
CONTRATO No:	COP/MS/079/FAISMUN/06-2024	FECHA DE CONTRATO:	17 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024
FECHA PROGRAMADA DE INICIO	20 DE JUNIO DE 2024	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO	19 DE JULIO DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	20 DE JUNIO DE 2024	FECHA DE CONCLUSIÓN	19 DE JULIO DE 2024
METAS ALCANZADAS	155.66 ML	BENEFICIARIOS	106 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 625,785.39	\$ 625,785.39	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -
RECURSOS FISCALES	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 625,785.39	\$ 625,785.39	\$ -

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:
LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO
UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 9.48 HRS, DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL CONTRATO N° COP/MS/079/FAISMUN/06-2024, DE FECHA 17 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LOS CONDOMINIOS"

RESERVA MUNICIPAL
Mpio. Salina Cruz,
Dpto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
PRESIDENCIA
Mpio. Salina Cruz,
Dpto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANAS E INTEROCÉANICAS
Mpio. Salina Cruz,
Dpto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024


RESIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Salina Cruz,
Dpto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

GREHUGMAR S.A. DE C.V.
R.F.C. GRE 090803 192
CALLE HIDALGO No. 16-A
COL. SAN JACINTO AMILPAS, CP. 68285
SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA
grehugmar@hotmail.com

FORJIBO DIAZ No.3
COL. SAN PABLO
SALINA CRUZ, OAXACA

Jesús Arturo Flores Mendoza
INGENIERO CIVIL
D.R.O. 2508"A"
CED. PROFESIONAL 8305019
RFC FOMJ6512072C2

CEL. 971 101 72 33
TEL. 971 714 14 46
C.P. 70690



GREHUGMAR S.A. DE C.V.

CALLE HIDALGO No. 16-A, COLONIA SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA. C.P. 68285

R.F.C. GRE 090803 192 TELF.-OFIC. 951 13 3 29 52, TEL. CEL. 951 12 6 57 11 FAX. 951 13 3 29 52

EMAIL: grehugmar@hotmail.com

IMSS: 153-11233-10-9

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

EJERCICIO FISCAL 2024

ENTREGA LA OBRA:
DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA:	GREHUGMAR S.A. DE C.V.
RESPONSABLE	C. JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ MÉNDEZ
CARGO:	ADMINISTRADOR UNICO
R.F.C.	GRE090803192
IDENTIFICACIÓN FOLIO INE DIRECCIÓN	0917053343488 CALLE HIDALGO, No. EXT. 16-A, COL. SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA. C.P. 68285

GREHUGMAR S.A. DE C.V.
 R.F.C. GRE 090803 192
 CALLE HIDALGO No. 16-A
 COL. SAN JACINTO AMILPAS, C.P. 68285
 SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA
 grehugmar@hotmail.com
 TEL. 951 12 6 57 11

CONTRATISTA

ING. JESÚS ARTURO FLORES MENDOZA
 D.R.O. DEL CONTRATISTA
 CED. PROF. 8305019, CLASIFICACION "A", REGISTRO A-2 508-IE

Jesús Arturo Flores
 INGENIERO CIVIL
 D.R.O. 2508 "A"
 CED. PROFESIONAL 8305019
 RFC FOMJ6512072C2
 CEL. 971 101 72 33
 TEL. 971 714 14 46
 C.P. 70690

C. JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ MÉNDEZ
 ADMINISTRADOR UNICO
 GREHUGMAR S.A. DE C.V.

ING. JESÚS ARTURO FLORES MENDOZA
 D.R.O. DEL CONTRATISTA
 CED. PROF. 8305019, CLASIFICACION "A", REGISTRO A-2 508-IE

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO PROCURADORA Y
HACENDARIA

REGIDOR DE HACIENDA

C. DANIEL MÉNDEZ SORIANO
 Mpio. Salina Cruz,
 Dto. Tehuantepec,
 Oax.
 2022-2024

C. GIBELLES CHIRAS DE LA CRUZ
 Mpio. Salina Cruz,
 Dto. Tehuantepec,
 Oax.
 2022-2024

C. SANTIAGO PÉREZ DÍAZ
 Mpio. Salina Cruz,
 Dto. Tehuantepec,
 Oax.
 2022-2024

TESORERO MUNICIPAL

REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS,
URBANAS E INTEROCEÁNICAS

C. LUIS LÓPEZ VÁSQUEZ
Mpio. Salina Cruz,
Dto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

C. ADELA MORENO MENDOZA
Mpio. Salina Cruz,
Dto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

REGIDURIA DE OBRAS PÚBLICAS URBANAS E INTEROCEANICAS
 Mpio. Salina Cruz,
 Dto. Tehuantepec,
 Oax.
 2022-2024

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO N° COP/MS/079/FAISMUN/06-2024, DE FECHA 17 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LOS CONDOMINIOS."