



GRUPO CORPORATIVO JUJUVA S.A. DE C.V.

R.F.C. GCJ1511267F2

Cel. 9711518620

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO 2022**

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 22 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, REUNIDOS EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DIVISION DEL NORTE.", LOS C.C. DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCEÁNICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y EL C. ROSA BELIA SANTIAGO SUAREZ, ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO CORPORATIVO JUJUVA S.A DE C.V., CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DIVISION DEL NORTE."

UBICACIÓN :

ESTADO : (20) OAXACA
REGIÓN : (03) ISTMO
DISTRITO : (028) TEHUANTEPEC
MUNICIPIO : (079) SALINA CRUZ
LOCALIDAD : (001)SALINA CRUZ
UBICACIÓN : COLONIA SAN MIGUELITO

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)
NO. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: MSC/079/R33-FIII/OF-AUT/001/2022 FECHA: 18-MAYO-2022
NO. OFICIO DE NOTIFICACIÓN: MSC/079/R33-FIII/OF-AUT/001/2022
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO CON 38.58 M2 TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, PARA ZANJAS 58.20 ML DE CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE DE 12" DIAM. EN PAVIMENTO HIDRAULICO, 33.60 M2 DE RUPTURA CON MEDIOS MECANICOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C=250 KG/CM2, 7.56 M3 DE ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, 42.39 M3 DE EXCAVACION CON MAQUINARIA DE CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 M., 31.40 M2 DE COLOCACION DE CAMA DE ARENA PARA APOYAR TUBERIAS DE 34.25 M DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARED CORRUGADA DE 8", (200 MM) DE DIAMETRO, 8.13 M3 DE ACOSTILLADO DE TUBERIA CON MATERIAL DE BANCO LIBRE DE ROCAS, 17.27 M3 DE RELLENO CRIVADO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, 12.56 M3 DE RELLENO CON MATERIAL MEJORADO APISONADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON AGUA EN CAPAS DE 0.20 M DE ESPESOR CON APISONADOR MECÁNICO DE MOTOR DE DOS TIEMPOS (BAILARINA), 32.65 M3 DE ACARREO PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN CAMION VOLTEO INCLUYENDO CARGA Y DESCARGA, 64.00 M2 DE LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, 31.40 M2 DE REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR F'C=250 KG/CM2 Y 3 PZA DE REGISTRO SANITARIO CON DIMENSIONES INTERIORES DE 0.80 X 0.80 X 1.35 M (LXAXH), ELABORADO A BASE DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 12 X 20 X 40 CM DE SECCIÓN ASENTADO EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE PROPORCIÓN 1:4, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE PROPORCIÓN 1:5, CON TAPA DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 (3/8") DE DIÁMETRO A CADA 15 CM DE SEPARACION EN AMBOS SENTIDOS.

SUB-CLASIFICACIÓN	DRENAJE SANITARIO	INCIDENCIA DEL PROYECTO:	DIR: DIRECTA
MODALIDAD DE PROYECTO	REHABILITACIÓN	RUBRO DE GASTO ART.33 LCF	DRE: DRENAJE Y LETRINA
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO	FECHA DE CONTRATO:	17 DE JUNIO DE 2022
CONTRATO No:	MSC/079/R33-FISMDF/001-2022	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO	19 DE JULIO DE 2022
FECHA PROGRAMADA DE INICIO	20 DE JUNIO DEL 2022	FECHA DE CONCLUSIÓN	19 DE JULIO DE 2022
FECHA DE INICIO REAL:	20 DE JUNIO DEL 2022	BENEFICIARIOS	330 HABITANTES
METAS ALCANZADAS	34.25 ML		

**Calle Prolongación Mazatlán N°5, Col. Héroes de Nacozari, C.P. 70600
Salina Cruz, Oaxaca, México**

GRUPO CORPORATIVO JUJUVA S.A. DE C.V. R.F.C. GCJ1511267F2
CALLE PROLONGACIÓN MAZATLÁN N°5, COL. HÉROES DE NACOZARI, C.P. 70600, SALINA CRUZ, OAXACA, MÉXICO
CEL. 9711518620

REGISTRO DE OBRAS PÚBLICAS INTERMUNICIPALES Mpio. Salina Cruz Dpto. Tehuantepec
2022-2024

TESORERÍA MUNICIPAL Mpio. Salina Cruz, Dpto. Tehuantepec
2022-2024

REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS Mpio. Salina Cruz, Dpto. Tehuantepec
2022-2024

REGIDOR DE HACIENDA Mpio. Salina Cruz, Dpto. Tehuantepec
2022-2024



GRUPO CORPORATIVO JUJUVA S.A. DE C.V.

R.F.C. GCJ1511267F2

Cel. 9711518620

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO 2022**

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 146,424.91	\$ 146,424.91	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 146,424.91	\$ 146,424.91	\$ -

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:00 HRS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA:
RESPONSABLE
CARGO:
R.F.C.
IDENTIFICACIÓN FOLIO IFE
DIRECCIÓN

GRUPO CORPORATIVO JUJUVA S.A. DE C.V.
C. ROSA BELIA SANTIAGO SUAREZ
ADMINISTRADOR UNICO
GCJ1511267F2.
0683070378773
CALLE PROLONGACION MAZATLAN NUM. 5 COLONIA HEROES DE NACOZARI, SALINA CRUZ, OAXACA. C.P. 70600



C. ROSA BELIA SANTIAGO SUAREZ
ADMINISTRADOR ÚNICO
"GRUPO CORPORATIVO JUJUVA S.A DE C.V."

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA



PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]
C. ARO. DANIEL MÉNDEZ SOSA



**SINDICO PROCURADORA
HACENDARIA**

[Handwritten signature]
SINDICATURA DE PROCURADORA HACENDARIA
C. SIRELES CHINAS DE LA CRUZ
Dpto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

REGIDOR DE HACIENDA

[Handwritten signature]
C. SANTIAGO PEREZ DIAZ
Dpto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
C. LUIS LÓPEZ VASQUEZ
Dpto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

**REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS, URBANAS E
INTEROCÉANICAS DE**

[Handwritten signature]
C. ADELA MORENO MENDOZA
Mpio. Salina Cruz,
Dpto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

**Calle Prolongación Mazatlán N°5, Col. Héroes de Nacozari, C.P. 70600
Salina Cruz, Oaxaca, México**