



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO 2022**

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ; DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 28 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, REUNIDOS EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO ENTRE LA CALLE TENIENTE AZUETA Y NARCISO MENDOZA.", LOS C.C. DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCÉANICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y EL C. EYMARD ISRAEL BERNAL HERNANDEZ, ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA SUNNY CHEPILL S.A. DE C.V., CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO ENTRE LA CALLE TENIENTE AZUETA Y NARCISO MENDOZA."

UBICACIÓN :

ESTADO : (20) OAXACA
REGIÓN : (03) ISTMO
DISTRITO : (028) TEHUANTEPEC
MUNICIPIO : (079) SALINA CRUZ
LOCALIDAD : (001) SALINA CRUZ
UBICACIÓN : COLONIA SAN PABLO SUR, SECTOR 1 "ASTA BANDERA"

PRESIDENTE MUNICIPAL
 Mpio. Salina Cruz,
 Dto. Tehuantepec,
 Oax.
 2022-2024

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO III - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: MSC/079/R33-FIII/OF-AUT/002/2022 **FECHA:** 25-MAYO-2022

No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN: MSC/079/R33-FIII/OF-AUT/002/2022

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE REALIZARON TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, PARA ZANJAS. INC. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE DE 12" DIAM. EN PAVIMENTO HIDRÁULICO. RUPTURA CON MEDIOS MECÁNICOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C=250 KG/CM2, DE 15 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO CON ROMPEDORA ELÉCTRICA, INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, ROMPEDORA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE MATERIAL AL LUGAR AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN. EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A -2.00 M, INCLUYE: AFINE DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO. COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA PARA APOYAR TUBERÍAS, EN CAPAS TENDIDAS DE 10 CMS. COMPACTADA CON PISÓN MANUAL. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADA PARED ESTRUCTURADA DE 30 CMS. (300 MM) DE DIÁMETRO. ACOSTILLADO DE TUBERÍAS CON MATERIAL DE BANCO LIBRE DE ROCAS, INCLUYE: COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. RELLENO CRIBADO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR. INCLUYE: COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. RELLENO CON MATERIAL MEJORADO APISONADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON AGUA EN CAPAS DE 0.20 M. DE ESPESOR CON APISONADOR MECÁNICO DE MOTOR DE DOS TIEMPOS (BAILARINA). ACARREO PRIMER KILÓMETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EN CAMIÓN VOLTEO INCLUYENDO CARGA Y DESCARGA A MANO. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO. REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR FC=250 KG/CM2 CONCRETO EN CIMENTACIÓN, HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CIMBRA EN FRONTERAS DE CIMENTACIÓN, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, DESMOLDANTE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO CEDULA 40 DE (12") DE DIÁMETRO, INCLUYE ACARREO, TENDIDO, NIVELADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. POZO DE VISITA TIPO COMUN (B) DE 1.20 A 1.50 M. DE PROF. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA REFORZADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: CADENA PERIMETRAL ARMADA CON 3 VAR. NO. 3 Y ESTRIBOS CON ACERO DEL NO. 2, COLADA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 NIVELADO DE POZO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. CAJA DE REGISTRO CIEGO PARA ENCAUSAMIENTO DE DRENAJE DE 1.00X1.00 X 80CM DE ALTURA A BASE DE CONCRETO ARMADO FC 250 KG/CM2. DEMOLICIÓN DE POZO DE EXISTENTES INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. DEMOLICIÓN DE REGISTROS EXISTENTES INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 1.22 X 2.44 MTS. A BASE DE LÁMINA CAL.#18 Y ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 2" X 1/4" PARA MARCO Y REFORZADO CON ÁNGULO DE 1 1/2" X 3/16. INCLUYE COLOCACIÓN, PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCA, VINIL ADHERIBLE CON LOS DATOS DE LA OBRA., PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE "SALINA CRUZ", EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA.

SUB-CLASIFICACIÓN	DRENAJE SANITARIO	INCIDENCIA DEL PROYECTO:	DIR. DIRECTA
MODALIDAD DE PROYECTO	REHABILITACIÓN	RUBRO DE GASTO ART.33 LCF	DRE: DRENAJE SANITARIO
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO	FECHA DE CONTRATO:	24 DE JUNIO DE 2022
CONTRATO No:	MSC/079/R33-FISMDF/002-2022	FECHA PROGRAMADA DE TÉRMINO	26 DE JULIO DE 2022
FECHA PROGRAMADA DE INICIO	27 DE JUNIO DEL 2022	FECHA DE CONCLUSIÓN	26 DE JULIO DE 2022
FECHA DE INICIO REAL:	27 DE JUNIO DEL 2022	BENEFICIARIOS	132 HABITANTES
METAS ALCANZADAS	106.54 ML		

DIRECCIÓN
 Independencia #25
 Col T. de Viguería
 Oaxaca, Oax
 C.P. 68276

TELÉFONO OFNA
 (051) 8574234

EMAIL
 sunnychepill@outlook.com

REGISTRO DE HACIENDA
 Mpio. Salina Cruz,
 Dto. Tehuantepec,
 Oax.
 2022-2024

SINDICATURA DE PROCURACIÓN Y HACENDARIA
 Mpio. Salina Cruz,
 Dto. Tehuantepec,
 Oax.
 HOJA 1 DE 2

SUNNY CHEPILL S.A. DE C.V.
 RFC: SCE140920EVB8
 INDEPENDENCIA NO. 25
 TRINIDAD DE VIGUERÍA
 OAXACA DE JUÁREZ, OAX
 C.P. 68276



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO 2022**

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	
RAMO 33 FONDO III	\$ 472,383.35	\$ 472,383.35	\$	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$	\$ -
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$	\$ -
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$	\$ -
TOTAL	\$ 472,383.35	\$ 472,383.35	\$	\$ -

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:
LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NÓ HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:00 HRS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ENTREGA LA OBRA:

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA: SUNNY CHEPILL S.A DE C.V
 RESPONSABLE: C. EYMARD ISRAEL BERNAL HERNANDEZ
 CARGO: ADMINISTRADOR UNICO
 R.F.C. SCE140920EV8
 IDENTIFICACIÓN FOLIO IFE: 0616071388419
 DIRECCIÓN: CALLE INDEPENDENCIA N° 35 COL. TRINIDAD DE VIGUERA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P.68277

CONTRATISTA

SUNNY CHEPILL S.A. DE C.V.
 C. EYMARD ISRAEL BERNAL HERNANDEZ
 ADMINISTRADOR UNICO
 "SUNNY CHEPILL S.A DE C.V"

RECIBE LA OBRA
 POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ
 DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARO. DANIEL MENDEZ SOSA

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS LÓPEZ WASQUÍZ

SINDICO PROCURADORA HACENDARIA

C. CIBELES CHINÁS DE LA CRUZ
 Dto. Tehuantepec
 Oax.

REGIDOR DE HACIENDA

C. SANTIAGO PÉREZ DÍAZ

REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS, URBANAS E INTEROCÉANICAS

C. ADELA MORENO MENDOZA

DIRECCIÓN
 Independencia #35
 Col. T. de Viguera
 Oaxaca, Oax.
 C.P. 68276

TELÉFONO OFNA
 (951) 6574234

EMAIL
 sunnychepill@outlook.com