

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA**

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, DISTRITO DE TEHUANTEPEC; ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 30 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2022, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA: **REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO ENTRE LA CALLE TENIENTE AZUETA Y NARCISO MENDOZA, LOS CC. DANIEL MÉNDEZ SOSA, CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DÍAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO PROCURADORA Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS, URBANAS E INTEROCÉANICAS Y TESORERO MUNICIPAL, INTEGRANTES DEL CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ, OAXACA, LA CONTRALORIA SOCIAL MUNICIPAL Y POR LA OTRA PARTE EL COMITE DE OBRAS. RESPECTIVAMENTE.**

**UBICACIÓN :**

ESTADO : (20) OAXACA  
 REGIÓN : (03) ISTMO  
 DISTRITO : (028) TEHUANTEPEC  
 MUNICIPIO : (079) SALINA CRUZ  
 LOCALIDAD : (001) SALINA CRUZ  
 UBICACIÓN : **COLONIA SAN PABLO SUR, SECTOR 1 "ASTA BANDERA"**

**DATOS GENERALES**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33; FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF).

RUBRO: **0113 DRENAJE Y LETRINAS**  
 OFICIO DE AUTORIZACIÓN: **MSC/079/R33-FIII/OF-AUT/002/2022 DE FECHA 25 DE MAYO DEL 2022**  
 OFICIO DE NOTIFICACIÓN: **MSC/079/R33-FIII/OF-AUT/002/2022 PARTIDA PRESUPUESTAL: 6000-6100-614-6142**

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO CON 84.50 M2 DE TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, 169.08 ML DE CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE DE 12" DIAM. EN PAVIMENTO HIDRAULICO, 52.75 M2 DE RUPTURA CON MEDIOS MECANICOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'C=250 KG/CM2, 1.20 M3 DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO CON ROMPEDORA ELECTRICA, 169.08 M3 DE EXCAVACION CON MAQUINARIA DE CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 M, 106.54 M2 DE COLOCACION DE CAMA DE ARENA PARA APOYAR TUBERIAS, 106.54 ML DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO PARED ESTRUCTURADA DE 30 CMS. (300 MM) DE DIAMETRO, 50.72 M3 DE ACOSTILLADO DE TUBERIA CON MATERIAL DE BANCO LIBRE DE ROCAS, 33.81 M3 DE RELLENO CRIVADO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, 202.89 M3 DE RELLENO CON MATERIAL MEJORADO APISONADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON AGUA EN CAPAS DE 0.20 M DE ESPESOR CON APISONADOR MECANICO DE MOTOR DE DOS TIEMPOS (BAILARINA), 16.50 M3 DE ACARREO PRIMER KILÓMETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EN CAMION VOLTEO INCLUYENDO CARGA Y DESCARGA A MANO, 84.54 M2 DE LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, 52.75 M2 DE REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR F'C=250 KG/CM2, 2.91 M3 DE CONCRETO EN CIMENTACIÓN, HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, 23.60 M2 DE CIMBRA EN FRONTERAS DE CIMENTACION, ACABADO COMÚN, 12 ML DE ENCOFRADO DE TUBERIA (PEAD) DE 12" MEDIDA EXTERIOR ENCOF. DE 40 X 40 DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2., INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-6-10-10 Y EST. DE REF. DE VAR. 3/8" A CADA 50 CM MATERIAL Y MANO DE OBRA.

SUB CLASIFICACION:	DRENAJE SANITARIO	RUBRO DE GASTOS ART. 33LCF:	DRE: DRENAJE Y LETRINAS
MODALIDAD DE PROYECTO:	REHABILITACION	INCIDENCIA DEL PROYECTO:	DIR: DIRECTA
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	Nº DE CONTRATO:	MSC/079/R33-FISMDF/002-2022
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	27 DE JUNIO DE 2022	FECHA PROG. DE TERMINO:	26 DE JULIO DE 2022
FECHA DE INICIO REAL:	27 DE JUNIO DE 2022	FECHA DE CONCLUSIÓN:	26 DE JULIO DE 2022
METAS ALCANZADAS:	106.54 ML	BENEFICIARIOS:	132 HABITANTES

S/N Barrio Cantarranas C. P. 70680 Salina Cruz, Oaxaca.



ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$472,383.35	\$472,383.35	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$472,383.35</b>	<b>\$472,383.35</b>	<b>\$0.00</b>

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

**LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO PROGRAMADO SIN CONTRATIEMPOS.**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 14:17 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ, OAXACA  
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

C. DANIEL MENDEZ SOSA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, TEHUANTEPEC, OAXACA  
2022-2024

C. CIBELES CHINÁS DE LA CRUZ  
SÍNDICO PROCURADORA Y  
HACENDARIA  
2022-2024

C. SANTIAGO PEREZ DIAZ  
REGIDOR DE HACIENDA

REGIDURÍA  
DE HACIENDA  
Mpio. Salina Cruz,  
Dpto. Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2024

C. ADELA MORENO MENDOZA  
REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS  
E INTEROCEANICAS  
Mpio. Salina Cruz,  
Dpto. Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2024

C. LUIS LOPEZ YASQUEZ  
TESORERO MUNICIPAL

S/N Barrio Cantarranas C. P. 70680 Salina Cruz, Oaxaca.





RECIBE LA OBRA  
COMITÉ DE OBRAS

  
C. LUIS ENRIQUE LÓPEZ ROJAS  
PRESIDENTE DEL COMITÉ:

  
C. JESUS SOSA RAMIREZ  
SECRETARIO DEL COMITÉ:

  
C. ADALICIA GÁLLEGOS ALCÁNTARA  
TESORERO DEL COMITÉ:

  
C. JAIR CRUZ ARTEAGA  
VOCAL 1

  
C. HORTENCIA TADEO MARTÍNEZ  
VOCAL 2

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SINDICATURA  
DE PROCURACIÓN  
Y HACENDARIA  
Mpio. Salina Cruz,  
Dtto. Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2024

  
C. FERNANDO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE  
CONTRALORIA SOCIAL

Vo.Bo

  
C. ELINET LORENA VILLALOBOS ZÁRATE  
SECRETARIA DEL COMITÉ DE  
CONTRALORIA SOCIAL

  
C. DANIEL DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ  
VOCAL DEL COMITÉ DE  
CONTRALORIA SOCIAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
REGISTRARIA  
DE HACIENDA  
Mpio. Salina Cruz,  
Dtto. Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2024

S/N Barrio Cantarranas C.P. 70680 Salina Cruz, Oaxaca.