



**ARQ. ANTONIO HERNANDEZ LIMA**  
 Calzada Manuel Ruiz 128. Int. 9. Col. Reforma. Oaxaca de Juarez, Oaxaca. 68050

Tel. 951 50 2 50 62

Cel. 951 135 25 62

correo electronico: ahl\_mx18@yahoo.com.mx

R.F.C. HELA710126UQ1

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**EJERCICIO 2022**

EN LA AGENCIA DE BOCA DEL RIO, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ; DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 18:15 HRS. DEL DIA 13 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, REUNIDOS EN LA AGENCIA BOCA DEL RIO, SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA: **AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACION EN LA CALLE LAZARO CARDENAS** LOS C. DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCEÁNICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y EL C. ANTONIO HERNANDEZ LIMA, PERSONA FISICA, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA "AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA CALLE LAZARO CARDENAS.



**SINDICATURA DE PROCURACIÓN Y HACENDARIA**  
 Mpio. Salina Cruz,  
 Dtto. Tehuantepec,  
 Oax.  
 2022-2024

**UBICACIÓN :**  
**ESTADO :** (20) OAXACA  
**REGIÓN :** (03) ISTMO  
**DISTRITO :** (028) TEHUANTEPEC  
**MUNICIPIO :** (079) SALINA CRUZ  
**LOCALIDAD :** (002)BOCA DEL RIO  
**UBICACIÓN:** CALLE LAZARO CARDENAS

**DATOS GENERALES**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

**No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN:** MSC/079/R33-FIII/OF-AUT/005/2022 **FECHA:** 10-JUNIO-2022

**No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN:** MSC/079/R33-FIII/OF-AUT/005/2022

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACION CON TRAZO Y LOCALIZACION, EXCAVACION DE 10 PIEZAS DE CEPAS PARA POSTES Y RETENIDAS, SUMINISTRO, PARADO, PLOMEADO Y APISONADO DE 8 POSTES DE CONCRETO REFORZADO PCR-12-750, 2 POSTES DE CONCRETO REFORZADO PCR-9-500, TRASPORTE DE 10 PIEZAS DE POSTES AL SITIO DE LA OBRA, TRASPORTE DE 3 TON. DE HERRAJE Y CONDUCTORES AL SITIO DE LA OBRA, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE 1 ESTR. MEDIA TENSIO TIPO VR20, 1 ESTR. DE MEDIA TENSION TIPO VA20, SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION TIPO VS20, 4 ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION TIPO VS20, SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 DISPOSITIVOS EN BAJA TENSION 1P3, 1 ESTRUCTURA DE BAJA TENSION TIPO 1R3, 1 ESTR. DE BAJA TENSION TIPO 1R1, 3 ESTR. DE BAJA TENSION TIPO 1R1-1R3, SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 PIEZAS DE RETENIDAS TIPO RSA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 RETENIDAS READ, 1 DE RETENIDA RVP, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 75.00 ML DE CABLE ACSR 1/0, SUMINISTRO, TENDIDO, EMPALMADO, TENSIONADO, ENCLEMADO Y CERRAR PUENTES DE 280.00 ML DE CABLE CONDUCTOR 2F-2H AAC 3/0 EN LINEA DE MEDIA TENSION NEUTRO CORRIDO, 257 ML DE CABLE CONDUCTOR 2F-3H AAC 1/0-2 EN LINEA DE BAJA TENSION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 TRANSFORMADOR TDA210-13200-120/240, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 PIEZAS DE CORTACIRCUITOS FUSIBLES 15 KV, 3 PIEZAS SISTEMA DE TIERRA 1K, 2 PIEZAS DE SISTEMA DE TIERRA Y 1 PAGO DE APROVECHAMIENTO Y VALIDACION DE PROYECTO Y SUMINSITRO Y COLOCACION DE 6 LUMINARIAS TIPO STREET LIGHT Y 100W 90/240V C/FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO.

**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
 Mpio. Salina Cruz,  
 Dtto. Tehuantepec,  
 Oax.  
 2022-2024

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 Mpio. Salina Cruz,  
 Dtto. Tehuantepec,  
 Oax.  
 2022-2024

<b>SUB-CLASIFICACIÓN</b>	ELECTRIFICACION		
<b>MODALIDAD DE PROYECTO</b>	AMPLIACION	<b>INCIDENCIA DEL PROYECTO:</b>	DIR: DIRECTA
<b>MODALIDAD DE EJECUCIÓN</b>	CONTRATO	<b>RUBRO DE GASTO ART.33 LCF</b>	ELE: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
<b>CONTRATO No:</b>	MSC/079/R33-FISMDF/005-2022	<b>FECHA DE CONTRATO:</b>	11 DE AGOSTO DE 2022
<b>FECHA PROGRAMADA DE INICIO</b>	13 DE JULIO DEL 2022	<b>FECHA PROGRAMADA DE TERMINO</b>	11 DE AGOSTO DEL 2022
<b>FECHA DE INICIO REAL:</b>	13 DE JULIO DEL 2022	<b>FECHA DE CONCLUSIÓN</b>	11 DE GOSTO DEL 2022
<b>METAS ALCANZADAS</b>	10 POSTES	<b>BENEFICIARIOS</b>	99 HABITANTES

*Ing. Antonio León Noyola*  
 R.F.C. LENA 751229 HX8  
 Ingeniero Civil y Director  
 Responsable de Obra.  
 Ced. Prof. 6180448  
 DRO. No. A-3246 J

**REGIDURÍA DE HACIENDA**  
 Mpio. Salina Cruz,  
 Dtto. Tehuantepec,  
 Oax.  
 2022-2024





ARQ. ANTONIO HERNANDEZ LIMA  
Calzada Manuel Ruíz 128. Int. 9. Col. Reforma. Oaxaca de Juarez, Oaxaca. 68050

Tel. 951 50 2 50 62

Cel. 951 135 25 62

correo electronico: ahl\_mx18@yahoo.com.mx

R.F.C. HELA710126UQ1

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
EJERCICIO 2022**

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	
RAMO 33 FONDO III	\$ 538,977.88	\$ 538,977.88	\$	-
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$	-
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$	-
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$	-
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$	-
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$	-
OTROS	\$ -	\$ -	\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 538,977.88</b>	<b>\$ 538,977.88</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 19:20 HRS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:**

**DATOS DE LA EMPRESA**

NOMBRE DE LA EMPRESA: ANTONIO HERNANDEZ LIMA  
RESPONSABLE: C. ANTONIO HERNANDEZ LIMA  
CARGO: PERSONA FISICA  
R.F.C.: HELA710126UQ1  
IDENTIFICACIÓN FOLIO INE: 1719000990475  
DIRECCIÓN: MANUEL RUIZ No 128 INT. 9 COL. REFORMA, OAXACA, C.P. 68050

**HERLIM**  
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

ANTONIO HERNANDEZ  
C. ANTONIO HERNANDEZ LIMA  
MANUEL RUIZ No 128 INT. 9  
COL. REFORMA OAXACA  
C.P. 68050

ANTONIO HERNANDEZ LIMA

**CONTRATISTA**

Ing. Antonio León Noyola

R.F.C. LENA 751229 FX8

Ingeniero Civil y Director  
Responsable de Obra.

Ced. Prof. 6180448

D.R.O. No. A-3246 I-

C. ANTONIO LEON NOYOLA

D.R.O. DEL CONTRATISTA

CED. PROF. 6180448 CLASIFICACION A-3246-I

**RECIBE LA OBRA**

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ  
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA

PRESIDENTE MUNICIPAL  
RESIDENCIA MUNICIPAL  
Mpio. Salina Cruz,  
Dto. Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2024  
C. DANIEL MENDEZ SOSA

SINDICO PROCURADORA Y  
HACENDARIA  
PROCURACIÓN  
Y HACENDARIA  
Mpio. Salina Cruz,  
Dto. Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2024  
C. CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ

REGIDOR DE HACIENDA  
AUDITORIA  
DE HACIENDA  
Mpio. Salina Cruz,  
Dto. Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2024  
C. SANTIAGO PÉREZ DÍAZ

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS LÓPEZ VÁSQUEZ

TESORERÍA  
MUNICIPAL  
Mpio. Salina Cruz,  
Dto. Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2024

REGIDORA DE OBRAS  
PUBLICAS, URBANAS E  
INTEROCÉANICAS

C. ADELA MORENO MENDOZA

REGIDORA DE OBRAS  
PUBLICAS, URBANAS E  
INTEROCÉANICAS  
Mpio. Salina Cruz,  
Dto. Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2024