



RANDYSEVI S.A DE C.V

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO 2022

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ; DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, REUNIDOS EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA: "REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO", LOS C. DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCÉANICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y EL C. LUCIO CARBAJAL REYES, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RANDYSEVI S.A. DE C.V., CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO".



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Salina Cruz,
Dpto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

Handwritten signature and date: 08/10/2022

UBICACIÓN :
ESTADO : (20) OAXACA
REGIÓN : (03) ISTMO
DISTRITO : (028) TEHUANTEPEC
MUNICIPIO : (079) SALINA CRUZ
LOCALIDAD : (001)SALINA CRUZ
UBICACIÓN: CALLE PRIMERO DE MAYO, COLONIA 5 DE FEBRERO
DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: MSC/079/R33-FIII/OF-AUT/015/2022 FECHA: 23-JULIO-2022
No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN: MSC/079/R33-FIII/OF-AUT/015/2022

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 1.22 X 2.44 M A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA LISA CALIBRE 18, ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 2" X 1/4" PARA MARCO Y REFORZADO CON ÁNGULOS DE 1 1/2" X 3/16"; 107.68 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL; 274.48 M2 DE CORTE CON CORTADORA DE DISCO ABRASIVO EN PAVIMENTO DE CONCRETO; 107.68 M2 DE DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CM DE ESPESOR CON ROMPEDORA ELÉCTRICA; 21 M3/KM DE ACARREO EN CAMIÓN A 1ER.KM DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES, VOLUMEN SUELTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO; 90.30 M3/KM DE ACARREO EN CAMIÓN A KM SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES, VOLUMEN SUELTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO; 105.61 M3 DE EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL SECO TIPO II; 8.61 M3 CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERÍA, COMPACTADA CON PISÓN MANUAL; 16.29 M3 DE ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON ARENA GRUESA, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO; 64.63 M3 DE RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA); 36.92 M3 DE ACARREO EN CAMIÓN A 1ER.KM DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, ARENA, GRAVA Y CASCAJO, VOLUMEN SUELTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO; 158.76 M3 DE ACARREO EN CAMIÓN A KM SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, ARENA, GRAVA, CASCAJO, VOLUMEN SUELTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO; 116.31 M DE TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA CON ESTACIÓN TOTAL PARA IDENTIFICAR LOS NIVELES, SUPERVISAR LA PENDIENTE Y TRAYECTORIA DE LA TUBERÍA DURANTE SU COLOCACIÓN E INSTALACIÓN; 116.31 ML DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 204 MM. (8") DE DIÁMETRO, DE DOBLE PARED (TIPO S O B) CON EMPAQUE DE MATERIAL ELASTOMÉRICO; CUENTA CON CAMPANA BICAPA REFORZADA COEXTRUIDA AL CUERPO DEL TUBO, JUNTA HERMÉTICA, UNIÓN ESPIGA-CAMPANA, CORRUGAS REFORZADAS DE DOBLE ARCO Y PARED INTERIOR DE ALTO CONTRASTE COLOR NARANJA; 7 PZA DE POZO DE VISITA CÓNICO CON BASE DE 120 Y BOCA DE 60 CM, CON 2.25 M DE PROFUNDIDAD; 18 TOMAS DE CONEXIÓN SANITARIA DE DESCARGA DOMICILIARIA EXISTENTE A TUBERÍA NUEVA DE DRENAJE DE TUBERÍA PEAD ALCANTARILLADO SANITARIO DE 4" HASTA 2.00 M DE DISTANCIA A LA TUBERÍA NUEVA, EXCAVACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN, CORTE CON DISCO DE PAVIMENTO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR, BOTA DE INSERCIÓN RECTA DE 4"; 1 PZA DE INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA DE 30 CM (12") DE DIÁMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE; 104.18 M2 DE PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE FC=250 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM. (3/4"), FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10; 1.96 ML DE JUNTA INDUCIDA EN PAVIMENTOS, CORTE CON MÁQUINA DE 2.5 CM DE PROFUNDIDAD, LIMPIEZA DE LA JUNTA CON AIRE A PRESIÓN O MANUALMENTE, INTRODUCCIÓN DE CORDÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 3/8" Y APLICACIÓN DE SELLADOR DE POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO COLOR GRIS; 7 PZA DE ESCALERA CONFORMADA POR 3 ESCALONES, ANCHO DE 0.80 M, COLADO CON CONCRETO FC=200KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", REVENIMIENTO DE 10 CM, ACABADO RAYADO EN SENTIDO PERPENDICULAR AL TRÁNSITO PEATONAL, HUELLO DE HASTA 35 CM Y DE HASTA 17 CM DE PERALTE Y 107.35 M2 DE LIMPIEZA GENERAL EN PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y REDES, PRECISAMENTE A LA ENTREGA DE LA OBRA



TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Salina Cruz,
Dpto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

Table with 4 columns: SUB-CLASIFICACIÓN, MODALIDAD DE PROYECTO, MODALIDAD DE EJECUCIÓN, CONTRATO No., FECHA PROGRAMADA DE INICIO, FECHA DE INICIO REAL, METAS ALCANZADAS, DRENAJE SANITARIO, REHABILITACIÓN, INCIDENCIA DEL PROYECTO: DIR: DIRECTA, RUBRO DE GASTO ART.33 LCF, DRE: DRENAJE Y LETRINA, MSC/079/R33-FISMDF/015-2022, FECHA DE CONTRATO: 18 DE AGOSTO DE 2022, FECHA PROGRAMADA DE TERMINO, 05 DE OCTUBRE DEL 2022, FECHA DE CONCLUSIÓN, 05 DE OCTUBRE DEL 2022, 116.31 ML, BENEFICIARIOS, 165 HABITANTES

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a signature and the date 08/10/2022.

TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
Xaquetya No 101. Alamos IVO 68036 Oaxaca, Oax. Teléfonos 958 131 7841

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Salina Cruz,
Dpto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

SINDICATO DE PROCURADORA Y HACENDARIA
Mpio. Salina Cruz,
Dpto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCÉANICAS
Mpio. Salina Cruz,
Dpto. Tehuantepec,
Oax.







RANDYSEVI S.A. DE C.V.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO 2022

Table with 4 columns: APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS, IMPORTE AUTORIZADO, IMPORTE EJERCIDO, SALDO. Rows include RAMO 33 FONDO III, RAMO 33 FONDO IV, RAMO 28, APORTACIÓN ESTATAL, BENEFICIARIOS, APORTACION FEDERAL, OTROS, and a TOTAL row.

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:
LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:15 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA: TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RANDYSEVI S.A. DE C.V.
RESPONSABLE: C. LUCIO CARBAJAL REYES
CARGO: ADMINISTRADOR UNICO
R.F.C.: TPC140901L26
IDENTIFICACION: 0941004951841
DIRECCION: CALLE XAQUIEYA N° 101 COLONIA ALAMOS IVO, OAXACA DE JUAREZ OAXACA C.P. 68036.
R.F.C.: 7041831006624
CONTRATISTA: Calle Manzanillo No. 28 Barrio Nuevo Salina Cruz Oaxaca C.P. 70660.
CEL. 973333725
ING. EDGAR JOSE VELASQUEZ
D.R.O. DEL CONTRATISTA
CED. PROF. 6286506 CLASIFICACION 2319-1-"A"



RECIBE LA OBRA
POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. DR. DANIEL MENDEZ SOSA
2022-2024

SINDICO PROCUROTORA
C. HACENDARIA
C. CIBELES CHINAS DE LA CRUZ
Dpto. Tehuantepec, Oax.
2022-2024

REGIDOR DE HACIENDA
C. SANTIAGO PÉREZ DÍAZ
2022-2024

TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS LOPEZ VÁSQUEZ
2022-2024

REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS, URBANAS E INTEROCÉNICAS
C. ADELA MORENO MENDOZA
2022-2024

TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
Xaquiyea No 101, Alamos IVO 68036 Oaxaca, Oax. Telefonos 958 131 7841
Dpto. Tehuantepec, Oax.
2022-2024

