



ARGENI CORTEZ FRANCO
ARQUITECTO
R.F.C. COFAB31108P57
CEL.971 131 39 64



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO 2022**

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ; DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 17:05 HRS. DEL DIA 19 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, REUNIDOS EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA SALVADOR ALLENDE Y CALLE BENITO JUÁREZ LOS CC. DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCEÁNICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y EL C. ARGENI CORTEZ FRANCO, EN SU CARACTER DE PERSONA FISICA Y CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA SALVADOR ALLENDE Y CALLE BENITO JUÁREZ".

UBICACIÓN :
ESTADO : (20) OAXACA
REGIÓN : (03) ISTMO
DISTRITO : (028) TEHUANTEPEC
MUNICIPIO : (079) SALINA CRUZ
LOCALIDAD : (001)SALINA CRUZ
UBICACIÓN : CALLE BENITO JUÁREZ, COLONIA DEPORTIVA SUR

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: MSC/079/R33-FIII/OF-AUT/014/2022 **FECHA:** 22-JULIO-2022

No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN: MSC/079/R33-FIII/OF-AUT/014/2022

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON 1 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 1.22 X 2.44 M A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA LISA CALIBRE 18, ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 2" X 1/4" PARA MARCO Y REFORZADO CON ÁNGULOS DE 1 1/2" X 3/16"; 999.00 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE CAMINOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS; 2 PZA DE RENOVILACIÓN DE BROCAL PARA POZO DE VISITA CON RECUPERACIÓN; 263.66 M3 DE CORTE DE TERRENO A MÁQUINA EN MATERIAL CLASE "B"; 945.00M2 DE COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN MATERIAL "A" DE 20 CM DE ESPESOR AL 90% PROCTOR EN ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES; 165.75 M3 DE TERRAPLÉN CONSTRUIDO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO AL 95 % DE SU PVSM.; 390.15 M3 DE ACARREO EN CAMIÓN A 1ER. KM DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, ARENA, GRAVA Y CASCAJO VOLUMEN SUELTO CAMINO PLANO PAVIMENTADO; 1,950.75 M3/KM DE ACARREO EN CAMIÓN A KM. SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, ARENA, GRAVA Y CASCAJO, VOLUMEN SUELTO, CAMINO PLANO PAVIMENTADO; 1 PZA DE REGISTRO SANITARIO EN BANQUETA DE 40 X 60 X 100 CM, CON PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, MURO DE BLOCK PESADO DE 15X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA DE PROPORCIÓN 1:3 APLANADO APARENTE PULIDO EN EL INTERIOR, TAPA DE 7.5 CM DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, MARCO DE LI 76 X 5 Y CONTRAMARCO DE LI 89 X 5, ANCLAS DE SOLERA DE 6 X 25 X 75 CM @ 40 CM, AGARRADERA DE 15 X15 CM A BASE DE REDONDO DE ACERO DE 19 MM; 945.00 M2 DE PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C=250 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM. (3/4"), FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO RAYADO CON VOLTEADOR EN EL PERÍMETRO, PIEDRAS EN 3 X 3 M COMO MÁXIMO; 36.45 M3 DE EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL SECO TIPO II; 21.60 M3 DE RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL INERTE (TEPETATE), COMPACTADO CON BAILARINA 270.00 ML DE GUARNICIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 CM DE CORONA X 20 CM DE BASE X 40 CM DE ALTURA ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") DE DIÁMETRO Y ESTRIBOS DEL NO. 2 (1/4") DE DIÁMETRO @ 40 CM DE SEPARACIÓN; 231.00 M DE JUNTA INDUCIDA EN PAVIMENTOS, CORTE CON MÁQUINA DE 2.5 CM DE PROFUNDIDAD, LIMPIEZA DE LA JUNTA CON AIRE A PRESIÓN O MANUALMENTE, INTRODUCCIÓN DE CORDÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 3/8" Y SELLADOR DE POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO COLOR GRIS; 270 ML DE PINTURA COLOR AMARILLO TIPO TRÁFICO BASE AGUA DE ALTO DESEMPEÑO, EN GUARNICIONES; 999.00 M2 DE LIMPIEZA GENERAL EN PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y REDES, PREVIA A LA ENTREGA DE LA OBRA, CONSTRUCCIÓN DE 1 PIEZA DE DENTELLÓN PERIMETRAL DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 CM DE ANCHO X 30 CM DE ALTURA Y 7 CM DE LONGITUD ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3(3/8") DE DIÁMETRO Y ESTRIBO DEL NO. 2 (1/4") DE DIÁMETRO @40 CM DE SEPARACIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, VIRBADO, MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO, EQUIPO MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.




SUB-CLASIFICACIÓN	PAVIMENTACION		
MODALIDAD DE PROYECTO	CONSTRUCCION	INCIDENCIA DEL PROYECTO:	COM: COMPLEMENTARIA
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO	RUBRO DE GASTO ART.33 LCF	URB: URBANIZACION
CONTRATO No:	MSC/079/R33-FISMDF/014-2022	FECHA DE CONTRATO:	18 DE AGOSTO DE 2022
FECHA PROGRAMADA DE INICIO	19 DE AGOSTO DE 2022	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO	17 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO REAL:	19 DE AGOSTO DE 2022	FECHA DE CONCLUSIÓN	17 DE SEPTIEMBRE DE 2022
METAS ALCANZADAS	945.00 M2	BENEFICIARIOS	132 HABITANTES

DIRECCIÓN
CALLE HECTOR VELAZQUEZ 5/N
COLONIAN 22 DE FEBRERO
HCA. CD. JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAX.

CONSTRUCCIONES
"CAVVA"

R.F.C. COFAB31108P57
Cel. 971 131 39 64

Héctor Velázquez s/r
Col. 22 de Febrero
Juchitán, Oax.





ARGENI CORTEZ FRANCO
ARQUITECTO
R.F.C. COFA831108P57
CEL.971 131 39 64

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO 2022

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	
RAMO 33 FONDO III	\$ 1,231,130.12	\$ 1,231,130.12	\$	-
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$	-
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$	-
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$	-
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$	-
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$	-
OTROS	\$ -	\$ -	\$	-
TOTAL	\$ 1,231,130.12	\$ 1,231,130.12	\$	-

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:
LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 18:32 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA: ARGENI CORTEZ FRANCO
RESPONSABLE: ARGENI CORTEZ FRANCO
CARGO: PERSONA FISICA
R.F.C.: COFA831108P57
IDENTIFICACION FOLIO IFE: 0672020650877
DIRECCIÓN: R.F.C. COFA831108P57
CALLE HECTOR VELAZQUEZ S/N, COLONIA 22 DE FEBRERO JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAX.
Col. 971 131 39 64
Héctor Velázquez s/n
Col. 22 de Febrero
Juchitán, Oax.
C. ARGENI CORTEZ FRANCO
PERSONA FISICA

EDGAR JOSE VELASQUEZ
INGENIERO CIVIL Y DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
Ced. Prof. 6286506 D.R.O. A 2319-7
CALLE MARIQUILLO No. 30 Barrio Nuevo
Salina Cruz, Oaxaca, C.P. 70660.
Tel: 971 131 39 64 y edgar@velasquez1.com
CONTRATISTA
C. EDGAR JOSE VELASQUEZ
D.R.O. DEL CONTRATISTA
CED. PROF. 6286506 CLASIFICACION A-2319-I

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. DANIEL MENDEZ SOSA
2022-2024

SINDICO PROCURADORA Y
HACENDARIA
C. CIBELES CHINÁS DE LA CRUZ
2022-2024

REGIDOR DE HACIENDA
REGIDURÍA DE HACIENDA
C. SANTIAGO PÉREZ DÍAZ
Oax.
2022-2024

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS LÓPEZ VÁSQUEZ

REGIDORA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANAS E
INTEROCEANICAS

C. ADELA MORENO MENDOZA

Oax. DIRECCIÓN
CALLE HECTOR VELAZQUEZ S/N
COLONIA 22 DE FEBRERO
HCA. CD. JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAX.

Oax.
2022-2024