



ARQ. ANTONIO HERNANDEZ LIMA
Calzada Manuel Ruiz 128. Int. 9. Col. Reforma. Oaxaca de Juarez, Oaxaca. 68050

Tel. 951 50 2 50 62

Cel. 951 135 25 62

correo electronico: ahl_mx18@yahoo.com.mx

R.F.C. HELA710126UQ1

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO 2022**

EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ; DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:13 HRS. DEL DIA 21 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, REUNIDOS EN LA COLONIA SATELITE, SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO" LOS CC. DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCEANICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y EL C. ANTONIO HERNANDEZ LIMA, EN SU CARACTER DE PERSONA FISICA, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO".

UBICACIÓN :

ESTADO : (20) OAXACA
REGIÓN : (03) ISTMO
DISTRITO : (028) TEHUANTEPEC
MUNICIPIO : (079) SALINA CRUZ
LOCALIDAD : (001) SALINA CRUZ
UBICACIÓN: CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, EN LA COLONIA SATELITE

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN:

LP/MSC/079/R33-FIII/OF-AUT/001/2022

FECHA: 28-MAYO-2022

No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN:

LP/MSC/079/R33-FIII/OF-AUT/001/2022

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CON 2,043.09M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRANSITO Y NIVEL, 2,043.09M2 DE DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO DE 0.00 A 10 CMS DE ESPESOR, 619.90 M3 CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II CON MOTOCONFORMADORA, 2,043.09 M2 DE AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL DE 10 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR DE 10 TON. AL 95% DE SU P.V.S.M., 613.40 M3 DE CONSTRUCCION DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 95% PROCTOR, 2,060.66 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS. DE F'C =250 KG/CM2, TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA, T.M.A1 1/2" CON UN REVENIMIENTO DE 10 + 2 CMS, TERMINADO RAYADO, CON PEINE METÁLICO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, CIMBRA METALICA FIJA, CORTES CON CORTADORA MECANICA Y DISCO DIAMANTE, CURADO CON MEMBRANA APLICADA CON ASPERSOR. SELLADO DE JUNTAS,, 465.60 ML DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO A DOS MANOS EN GUARNICIONES, 125.40 ML DE SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN FRANJAS PEATONALES COLOR AMARILLO TRÁFICO APLICADO CON MICROESFERA, PARA FORMACION DE MARIMBA CON UN ANCHO DE 1.00 MTS, 281.50 ML DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN LINEAS DE 10 CMS DE ESPESOR COLOR AMARILLO TRÁFICO APLICADO CON MICROESFERA, PARA DELIMITAR CARRILES, 6.48 M3 DE EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJA EN MATERIAL TIPO III, HASTA 2.00 MT DE PROFUNDIDAD, 6.48 M2 DE AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL FONDO DE EXCAVACION, 0.65 M3 DE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR Y 80 CM DE ANCHO PARA ASENTAR TUBERIA DE DRENAJE, 3.68 M3 DE ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA EN CAPAS DE 20 CMS, 12 ML DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC CORRUGADO SANITARIO DE 15", 1 PZA DE INTERCONEXION DE TUBERIA DE UN RANGO DE 8" A 24" (20 A 60 CMS.) DE DIAMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE, 1.30 M3 DE SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL MEJORADO CRIBADO CON MALLA DEL No 4, 3.24 M3 DE RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y 2,043.08 M2 DE LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO.RENIVELACION DE 6 PIEZAS DE BROCAL DE 60CM. TIPO PEAD PARA TRAFICO PESADO, INCLUYE TABICON PESADO, BROCAL HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, 60 ML DE RENIVELACION DE GUARNICION DE 7CM A 10 CM X 16CM DE ANCHO A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA, INCLUYE: VARILLAS DE 3/8 TAQUETEADA A MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.GUARNICION EXISTENTE, DEMOLICION, ELABORACION DE 26 ML DE BAQUETA DE 10 DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM HECHO EN OBRA, INCLUYE EXCAVACION AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO CON BAILARINA PARA RECIBIR CONCRETO. MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.



REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANAS E INTEROCEANICAS
Mpio. Salina Cruz,
Dto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

[Handwritten signature]

SUB-CLASIFICACIÓN

PAVIMENTACION

MODALIDAD DE PROYECTO

CONSTRUCCION

INCIDENCIA DEL PROYECTO:

COM: COMPLEMENTARIA

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

RUBRO DE GASTO ART.33 LCF

URB: URBANIZACION

CONTRATO No:

MSC/079/R33-FISMDF/010-2022

FECHA DE CONTRATO:

20 DE JULIO DE 2022

FECHA PROGRAMADA DE INICIO

21 DE JULIO DEL 2022

FECHA PROGRAMADA DE TERMINO

18 DE OCTUBRE DEL 2022

FECHA DE INICIO REAL:

21 DE JULIO DEL 2022

FECHA DE CONCLUSIÓN

18 DE OCTUBRE DEL 2022

METAS ALCANZADAS

2,060.66 M2

BENEFICIARIOS

198 HABITANTES



HERLIM
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

ANTONIO HERNANDEZ LIMA
MANUEL RUIZ No. 128 INT. 9
COL. REFORMA, OAXACA
C.P. 68050

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Salina Cruz,
Dto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024



REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Salina Cruz,
Dto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024



SÍNDICO PROCURADOR Y HACENDARIA
Mpio. Salina Cruz,
Dto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024



TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Salina Cruz,
Dto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024



ARQ. ANTONIO HERNANDEZ LIMA
 Calzada Manuel Ruiz 128. Int. 9. Col. Reforma. Oaxaca de Juarez, Oaxaca. 68050
 Tel. 951 50 2 50 62 Cel. 951 135 25 62
 correo electronico: ahl_mx18@yahoo.com.mx R.F.C. HELA710126U01

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 EJERCICIO 2022**

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	
RAMO 33 FONDO III	\$ 3,874,149.97	\$ 3,874,149.96	\$	-
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$	-
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$	-
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$	-
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$	-
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$	-
OTROS	\$ -	\$ -	\$	-
TOTAL	\$ 3,874,149.97	\$ 3,874,149.96	\$	0.01

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:
 LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:20 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA:	ANTONIO HERNANDEZ LIMA
RESPONSABLE	C. ANTONIO HERNANDEZ LIMA
CARGO	PERSONA FISICA
R.F.C.	HELA710126U01
IDENTIFICACION FOLIO IFE	1719000990475
DIRECCIÓN	CALZADA MANUEL RUIZ No 128 INT. 9 P.A. COL REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, OAX. C.P. 68050

CONTRATISTA

C. GUSTAVO EDUARDO FREY DIAZ
 D.R.O. DEL CONTRATISTA
 CED. PROF.459608 CLASIFICACION A-2956-I

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ
 DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA

HERLIM
 ANTONIO HERNANDEZ LIMA
 PERSONA FISICA
 ANTONIO HERNANDEZ LIMA
 MANUEL RUIZ No. 128 INT. 9
 COL. REFORMA, OAXACA
 C.P. 68050

PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. DANIEL MENDEZ SOSA
 2022-2024

TESORERO MUNICIPAL
 C. LUIS LOPEZ VASQUEZ
 2022-2024

TESORERÍA MUNICIPAL
 Mpio. Salina Cruz,
 Dto. Tehuantepec,
 Oax.
 2022-2024

**SINDICO PROCURADOR AY.
 HACENDARIO**
 C. CIBILES CHIÑAS DE LA CRUZ
 Oax.
 2022-2024

REGIDURÍA DE HACIENDA
 REGIDOR DE HACIENDA
 C. SANTIAGO PÉREZ DÍAZ
 Mpio. Salina Cruz,
 Dto. Tehuantepec,
 Oax.
 2022-2024

**REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS
 URBANAS E INTEROCEANICAS**
 C. ADELA MORENO MENDOZA

**REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 URBANAS E INTEROCEANICAS**
 Mpio. Salina Cruz,
 Dto. Tehuantepec,
 Oax.
 2022-2024

