



# GRUPO CORPORATIVO JUJUVA S.A. DE C.V.

R.F.C. GCJ1511267F2

Cel. 9711518620

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2022

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ; DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA SIENDO LAS 17:05 HRS. DEL DIA 25 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, REUNIDOS EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA: AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ANDADOR JOSÉ LUIS MAYORAL, LOS CC. DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCÉANICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y EL C. ROSA BELIA SANTIAGO SUAREZ, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DE LA EMPRESA GRUPO CORPORATIVO JUJUVA S.A. DE C.V. , CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ANDADOR JOSÉ LUIS MAYORAL"

**UBICACIÓN:**  
**ESTADO:** (20) OAXACA  
**REGIÓN:** (03) ISTMO  
**DISTRITO:** (028) TEHUANTEPEC  
**MUNICIPIO:** (079) SALINA CRUZ  
**LOCALIDAD:** (001) SALINA CRUZ  
**UBICACIÓN:** ANDADOR JOSÉ LUIS MAYORAL, COLONIA HUGO MAYORAL



### DATOS GENERALES

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

**No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN:** MSC/079/R33-FIII/OF-AUT/025/2022

**FECHA:** 23-SEPTIEMBRE-2022

**No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN:** MSC/079/R33-FIII/OF-AUT/025/2022

### DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON 1 PZA DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 1.22 X 2.44 M A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA LISA CALIBRE 18, PTR DE 1 1/2 X 1 1/2" CALIBRE 14 PARA MARCO Y PUNTALES, FIJADO AL TERRENO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2; 302.44 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE CAMINOS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL, EJES Y REFERENCIAS; 60.49 M3 DE CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II; 302.44 M2 DE COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENO NATURAL DE 20 CM DE ESPESOR EN ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES; 49.63 M3 DE SUB-BASE COMPACTADA EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM DE ESPESOR, CON TEPETATE DE BANCO, AL 95% PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR; 94.78 M3 DE ACARREO EN CAMIÓN A 1ER.KM DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, ARENA, GRAVA Y CASCAJO VOLUMEN SUELTO CAMINO PLANO PAVIMENTADO; 189.56 M3/KM DE ACARREO EN CAMIÓN A KM SUBSECUENTES MATERIAL PRODUCTO EXCAVACION, ARENA, GRAVA CASCAJO, VOLUMEN SUELTO, CAMINO PLANO PAVIMENTADO; 12.42 M3 DE EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "II" SECO ZONA "B" CEPAS HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD; 49.72 M2 DE COMPACTACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, CON PLACA VIBRATORIA MANUAL; 110.48 M DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C=200KG/CM2, 700 CM2 DE SECCIÓN (15 X 20 X 40 CM), RESISTENCIA NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO DE 19 MM, ACABADO APARENTE CON CIMBRA METÁLICA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE EN DESARROLLO DE GUARNICIÓN EXPUESTA A CADA 2.5 M DE DISTANCIA; 6.62 M3 DE RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA); 3.18 M3 DE RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN TIPO I Ó II, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO; 276.21 M2 DE PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C=250 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO DE 10 CM (+2.5CM DE TOLERANCIA), AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM (3/4"), FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 (INCLUYE SILLETA DE CONCRETO SIMPLE DE 9 CM DE ALTURA), ACABADO RAYADO CON PEINE METÁLICO Y VOLTEADOR EN EL PERÍMETRO EN SECCIONES DE HASTA 3 M COMO MÁXIMO; 110.48 ML DE PINTURA COLOR AMARILLO TIPO TRÁFICO BASE AGUA DE ALTO DESEMPEÑO, EN GUARNICIONES; 54.72 M DE JUNTA INDUCIDA EN PAVIMENTOS, CORTE CON MÁQUINA DE 2.5 CM DE PROFUNDIDAD, LIMPIEZA DE LA JUNTA CON AIRE A PRESIÓN O MANUALMENTE, INTRODUCCIÓN DE CORDÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 3/8" Y SELLADOR DE POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO COLOR GRIS (0.22 ML/M2 DE PAVIMENTO); 302.44 M2 DE LIMPIEZA GENERAL EN PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y REDES, PREVIA A LA ENTREGA DE LA OBRA.

<b>SUB-CLASIFICACIÓN</b>	PAVIMENTACION	<b>INCIDENCIA DEL PROYECTO:</b>	COM: COMPLEMENTARIA
<b>MODALIDAD DE PROYECTO</b>	AMPLIACIÓN	<b>RUBRO DE GASTO ART.33 LCF</b>	URB: URBANIZACION
<b>MODALIDAD DE EJECUCIÓN</b>	CONTRATO	<b>FECHA DE CONTRATO:</b>	17 DE OCTUBRE DE 2022
<b>CONTRATO No:</b>	MSC/079/R33-FISMDF/025-2022	<b>FECHA PROGRAMADA DE TERMINO</b>	18 DE NOVIEMBRE DEL 2022
<b>FECHA PROGRAMADA DE INICIO</b>	20 DE OCTUBRE DE 2022	<b>FECHA DE CONCLUSIÓN</b>	18 DE NOVIEMBRE DEL 2022
<b>FECHA DE INICIO REAL:</b>	20 DE OCTUBRE DE 2022	<b>BENEFICIARIOS</b>	1419 HABITANTES
<b>METAS ALCANZADAS</b>	276.21 M2		

Ing. Antonio León Hoyos

R.F.C. LEHA 951229 HYS  
Ingeniero Civil y Director  
Responsable de Obra.

Calle Prolongación Mazatlán N°5, Col. Héroes de Nacozari, C.P. 70600  
Salina Cruz, Oaxaca, México

Mpio. Salina Cruz,  
Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2024





**GRUPO CORPORATIVO JUJUVA S.A. DE C.V.**

**R.F.C. GCJ1511267F2**

**Cel. 9711518620**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
EJERCICIO 2022**

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	
RAMO 33 FONDO III	\$ 398,597.03	\$ 398,597.03	\$	-
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$	-
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$	-
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$	-
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$	-
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$	-
OTROS	\$ -	\$ -	\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 398,597.03</b>	<b>\$ 398,597.03</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

**LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN,

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 18:10 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA

**ENTREGA LA OBRA:**

**DATOS DE LA EMPRESA**

**NOMBRE DE LA EMPRESA:** GRUPO CORPORATIVO JUJUVA S.A DE C.V..  
**RESPONSABLE** C. ROSA BELIA SANTIAGO SUAREZ  
**CARGO:** REPRESENTANTE LEGAL  
**R.F.C.** GCJ1511267F2  
**IDENTIFICACIÓN FOLIO IFE** 0683070378773  
**CALLE PROLONGACION MAZATLAN NUM. 5 COLONIA HEROES DE NACÓZARI, SALINA CRUZ, OAXACA. C.P. 70600.**

**CONTRATISTA**

**Ing. Antonio León Noyola**  
**C.P. LENA 751229 FX8**  
**C. ING. ANTONIO LEÓN NOYOLA** Civil y Director  
**Responsable de Obra.**  
**D.R.O. DEL CONTRATISTA** Ced. Prof. 6180448  
**CED. PROF. 6180448 CLASIFICACION A-3246**  
**D.R.O. No. A-3246**



**RECIBE LA OBRA**

**POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ  
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA**

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**C. DANIEL MENDEZ SOSA**

**SINDICO PROCURADORA Y  
HACENDARIA**  
Mpio. Salina Cruz,  
Dpto. Tehuantepec  
Oax.

**C. CIBELES CHIÑAS DE LA ROSA**

**REGIDOR DE HACIENDA**

**C. SANTIAGO PÉREZ DÍAZ**

**TESORERO MUNICIPAL**

**C. LUIS LÓPEZ VÁSQUEZ**

**REGIDORA DE OBRAS  
PÚBLICAS, URBANAS E  
INTEROCEANICAS**

**C. ADELA MORENO  
MENDOZA**

**Calle Prolongación Mazatlán N°5, Col. Héroes de Nacozari, C.P. 70600  
Salina Cruz, Oaxaca, México**

