

dosconstr@hotmail.com  
PORFIRIO DIAZ No. 3  
COL. SAN PABLO  
SALINA CRUZ, OAXACA.

**GREHUGMARS.A.DEC.V.**  
CALLE HIDALGO No. 16—A, COLONIA SAN JACINFO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA. C.  
P. 6828 5  
R.F.C. GRE 090sos 92 TELF. OFIC.. 95 13 3 29 52 , TEL. CEL. 951 126 57 11 FAX. 951 133 29 52  
EMAIL. grehugmar@hotmail.com IMSS. 153-11233-10-9



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**EJERCICIO 2022**

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ; DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 17:05 HRS. DEL DIA 19 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, REUNIDOS EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y AVENIDA FERROCARRIL", LOS C.C. DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCEÁNICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y EL C.C. JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ MÉNDEZ, ADMINISTRADOR UNICO, DE LA EMPRESA GREHUGMAR S.A. DE C.V. , CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA -RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y AVENIDA FERROCARRIL".

**UBICACIÓN :**  
**ESTADO :** (20) OAXACA  
**REGIÓN :** (03) ISTMO  
**DISTRITO :** (028) TEHUANTEPEC  
**MUNICIPIO :** (079) SALINA CRUZ  
**LOCALIDAD :** (001) SALINA CRUZ  
**UBICACIÓN:** CALLE INDEPENDENCIA Y AVENIDA FERROCARRIL, COLONIA JESUS RASGADO  
**DATOS GENERALES**

**GREHUGMAR S.A. DE C.V.**  
R.F.C. GRE 090803 192  
CALLE HIDALGO No. 16-A  
COL. SAN JACINTO AMILPAS, C.P. 68285  
SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA  
grehugmar@hotmail.com  
TEL. OFIC. 951332952, CEL. 9511265711

**REGIDURIA DE HACIENDA**  
Mpio. Salina Cruz,  
Dpto. Tehuantepec  
Oax.  
2022-2024

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

**No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN:** MSC/079/R33-FIII/OF-AUT/019/2022 **FECHA:** 22-AGOSTO-2022  
**No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN:** MSC/079/R33-FIII/OF-AUT/019/2022

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**  
CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO CON 1 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 1.22 X 2.44 M A BASE DE LAMINA GALVANIZADA LISA CALIBRE 18; 957.16 M2 DE TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL; 376.51 M DE CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 2.5 CM; 431.00 M2 DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE HASTA 15 CM DE ESPESOR; 1 PZA DE DEMOLICION A MAQUINA DE POZO DE VISITA SIN RECUPERACION DE BROCAL HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD; 1,497.47 M3 DE EXCAVACION CON MAQUINARIA EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL SECO TIPO II; 108.20 M3 DE EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD; 20 METROS; 491.23 M3 ACARREO EN CARRETILLA A ESTACIONES SUBSECUENTES DE 20 M DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN; 1,031.70 M2 COMPACTACIÓN DE TERRENO CON COMPACTADOR MECÁNICO (BAILARINA); 45.99 M3 CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERÍA; 166.57 M3 RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CRIBADO PARA ACOSTILLADO DE LA TUBERÍA QUE PASE POR LA MALLA NO. 4, COMPACTADA A MANO EN CAPAS DE 20 CM.; 442.96 M3 DE RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA); 206.59 M3 RELLENO EN CEPAS COMPACTADO AL 90% DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO (P.V. S.M.) CON BAILARINA, EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO (TEPETATE); 1 PZA DE POZO DE VISITA CÓNICO CON BASE DE 120 Y BOCA DE 60 CM, CON 1.22 M DE PROFUNDIDAD; 1 PZA DE POZO DE VISITA CÓNICO CON BASE DE 120 Y BOCA DE 60 CM, CON 1.54 M DE PROFUNDIDAD; 17 PZA DE POZO DE VISITA CÓNICO CON BASE DE 120 Y BOCA DE 60 CM, CON 1.70 M DE PROFUNDIDAD; 1 PZA POZO DE VISITA CÓNICO CON BASE DE 120 Y BOCA DE 60 CM, CON 2.35 M DE PROFUNDIDAD; 468.42 M TUBERÍA CORRUGADA (PEAD) DE 304.8 MM. (12") DE DIÁMETRO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, DE DOBLE PARED (TIPO S O B) CON EMPAQUE DE MATERIAL ELASTOMÉRICO; 366.13 M TUBERÍA CORRUGADA (PEAD) DE 609.60 MM. (24") DE DIÁMETRO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, DE DOBLE PARED (TIPO S O B) CON EMPAQUE DE MATERIAL ELASTOMÉRICO; 40 TOMA DE CONEXIÓN SANITARIA DE DESCARGA DOMICILIARIA EXPUESTA EXISTENTE A TUBERÍA ENCOFRADA DE DRENAJE CON TUBERÍA PEAD PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 6" HASTA 2.00 M DE DISTANCIA A LA TUBERÍA NUEVA, BOTA DE INSERCIÓN RECTA DE 6"; 689.95 M2 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C=250 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO DE 10 CM (+-2.5CM DE TOLERANCIA), AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM (3/4"), REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10; 110.60 M ENCOFRADO DE TUBERIA PEAD DE 24" DE DIÁMETRO, EN UNA SECCIÓN DE 80X90 CM, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EN EL PERÍMETRO, COLADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 200 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, T.M.A. =19 MM, CIMBRADO COMUN.

<b>SUB-CLASIFICACIÓN</b>	DRENAJE SANITARIO	<b>INCIDENCIA DEL PROYECTO:</b>	DIR: DIRECTA
<b>MODALIDAD DE PROYECTO</b>	CONSTRUCCION	<b>RUBRO DE GASTO ART.33 LCF</b>	DRE:DRENAJE Y LETRINAS
<b>MODALIDAD DE EJECUCIÓN</b>	CONTRATO	<b>FECHA DE CONTRATO:</b>	01 DE AGOSTO DE 2022
<b>CONTRATO No:</b>	MSC/079/R33-FISMDF/019-2022	<b>FECHA PROGRAMADA DE TERMINO</b>	14 DE DICIEMBRE DEL 2022
<b>FECHA PROGRAMADA DE INICIO</b>	26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	<b>FECHA DE CONCLUSIÓN</b>	09 DE DICIEMBRE DEL 2022
<b>FECHA DE INICIO REAL:</b>	26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	<b>BENEFICIARIOS</b>	660 HABITANTES
<b>METAS ALCANZADAS</b>	834.55 ML		

*[Handwritten signatures and stamps]*

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
Mpio. Salina Cruz,  
Dpto. Tehuantepec  
Oax.  
2022-2024



**GREHUGMAR S.A. DE C.V.**  
 CALLE HIDALGO No. 16—A, COLONIA SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA. C.  
 P. 6828 5  
 R.F.C. GRE 090sos 92 TELF. OFIC.. 95 13 3 29 52 , TEL. CEL. 951 126 57 11 FAX. 951 133 29 52  
 EMAIL. grehugmar@hotmail.com IMSS. 153-11233-10-9

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**EJERCICIO 2022**

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	
RAMO 33 FONDO III	\$ 3,159,501.16	\$ 3,159,501.16	\$	-
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$	-
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$	-
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$	-
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$	-
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$	-
OTROS	\$ -	\$ -	\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,159,501.16</b>	<b>\$ 3,159,501.16</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:  
 LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 18:18 HRS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:**

**DATOS DE LA EMPRESA**

NOMBRE DE LA EMPRESA: GREHUGMAR S.A. DE C.V.  
 RESPONSABLE: C. JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ MÉNDEZ  
 CARGO: ADMINISTRADOR UNICO  
 R.F.C.: GRE090803192.  
 IDENTIFICACIÓN FOLIO IFE: 0917053343488  
 DIRECCIÓN: CALLE HIDALGO NO. 16-A COLONIA SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA.  
 C.P. 68285.

**CONTRATISTA**  
**GREHUGMAR S.A. DE C.V.**  
 R.F.C. GRE 090803 192  
 CALLE HIDALGO No. 16-A  
 COL. SAN JACINTO AMILPAS, C.P. 68285  
 SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA  
 grehugmar@hotmail.com  
 TEL. OFIC. 951332952, CEL. 9511265711

C. JESÚS ARTURO FLORES MENDOZA.  
 D.R.O. DEL CONTRATISTA

C. JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ MÉNDEZ  
 ADMINISTRADOR UNICO

GREHUGMAR S.A. DE C.V.

PROF. 8305019 - CLASIFICACION A-2508-IE



**RECIBE LA OBRA**  
 POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ  
 DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA



**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
 C. DANIEL MENDEZ SOSA  
 Mpio. Salina Cruz,  
 Dto. Tehuantepec,  
 Oax.  
 2022-2024

**SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA**  
 C. GIBELES CHÍNAS  
 Mpio. Salina Cruz,  
 Dto. Tehuantepec,  
 Oax.  
 2022-2024

**REGIDOR DE HACIENDA**  
 C. SANTIAGO PÉREZ DÍAZ  
 Mpio. Salina Cruz,  
 Dto. Tehuantepec,  
 Oax.  
 2022-2024

**TESORERO MUNICIPAL**  
 C. LUIS LÓPEZ VÁSQUEZ  
 Mpio. Salina Cruz,  
 Dto. Tehuantepec,  
 Oax.  
 2022-2024

**REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS, URBANAS E INTEROCÉANICAS**  
 C. ADELA MORENO MENDOZA  
 Mpio. Salina Cruz,  
 Dto. Tehuantepec,  
 Oax.  
 2022-2024