

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO 2022**

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ; DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 16:04 HRS. DEL DÍA 19 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, REUNIDOS EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA: "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBA EN LA CALLE MÁXIMO RAMÓN ORTIZ Y PRIVADA 25 DE ABRIL", LOS CC. DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCÉANICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y EL CC. NANCY PILAR OLMEDO ALVAREZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA ELEKTRISCHE BAUHERREN S.A. DE C.V., CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MÁXIMO RAMÓN ORTIZ Y PRIVADA 25 DE ABRIL".

UBICACIÓN :
ESTADO : (20) OAXACA
REGIÓN : (03) ISTMO
DISTRITO : (028) TEHUANTEPEC
MUNICIPIO : (079) SALINA CRUZ
LOCALIDAD : (001)SALINA CRUZ
UBICACIÓN :

CALLE MÁXIMO RAMÓN ORTIZ Y PRIVADA 25 DE ABRIL, COLONIA ALBERTO BLASI VEGA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: MSC/079/R33-FIII/OF-AUT/030/2022 FECHA: 18 DE OCTUBRE DEL 2022

No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN: MSC/079/R33-FIII/OF-AUT/030/2022

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CON 1 PZA DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 1.22 X 2.44 M A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA LISA CALIBRE 18; 216.32 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DE TERRENO PARA IDENTIFICAR TRAYECTORIA DE CEPA PARA TUBERÍA; 216.32 M3 EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL SECO TIPO II; 21.64 M3 DE CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERÍA EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR COMPACTADA CON PISÓN DE MANO; 85 M3 DE RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN CRIBADO PARA ACOSTILLADO DE LA TUBERÍA QUE BASE POR LA MALLA NO. 4 (ABERTURA 4.76 MM), COMPACTADA CON PISÓN A MANO EN CAPAS DE 20 CM.; 108.17 M3 DE RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA); 23.15 M3 DE ACARREO EN CAMIÓN A 1ER. KM DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, ARENA, GRAVA Y CASCAJO VOLUMEN SUELTO CAMINO PLANO PAVIMENTADO; 231.50 M3 DE ACARREO EN CAMIÓN A KM SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, ARENA, GRAVA CASCAJO, VOLUMEN SUELTO, CAMINO PLANO PAVIMENTADO; 2 PZA DE VALVULA DE COMPUERTA 64 MM (2 1/2") VÁSTAGO FIJO CON VOLANTE DE FO. FO. BRIDADA NO.125 MCA. WALWORTH O SUPERIOR; 360.54 M TUBO DE PVC-HA HIDRÁULICO ANGER SI DE 64 MM (2 1/2") RD 26; 2 PZA DE EXTREMIDAD CAMPANA PVC-HA HIDRÁULICO ANGER SI DE 64 MM (2 1/2") RD 26; 2 PZA DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC-HA HIDRÁULICO ANGER SI DE 64 MM (2 1/2") RD 26; 3 PZA DE CODO PVC-HA HIDRÁULICO ANGER SI DE 90° X 64 MM (2 1/2") RD 26; 2 PZA DE TAPÓN CAMPANA DE PVC-HA HIDRÁULICO ANGER SI DE 64 MM (2 1/2") RD 26; 2 PZA DE TEE DE PVC-HA HIDRÁULICO ANGER SI DE 64 X 64 MM (2 1/2" X 2 1/2") RD 26; 1 PZA DE CRUZ DE PVC-HA HIDRÁULICO ANGER SI 64 MM (2 1/2"); 2 PZA DE CAJA DE VÁLVULAS TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 X 1.07 M (A X B X H), TAPA Y MARCO DE PEAD DE 50 X 50 CM CON LEYENDA DE "AGUA POTABLE"; 216.32 M2 LIMPIEZA GENERAL EN PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y REDES, PREVIA A LA ENTREGA DE LA OBRA.

SUB-CLASIFICACIÓN	RED O SISTEMA DE AGUA	INCIDENCIA DEL PROYECTO:	DIR: DIRECTA
MODALIDAD DE PROYECTO	AMPLIACIÓN	RUBRO DE GASTO ART.33 LCF	APO: AGUA POTABLE
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO	FECHA DE CONTRATO:	22 DE JULIO DE 2022
CONTRATO No:	MSC/079/R33-FISMDF/030-2022	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO	14 DE DICIEMBRE DE 2022.
FECHA PROGRAMADA DE INICIO	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	FECHA DE CONCLUSIÓN	14 DE DICIEMBRE DE 2022.
FECHA DE INICIO REAL:	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	BENEFICIARIOS	165 HABITANTES
MÉTAS ALCANZADAS	360.54 M		



elektrische01@gmail.co



CALZADA VALLEJO 1268 SUCONJUNTO F EDIFICIO 1 D 302, COL SANTA ROSA, GUSTAVO A MADERO, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 07620



(55) 4510-1238 y/o (55) 4766-6224

ELEKTRISCHE BAUHERREN S.A. DE C.V.

REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCÉANICAS Y TESORERO MUNICIPAL
Mpio. Salina Cruz, Dpto. Tehuantepec, Oax.
2022-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA
Mpio. Salina Cruz, Dpto. Tehuantepec, Oax.
2022-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Salina Cruz, Dpto. Tehuantepec, Oax.
2022-2024

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO 2022**

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	
RAMO 33 FONDO III	\$ 332,996.54	\$ 332,996.54	\$	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$	\$ -
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$	\$ -
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$	\$ -
TOTAL	\$ 332,996.54	\$ 332,996.54	\$	\$ -

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 17:15 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA: ELEKTRISCHE BAUHERREN S.A. DE C.V.
 RESPONSABLE: C. NANCY PILAR OLMEDO ALVAREZ
 CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO
 R.F.C.: EBA151209NN0
 IDENTIFICACIÓN/FOLIO IFE: 2095086798083
 DIRECCIÓN: CALZADA VALLEJO 1268, N° EXT. SUCONJUNTO F EDIFICIO 1, N° INT. D-302, COLONIA SANTA ROSA, DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO, CIUDAD DE MEXICO., C.P. 07620.
 S.A. DE C.V. ELÉCTRICOS CONSTRUCTORES

CONTRATISTA

C. NANCY PILAR OLMEDO ALVAREZ
 ADMINISTRADOR ÚNICO
 ELEKTRISCHE BAUHERREN S.A. DE C.V.

C. ARQ. OSWALDO TOSCANO SANTIAGO
 D.R.O. DEL CONTRATISTA
 CED. PROF. 10614279 CLASIFICACION B- 3262-A

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ
 DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA

PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. DANIEL MENDEZ SOSA
 2022-2024

SINDICO PROCURADORA Y
 HACENDARIA
 C. CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ
 2022-2024

REGIDOR DE HACIENDA
 C. SANTIAGO PÉREZ DÍAZ
 2022-2024

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS LÓPEZ VÁSQUEZ

REGIDORA DE OBRAS
 PUBLICAS, URBANAS E
 INTEROCEÁNICAS

C. ADELA MORENO-MENDOZA