



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO 2022**



EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ; DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 16:07 HRS. DEL DIA 25 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, REUNIDOS EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA:REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO", LOS CC. DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCEÁNICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y EL CC. EYMARD ISRAEL BERNAL HERNÁNDEZ, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DE LA EMPRESA SUNNY CHEPILL, S.A. DE C.V. , CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: "REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO".

UBICACIÓN :
ESTADO : (20) OAXACA
REGIÓN. : (03) ISTMO
DISTRITO : (028) TEHUANTEPEC
MUNICIPIO : (079) SALINA CRUZ
LOCALIDAD : (001)SALINA CRUZ
UBIGACIÓN: CALLE FRANCISCO I. MADERO, COLONIA FRANCISCO I. MADERO

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)
No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: MSC/079/R33-FIII/OF-AUT/017/2022 FECHA: 01-AGOSTO-2022
No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN: MSC/079/R33-FIII/OF-AUT/017/2022

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON 1 PZA DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 1.22 X 2.44 M A BASE DE LAMINA GALVANIZADA LISA CALIBRE 18, PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CALIBRE 14 PARA MARCO Y PUNTALES, FIJADO AL TERRENO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2; 302.44 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE CAMINOS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL, EJES Y REFERENCIAS; 60.49 M3 DE CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II; 302.44 M2 DE COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENO NATURAL DE 20 CM DE ESPESOR EN ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES; 49.63 M3 DE SUB-BASE COMPACTADA EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM DE ESPESOR, CON REPETA DE BANCO, AL 95% PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR; 94.78 M3 DE ACARREO EN CAMIÓN A 1ER.KM DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, ARENA, GRAVA CASCAJO VOLUMEN SUELTO CAMINO PLANO PAVIMENTADO; 189.56 M3/KM DE ACARREO EN CAMIÓN A KM SUBSECUENTES MATERIAL PRODUCTO EXCAVACION ARENA, GRAVA CASCAJO, VOLUMEN SUELTO, CAMINO PLANO PAVIMENTADO; 12.42 M3 DE EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "II" SECO ZONA "B" CEPAS HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD; 49.72 M2 DE COMPACTACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, CON PLACA VIBRATORIA MANUAL; 110.48 M DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C=200KG/CM2, 700 CM2 DE SECCIÓN (15 X 20 X 40 CM), RESISTENCIA NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO DE 19 MM, ACABADO APARENTE CON CIMBRA METÁLICA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE EN DESARROLLO DE GUARNICIÓN EXPUESTA A CADA 2.5 M DE DISTANCIA; 6.62 M3 DE RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA); 3.18 M3 DE RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN TIPO I Ó II, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO; 276.21 M2 DE PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C=250 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO DE 10 CM (+-2.5CM DE TOLERANCIA), AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM (3/4"), FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 (INCLUYE SILLETA DE CONCRETO SIMPLE DE 9 CM DE ALTURA), ACABADO RAYADO CON PEINE METÁLICO Y VOLTEADOR EN EL PERÍMETRO EN SECCIONES DE HASTA 3 M COMO MÁXIMO; 110.48 ML DE PINTURA COLOR AMARILLO TIPO TRÁFICO BASE AGUA DE ALTO DESEMPEÑO, EN GUARNICIONES; 54.72 M DE JUNTA INDUCIDA EN PAVIMENTOS, CORTE CON MÁQUINA DE 2.5 CM DE PROFUNDIDAD, LIMPIEZA DE LA JUNTA CON AIRE A PRESIÓN O MANUALMENTE, INTRODUCCIÓN DE CORDÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 3/8" Y SELLADOR DE POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO COLOR GRIS (0.22 ML/M2 DE PAVIMENTO); 302.44 M2 DE LIMPIEZA GENERAL EN PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y REDES, PREVIA A LA ENTREGA DE LA OBRA.

SUB-CLASIFICACIÓN	PAVIMENTACION	
MODALIDAD DE PROYECTO	REHABILITACION	INCIDENCIA DEL PROYECTO: COM: COMPLEMENTARIA
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO	URB: URBANIZACION
CONTRATO No:	MSC/079/R33-FISMDF/017-2022	17 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA PROGRAMADA DE INICIO	19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022
FECHA DE INICIO REAL:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	FECHA DE CONCLUSIÓN 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022
METAS ALCANZADAS	1,926.08 M2	1650 HABITANTES

DIRECCIÓN
Independencia #35 Col. T. de Viguera Oaxaca, Oax.
C.p. 68276
TELÉFONO OFNA. (951) 4274118 EMAIL
sunnychepill@outlook.com

**DE PROCURACIÓN
Y HACIENDA**

Mpio. Salina Cruz
Dpto. Tehuantepec
Oax.

REGIDORÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANAS E INTEROCEÁNICAS

2022-2024

IRIS MARLENE RAMÍREZ CORDOVA
AV. MANUEL MIL CAMACHO 205
COL. HIDALGO ORIENTE
SALINA CRUZ, OAXACA. C.P. 70610



TESORERÍA MUNICIPAL

Mpio. Salina Cruz
Dpto. Tehuantepec
Oax.
2022-2024



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO 2022**

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	
RAMO 33 FONDO III	\$ 2,897,449.91	\$ 2,897,449.91	\$ -	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 2,897,449.91	\$ 2,897,449.91	\$ -	\$ -

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 17:16 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA: SUNNY CHEPILL, S.A. DE C.V.
 RESPONSABLE: C. EYMARD ISRAEL BERNAL HERNÁNDEZ
 CARGO: A. DE C.V. ADMINISTRADOR ÚNICO
 C. SCE140920EV8
 DEPENDENCIA NO. 35
 IDENTIFICACION FOLIO IFE: 0616071388419
 DIRECCIÓN: OAXACA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, COL. TRINIDAD DE VIGUERA, C.P. 68276
 CALLE INDEPENDENCIA NUM. 35 COLONIA TRINIDAD DE VIGUERA OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. C.P. 68276.

[Signature]
 C. EYMARD ISRAEL BERNAL HERNANDEZ
 ADMINISTRADOR ÚNICO
 SUNNY CHEPILL, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

[Signature]
IRIS MARLENE RAMIREZ CORDOVA
 RFC: RAC1851016K67
 AV. MANUEL AVILA CAMACHO 205
 COL. HIDALGO VIGUERA
 SALINA CRUZ OAXACA C.P. 70610
 D.R.O. DEL CONTRATISTA
 CED. PROF. 6802284 CLASIFICACION A- 3223-A

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ
 DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA

[Signature]
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. DANIEL MENDEZ SOSA
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2022-2024

[Signature]
 SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA
 C. CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2022-2024

[Signature]
 REGIDOR DE HACIENDA
 C. SANTIAGO PÉREZ DÍAZ
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2022-2024

[Signature]
 TESORERO MUNICIPAL
 C. LUIS LÓPEZ MASQUEZ
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2022-2024

[Signature]
 REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS, URBANAS E INTEROCEANICAS
 C. ADELA MORENO MENDOZA
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2022-2024