



**GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V.**  
 AV. CENTRAL NORTE SUR 2 B UHAB RICARDO FLORES MAGON OAXACA,  
 DE JUAREZ OAXACA. C.P. 68025  
 RFC: GCC210308AV5

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 EJERCICIO 2022**

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ; DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 14:00 HRS. DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, REUNIDOS EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN PABLO Y 4 DE OCTUBRE", LOS CC. DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCEÁNICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y LA C. HUMBERTO EDMUNDO RAMOS MARTÍNEZ, EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V., CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN PABLO Y 4 DE OCTUBRE".

ESTADO DE OAXACA  
 MUNICIPIO DE SALINA CRUZ  
 DISTRITO DE TEHUANTEPEC  
 REGIDOR DE HACIENDA  
 C. Humberto Edmundo Ramos Martínez  
 2022-2024

**UBICACIÓN :**

**ESTADO :** (20) OAXACA  
**REGIÓN :** (03) ISTMO  
**DISTRITO :** (028) TEHUANTEPEC  
**MUNICIPIO :** (079) SALINA CRUZ  
**LOCALIDAD :** (001) SALINA CRUZ  
**UBICACIÓN :** CALLE SAN PABLO Y 4 DE OCTUBRE, COLONIA SAN PABLO SUF

**DATOS GENERALES**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

**No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN:** MSC/079/R33-FIII/OF-AUT/022/2022 **FECHA:** 23-SEPTIEMBRE-2022

**No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN:** MSC/079/R33-FIII/OF-AUT/022/2022

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO, 1 PZA LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 1.22 X 2.44 M A BASE DE LÁMINA GALV. LISA CALIBRE 18, PTR DE 1 1/2 X 1 1/2" CALIBRE 14 PARA MARCO Y PUNTALES, FIJADO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2; 138.38 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; 333.96 M DE CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO; 138.38 M2 DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CM DE ESPESOR; 162.45 M3 DE EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL SECO TIPO II; 138.38 M2 DE COMPACTACIÓN DE TERRENO CON COMPACTADOR MECÁNICO (BAILARINA); 11.53 M3 CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERÍA EN CAPAS DE 10 CM; 59.19 M3 DE RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN CRIBADO PARA ACOSTILLADO DE LA TUBERÍA; 31.81 M3 DE RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 90% PROCTOR; 23.09 M3 DE RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO AL 90% DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO (P.V.S.M.); 182.16 M3 ACARREO EN CAMIÓN A 1ER. KM EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO; 910.80 M3 DE ACARREO EN CAMIÓN A KM SUBSECUENTES EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO; 147.78 M TUBERÍA CORRUGADA (PEAD) DE 304.80 MM. (12") DE DIÁMETRO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, DE DOBLE PARED (TIPO S O B); 6 PZA DE POZO DE VISITA CÓNICO CON BASE DE 120 Y BOCA DE 60 CM, CON 1.20 M DE PROFUNDIDAD; 1 PZA DE INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA DE HASTA 30 CM (12") DE DIÁMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE; 13 PZA DE CONEXIÓN SANITARIA DE DESCARGA DOMICILIARIA EXISTENTE A TUBERÍA NUEVA DE DRENAJE CON TUBERÍA PEAD PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 6" HASTA 4.00 M DE DISTANCIA, INCLUYE EXCAVACIÓN, CORTE CON DISCO DE PAVIMENTO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO (4 M DE LARGO X 0.50 M DE ANCHO) DE 15 CM DE ESPESOR, BOTA DE INSERCIÓN A 45° DE 6"; 139.51 DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C=250 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 (INCLUYE SILLETA DE CONCRETO SIMPLE DE 9 CM DE ALTURA), ACABADO RAYADO CON PEINE METÁLICO Y VOLTEADOR EN EL PERIMETRO EN SECCIONES DE HASTA 3 M COMO MÁXIMO; 138.501 M2 DE LIMPIEZA GENERAL, PREVIA A LA ENTREGA DE LA OBRA.

ESTADO DE OAXACA  
 MUNICIPIO DE SALINA CRUZ  
 DISTRITO DE TEHUANTEPEC  
 SINDICO PROCURADORA  
 DE HACIENDA Y HACENDARIA  
 C. Adela Moreno Mendoza  
 2022-2024

<b>SUB-CLASIFICACIÓN</b>	DRENAJE SANITARIO	<b>INCIDENCIA DEL PROYECTO:</b>	DIR: DIRECTA
<b>MODALIDAD DE PROYECTO</b>	REHABILITACIÓN	<b>RUBRO DE GASTO ART.33 LCF</b>	DRE: DRENAJE Y LETRINA
<b>MODALIDAD DE EJECUCIÓN</b>	CONTRATO	<b>FECHA DE CONTRATO:</b>	13 DE NOVIEMBRE 2022
<b>CONTRATO No:</b>	MSC/079/R33-FISMDF/022-2022	<b>FECHA PROGRAMADA DE INICIO</b>	15 DE OCTUBRE DE 2022
<b>FECHA PROGRAMADA DE INICIO</b>	15 DE OCTUBRE DE 2022	<b>FECHA PROGRAMADA DE TERMINO</b>	13 DE NOVIEMBRE DE 2022
<b>FECHA DE INICIO REAL:</b>	15 DE OCTUBRE DE 2022	<b>FECHA DE CONCLUSIÓN</b>	13 DE NOVIEMBRE DE 2022
<b>METAS ALCANZADAS</b>	147.78 ML	<b>BENEFICIARIOS</b>	198 HABITANTES

**Jesús Arturo Flores Mendoza**  
 INGENIERO CIVIL

**D.R.O. "A" REG. 2508-IE**  
**CED. PROF. 8306019**  
 CEL. 971 101 72 33  
 TEL. 971 714 14 46  
 C.P. 70690

ESTADO DE OAXACA  
 MUNICIPIO DE SALINA CRUZ  
 DISTRITO DE TEHUANTEPEC  
 TESORERO MUNICIPAL  
 C. Humberto Edmundo Ramos Martínez  
 2022-2024

ESTADO DE OAXACA  
 MUNICIPIO DE SALINA CRUZ  
 DISTRITO DE TEHUANTEPEC  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 C. Humberto Edmundo Ramos Martínez  
 2022-2024

**CAZORA**  
 Grupo Constructor Cazora, S.A. de C.V.  
 Av. Central Norte Sur 2 B Uhab Ricardo Flores Magón  
 Salina Cruz, Oaxaca, C.P. 68025

do2const@hotmail.com  
 PORFIRIO DÍAZ No. 3  
 COL. SAN PABLO  
 SALINA CRUZ, OAXACA.



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**EJERCICIO 2022**

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	
RAMO 33 FONDO III	\$ 537,909.58	\$ 537,909.58	\$	-
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$	-
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$	-
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$	-
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$	-
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$	-
OTROS	\$ -	\$ -	\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 537,909.58</b>	<b>\$ 537,909.58</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 15:05 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:**

**DATOS DE LA EMPRESA**

**NOMBRE DE LA EMPRESA:** GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V.  
**RESPONSABLE** C. HUMBERTO EDMUNDO RAMOS MARTÍNEZ  
**CARGO:** APODERADO LEGAL  
**R.F.C.** GCC210308AV5.  
**IDENTIFICACIÓN FOLIO IFE** 2209030409086  
**DIRECCIÓN** AVENIDA CENTRAL NORTE SUR No 2, COLONIA RICARDO FLORES MAGON, OAXACA DE JUÁREZ OAX., C.P. 68025.

**CONTRATISTA**

C. JESUS ARTURO FLORES MENDOZA.  
 D.R.O. DEL CONTRATISTA  
 CED. PROF. 8305019  
 CLASIFICACION "A" -2508-IE

**Jesús Arturo Flores Mendoza**  
 INGENIERO CIVIL

**D.R.O. "A" REG. 2508-IE**  
**CED. PROF. 8305019**  
**CEL. 971 101 72 33**  
**TEL. 971 714 14 46**  
**C.P. 70690**

**RECIBE LA OBRA**

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ  
 DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

C. FRODO DANIEL MENDOZA  
 2022-2024

**SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA**

C. CIBELES CHINÁS DE LA CRUZ  
 2022-2024

**REGIDOR DE HACIENDA**

C. SANTIAGO PÉREZ DÍAZ  
 2022-2024

**TESORERO MUNICIPAL**

C. LUIS LÓPEZ VÁSQUEZ  
 2022-2024

**REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCÉANICAS**

C. ADELA MORENO MENDOZA  
 2022-2024

