

# SERNA ROBLES EDUARDO

RESP. ING. EDUARDO SERNA ROBLES

R.F.C. SERE 640406 766

## PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES EN OBRAS ELECTROMECÁNICAS, CIVIL Y GAS

### ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2022

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 19:00 HRS. DEL DIA 23 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, REUNIDOS EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE LA AVENIDA FERROCARRIL. LOS CC. DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELLES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCÉANICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y EL C. EDUARDO SERNA ROBLES, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE LA AVENIDA FERROCARRIL.

#### UBICACIÓN :

ESTADO : (20) OAXACA  
 REGIÓN : (03) ISTMO  
 DISTRITO : (028) TEHUANTEPEC  
 MUNICIPIO : (079) SALINA CRUZ  
 LOCALIDAD : (001) SALINA CRUZ  
 UBICACIÓN : AVENIDA FERROCARRIL, COLONIA DEPORTIVA NORTE

#### DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: MSC/079/R33-FIII/OF-AUT/023/2022 FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN: MSC/079/R33-FIII/OF-AUT/023/2022

#### DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO CON 1 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 1.22 X 2.44 M. A BASE DE LAMINA GALVANIZADA LISA CALIBRE 18, ANGULO ESTRUCTURAL DE 2" X 1/4" PARA MARCO Y REFORZADO CON ANGULOS DE 1 1/2" X 3/16"; 46 PZA DE TRAZO Y LOCALIZACION DE CEPAS PARA LA INSTALACION DE BASE Y REGISTROS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO; 20 PZA DE PODA O DESRRAME DE ARBOLES EN POSTE Y CLAROS INTERPOSTALES DE REGISTRO A REGISTRO TRAYECTORIA DE LA LINEA DE BAJA TENSION 220 V.; 24 PZA DE TRAZO Y CORTE DE CONCRETO EN BANQUETA Y ESCAVACION DE CEPAS PARA LA INSTALACION DE REGISTROS DE ALUMBRADO DE 40 CM. X 40 CM. X 40CM. TRAYECTORIA DE LA RED DE BAJA TENSION; 22 PZA DE TRAZO Y CORTE DE CONCRETO EN BANQUETA Y ESCAVACION DE CEPAS PARA LA INSTALACION DE BASE DE CONCRETO PREFABRICADO DE 40CM X 75 CM. X 75 CM. EMPOTRANDOSE 40 CM DE PROFUNDIDAD; 66.5185 M2 DE TRAZO Y CORTE DE CONCRETO EN BANQUETA Y CARRETERA (ASFALTO) PARA SU DEMOLICION Y ESCAVACION DE SANJA DE 12 CM. DE ANCHO POR 40CM. DE PROFUNDIDAD; 24 PZA DE SUMINISTRO. DISTRIBUCION E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 40 CM X 40 CM X 40 CM. PARA ALUMBRADO PUBLICO; 22 PZA DE SUMINISTRO. DISTRIBUCION Y INSTALACION DE BASE DE CONCRETO ARMADO PREFABRICADO DE 40 CM X 75 CM. X 75 CM. PARA ALUMBRADO PUBLICO; 124 PZA DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y COLOCACION DE TUBERIA PAD-2 PULG. DE DIAMETRO, RELLENADO CON ARENA CON 10CM. DE ESPESOR, ACABADO DE RELLENAR CON LA TIERRA SACADO DE LA ESCAVACION 20 CM. DE ESPESOR; 95.41 M2 SUMINISTRO Y COMPACTACION Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO CON FC=150 KG/CM2 EN EL AREA TRAYECTORIA DE LA ESCAVACION DE LA RED DE BAJA TENSION; 756.21 MTS DE ALUMINIO FORRADO TIPO URD XLPE 600 VOLTS. CALIBRE 2X2 + 1X4 SUBTERRANEO; 22 PZA DE SUMINISTRO DE POSTE HEXAGONAL ALTURA 9.0 MTS. CALIBRE 11 PLACA. 27 CM X 27 CM X 3/8" DE ESPESOR CON 4 BARRENOS A 19 CM ENTRE CENTROS ACESESORIO CON 1 PERCHA ACABADO PRIMARIO EN ROJO OXIDO; 22 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA MARCA RAY HUNTERS MODELO AXIALED (CON FOTOCELDA) VOLTAJE DE ENTRADA 90 -240 V/90-277 V. LEDCHP LUMELED LUXEON-5050. POTENCIA 100 W (ATENUABLE) LUMENES TOTALES 16,000, LUMENES POR W 160 TEMPERATURA DE COLOR 4000K (BLANCO CALIDO) SUPRESOR DE PICO 10 KV. PROTECCION DE SISTEMA COMPLETO IP 67 (F68 EN MODULO SUMERGIBLE) RESISTENCIA CONTRA IMPACTO IK-10 (ANTIVANDALISMO) RANGO DE TEMPERATURA -47 OC + 500C , 100,000 HRS. DE VIDA UTIL, CERTIFICADO NOM-003-3CFE-2014// NOM-031 - ENERO/2012, Y CONSTANCIA DE AHORRO DE ENERGIA OTORGADO POR PAESE DE LA C.F.E. CON 5 AÑOS DE GARANTIA EN SISTEMA. FACTOR DE POTENCIA 0.95; 22 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE PARA TIERRA, CON CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE NO.8 (DISPOSITIVO "K"); 22 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TUBULAR BIMETALICO CALIBRE (4 - 6 ) ENTRE EL CABLE DE COBRE DE LA LAMPARA Y CABLE DE ALUMINIO DE LA ALIMENTACION PRINCIPAL, CUBIERTO CON MANGAS TERMOCONTRACTIL; 2 PZA DE CONSTRUCCION DE MURETE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, PARA LLEVAR ACABO LA MEDICIÓN DEL CONSUMO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA QUE ABASTECERA EL ALUMBRADO PÚBLICO; 1 PZA DE ELABORACION DE PROYECTO ELECTRICO; 1 PZA DE TRAMITE ANTE LA C.F.E PARA SU CONTRATACIÓN.

SUBCLASIFICACIÓN	ALUMBRADO PUBLICO	INCIDENCIA DEL PROYECTO:	DIR: COMPLEMENTARIA
MODALIDAD DE PROYECTO	REHABILITACIÓN	RUBRO DE GASTO ART.33 LCF	URB: URBANIZACION
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO	FECHA DE CONTRATO:	15 DE OCTUBRE DE 2022
CONTRATO No:	MSC/079/R33-FISMDF/023-2022	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO	16 DE NOVIEMBRE DEL 2022
FECHA PROGRAMADA DE INICIO	18 DE OCTUBRE DEL 2022	FECHA DE CONCLUSIÓN	16 DE NOVIEMBRE DEL 2022
FECHA DE INICIO REAL	18 DE OCTUBRE DEL 2022	BENEFICIARIOS	99 HABITANTES
METAS ALCANZADAS	22 LUMINARIAS		

DIVISION VENTAS  
 CARRETERA TRANSISTMICA KM. 1.5 DEL PUNTA ALTA  
 COLONIA JESUS RASGADO C.P. 702205  
 SALINA CRUZ, OAX.  
 EMAIL: [proceca@hosmail.com](mailto:proceca@hosmail.com)  
 TEL Y FAX: 01 (971) 71 6 1 1 1

REGIDURIA  
 DE HACIENDA  
 Mpio. Salina Cruz  
 Mpio. Tehuantepec,  
 Oax.  
 2022-2024

Ing. Antonio León Noyola  
 Lic. 751229 FXS  
 Ingeniero Civil y Director  
 Responsable de Obra,  
 Ced. Prof. 6189448  
 D.R.O. No. A-3246 I

DIVISION RENTA DE MAQUINARIA  
 CALLE No.5 ESQ AV. No.4  
 COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS S.P. 702205  
 SALINA CRUZ, OAX.  
 EMAIL: [serna1964@gmail.com](mailto:serna1964@gmail.com)  
 TEL: 01 (971) 133 45 30

SERNA ROBLES EDUARDO  
 ADMINISTRADOR  
 R.F.C. SERE6404

O CARRETERA TRANSISTMICA  
 C PLANTA ALTA COL. JESUS RASGADO  
 E SALINA CRUZ OAXACA  
 G TEL 971 7161111  
 A

RESIDENCIA MUNICIPAL  
 Mpio. Salina Cruz  
 Mpio. Tehuantepec, Oax.  
 2022-2024

SINDICATURA DEPROTECCIÓN Y HACIENDARIA  
 Mpio. Salina Cruz,  
 Dto. Tehuantepec,  
 Oax.  
 2022-2024

Handwritten signature and stamp area.

Handwritten signature and stamp area.

# SERNA ROBLES EDUARDO

RESP. ING. EDUARDO SERNA ROBLES

R.F.C. SERE 640406 766

## PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES EN OBRAS ELECTROMECÁNICAS, CIVIL Y GAS

### ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2022

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	
RAMO 33 FONDO III	\$ 1,140,012.10	\$ 1,140,012.10	\$	-
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$	-
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$	-
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$	-
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$	-
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$	-
OTROS	\$ -	\$ -	\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,140,012.10</b>	<b>\$ 1,140,012.10</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

**LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 20:17 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

#### ENTREGA LA OBRA:

#### DATOS DE LA EMPRESA

**NOMBRE DE LA EMPRESA:** EDUARDO SERNA ROBLES  
**RESPONSABLE:** C. EDUARDO SERNA ROBLES  
**CARGO:** PERSONA FISICA  
**R.F.C.:** SERE640406766  
**IDENTIFICACIÓN FOLIO IFE:** 0673027773091  
**DIRECCIÓN:** CARRETERA TRANSISTMICA, N° EXTERIOR KM 2, N° INTERIOR 1000, COLONIA JESUS RASGADO, SALINA CRUZ, OAXACA. C.P. 70630.

#### CONTRATISTA

**Ing. Antonio León Noyola**  
 C. ING. ANTONIO LEÓN NOYOLA  
 Ing. Civil y Director Responsable de Obra.  
 Ced. Prof. 6180448  
 D.R.O. N° 3246 I

**D.R.O. DEL CONTRATISTA**  
 CED. PROF. 6180448 CLASIFICACION A-3246 I

#### RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ  
 DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA

**SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA**

C. CIBELÉS CHÍNAS DE LA CRUZ

2022-2024

**REGIDOR DE HACIENDA Y REGIDURÍA**

C. SANTIAGO PÉREZ DÍAZ

Oax.  
2022-2024

**REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS, URBANAS E INTEROCÉANICAS**

C. ADELA MORENO MENDOZA

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

C. DANIEL MENDÉZ SOSA

2022-2024

**TESORERO MUNICIPAL**

C. LUIS LÓPEZ VÁSQUEZ

2022-2024

DIVISION VENTAS  
 CARRETERA TRANSISTMICA KM. 1 N° 1000 PLANTA ALTA  
 COLONIA JESUS RASGADO C.P. 70630  
 SALINA CRUZ, OAX.  
 EMAIL: [ventas@hce.com](mailto:ventas@hce.com)  
 TEL Y FAX: 01 (971) 71 6 17 15

DIVISION RENTA DE MAQUINARIA Y CONSTRUCCION  
 CALLE No. 5 ESQ. AV. No. 4  
 COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS C.P. 70670  
 SALINA CRUZ, OAX.  
 EMAIL: [renta1954@gmail.com](mailto:renta1954@gmail.com)  
 TEL: 01 (971) 133 45 30