



**GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V.**  
 AV. CENTRAL NORTE SUR 2 B UHAB RICARDO FLORES MAGON OAXACA,  
 DE JUAREZ OAXACA. C.P. 68025  
 RFC: GCC210308AV5



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

Mpio. Salina Cruz,  
 Dto. Tehuantepec,  
 Oax.  
 2022-2024

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**EJERCICIO 2022**

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ; DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 18:35 HRS. DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, REUNIDOS EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VIRGILIO URIBE", LOS CC. DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCÉANICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y LA C. HUMBERTO EDMUNDO RAMOS MARTÍNEZ, EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V., CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VIRGILIO URIBE".

**UBICACIÓN :**  
**ESTADO :** (20) OAXACA  
**REGIÓN :** (03) ISTMO  
**DISTRITO :** (028) TEHUANTEPEC  
**MUNICIPIO :** (079) SALINA CRUZ  
**LOCALIDAD :** (001) SALINA CRUZ  
**UBICACIÓN:** CALLE VIRGILIO URIBE, COLONIA GUADALUPE

**DATOS GENERALES**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

**No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN:** MSC/079/R33-FIII/OF-AUT/024/2022 **FECHA:** 23-SEPTIEMBRE-2022

**No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN:** MSC/079/R33-FIII/OF-AUT/024/2022

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO, 1 PZA DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 1.22 X 2.44 M A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA LISA CALIBRE 18; 68.40 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL; 182.40 ML DE CORTE CON CORTADORA DE DISCO ABRASIVO EN PAVIMENTO DE CONCRETO, 2.5 CM DE PROFUNDIDAD MÍNIMO, CON PENDIENTE PRONUNCIADA; 74.04 M2 DE DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CM DE ESPESOR, CON MARTILLO HIDRÁULICO MONTADO SOBRE RETROEXCAVADORA; 93.63 M3 DE EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL SECO TIPO II; 74.04 M2 DE COMPACTACIÓN DE TERRENO CON COMPACTADOR MECÁNICO (BAILARINA), NIVELACIÓN DEL TERRENO, HUMECTACIÓN DEL SUELO, DISGREGADO DE AGLOMERADOS TÉRREOS Y RETIRO DE MATERIALES PÉTREOS MAYORES DE 5 CM; 6.35 M3 DE GAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERÍA EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR COMPACTADA CON PISÓN DE MANO; 33.24 M3 DE RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN CRIBADO PARA ACOSTILLADO DE LA TUBERÍA QUE PASE POR LA MALLA NO. 4, COMPACTADA CON PISÓN A MANO EN CAPAS DE 20 CM; 23.69 M3 DE RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA); 12.99 M3 DE RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO (REPETATE) COMPACTADO AL 90% DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO (P.V.S.M.) CON BAILARINA, EN CAPAS DE 20 CM; 84.11 M3 DE ACARREO EN CAMIÓN A 1ER. KM DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, ARENA, GRAVA Y CASCAJO VOLUMEN SUELTO CAMINO PLANO PAVIMENTADO; 252.33 M3 DE ACARREO EN CAMIÓN A KM SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, ARENA, GRAVA CASCAJO, VOLUMEN SUELTO, CAMINO PLANO PAVIMENTADO; 80.92 ML DE TUBERÍA CORRUGADA (PEAD) DE 304.80 MM. (12") DE DIÁMETRO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, DE DOBLE PARED (TIPO S O B) CON EMPAQUE DE MATERIAL ELASTOMÉRICO; 3 PZA DE POZO DE VISITA CÓNICO CON BASE DE 120 Y BOCA DE 60 CM, CON 1.10 M DE PROFUNDIDAD; 1 PZA DE INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA DE HASTA 30 CM (12") DE DIÁMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE; 10 PZA DE CONEXIÓN SANITARIA DE DESCARGA DOMICILIARIA EXISTENTE A TUBERÍA NUEVA DE DRENAJE CON TUBERÍA PEAD PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 6" HASTA 4.00 M DE DISTANCIA, EXCAVACIÓN HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD, RELLENO, COMPACTACIÓN, CORTE CON DISCO DE PAVIMENTO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO (4 M DE LARGO X 0.50 M DE ANCHO) DE 15 CM DE ESPESOR, BOTA DE INSERCIÓN A 45° DE 6"; 62.13 M2 DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE FC=250 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO DE 10 CM (+2.5CM DE TOLERANCIA), AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM (3/4"), FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 (INCLUYE SILLETA DE CONCRETO SIMPLE DE 9 CM DE ALTURA), ACABADO RAYADO CON PEINE METÁLICO Y VOLTEADOR EN EL PERÍMETRO EN SECCIONES DE HASTA 3 M COMO MÁXIMO; 74.04 M2 DE LIMPIEZA GENERAL EN PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y REDES, PREVIA A LA ENTREGA DE LA OBRA.

<b>SUB-CLASIFICACIÓN</b>	DRENAJE SANITARIO	<b>INCIDENCIA DEL PROYECTO:</b>	DIR: DIRECTA
<b>MODALIDAD DE PROYECTO</b>	REHABILITACIÓN	<b>RUBRO DE GASTO ART.33 LCF</b>	DRE: DRENAJE Y LETRINA
<b>MODALIDAD DE EJECUCIÓN</b>	CONTRATO	<b>FECHA DE CONTRATO:</b>	17 DE OCTUBRE 2022
<b>CONTRATO No:</b>	MSC/079/R33-FISMDF/024-2022	<b>FECHA PROGRAMADA DE TERMINO</b>	18 DE NOVIEMBRE DEL 2022
<b>FECHA PROGRAMADA DE INICIO</b>	20 DE OCTUBRE DE 2022	<b>FECHA DE CONCLUSIÓN</b>	18 DE NOVIEMBRE DEL 2022
<b>FECHA DE INICIO RE/</b>	20 DE OCTUBRE DE 2022	<b>BENEFICIARIOS</b>	83 HABITANTES
<b>METAS ALCANZADAS</b>	80.92 ML		

Jesús Arturo Flores Mendoza  
 INGENIERO CIVIL

D.R.O. "A" REG. 2604-IE  
 CED. PROF. 8306019  
 CEL. 971 101 72 33  
 TEL. 971 714 14 46  
 C.P. 70690

PORFIRIO DÍAZ No. 3  
 COL. SAN PABLO  
 SALINA CRUZ, OAXACA.

**CAZORA**  
 GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V.  
 Av. 2B Uhab Ricardo Flores Magon  
 Juarez Oaxaca. C.P. 68025  
 RFC: GCC210308AV5

REGIDORA DE HACIENDA  
 Mpio. Salina Cruz,  
 Dto. Tehuantepec,  
 Oax.  
 2022-2024

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA**
  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**
  
**EJERCICIO 2022**

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 281,189.31	\$ 281,189.31	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 281,189.31</b>	<b>\$ 281,189.31</b>	<b>\$ -</b>

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 19:55 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:**

**DATOS DE LA EMPRESA**

**NOMBRE DE LA EMPRESA:** GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V.  
**RESPONSABLE** C.HUMBERTO EDMUNDO RAMOS MARTÍNEZ  
**CARGO:** APODERADO LEGAL  
**R.F.C.** GCC210308AV5.  
**IDENTIFICACIÓN FOLIO IFE** 2209030409086  
**DIRECCIÓN** AVENIDA CENTRAL NORTE SUR No 2, COLONIA RICARDO FLORES MAGON, OAXACA DE JUÁREZ OAX., C.P. 68025.

**CONTRATISTA**

**C. JESÚS ARTURO FLORES MENDOZA**  
 MENDOZA...  
**D.R.O. DEL CONTRATISTA**  
 CED. PROF. 8306019  
 CLASIFICACION "A" -2508-IE

**Jesús Arturo Flores Mendoz**  
 INGENIERO CIVIL

**D.R.O. "A" REG. 2508-IE**  
**GED. PROF. 8306019**  
**CEL. 971 101 72 33**  
**TEL. 971 714 14 46**  
**C.P. 70690**

  
 C.HUMBERTO EDMUNDO RAMOS MARTÍNEZ  
 APODERADO LEGAL  
 GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V.



  
 GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V.

D.R.O. DEL CONTRATISTA  
 CED. PROF. 8306019  
 CLASIFICACION "A" -2508-IE

**RECIBE LA OBRA**
  
 POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ
   
 DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA

**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
  
 C. ARQ. DANIEL MENDEZ SOSA

**SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA**  
  
 C. CIBELES CHINAS DE LA CRUZ

**REGIDOR DE HACIENDA**  
  
 C. SANTIAGO PÉREZ DÍAZ

**TESORERO MUNICIPAL**  
  
 C. LUIS LÓPEZ VASQUEZ

**REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS, URBANAS E INTEROCEANICAS**  
  
 C. ADELA MORENO MENDOZA