



GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V.
 AV. CENTRAL NORTE SUR 2 B UHAB RICARDO FLORES MAGON OAXACA,
 DE JUAREZ OAXACA. C.P. 68025
 RFC: GCC210308AV5

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 EJERCICIO 2022**



EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ; DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 18:15 HRS. DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, REUNIDOS EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA: "AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAS PILAS", LOS CC. DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCÉANICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y LA C. HUMBERTO EDMUNDO RAMOS MARTÍNEZ, EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V., CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAS PILAS".



UBICACIÓN :
ESTADO : (20) OAXACA
REGIÓN : (03) ISTMO
DISTRITO : (028) TEHUANTEPEC
MUNICIPIO : (079) SALINA CRUZ
LOCALIDAD : (001) SALINA CRUZ
UBICACIÓN : CALLE LAS PILAS, COLONIA SAN PABLO SUR SEC. 2

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: MSC/079/R33-FIII/OF-AUT/026/2022 **FECHA:** 26-SEPTIEMBRE-2022

No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN: MSC/079/R33-FIII/OF-AUT/026/2022

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO CON 1 PZA DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 1.22 X 2.44 M A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA LISA CALIBRE 18; 55.96 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL; 131.48 M DE CORTE CON CORTADORA DE DISCO ABRASIVO EN PAVIMENTO DE CONCRETO, 2.5 CM DE PROFUNDIDAD MÍNIMO, CON PENDIENTE PRONUNCIADA; 55.95 M2 DE DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CM DE ESPESOR, CON MARTILLO HIDRÁULICO MONTADO SOBRE RETROEXCAVADORA; 65.65 M3 DE EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL SECO TIPO II; 55.95 M2 DE COMPACTACIÓN DE TERRENO CON COMPACTADOR MECÁNICO (BAILARINA), NIVELACIÓN DEL TERRENO, HUMECTACIÓN DEL SUELO, DISGREGADO DE AGLOMERADOS TÉRREOS Y RETIRO DE MATERIALES PÉTREOS MAYORES DE 5 CM; 4.40 M3 DE CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERÍA EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR COMPACTADA CON PISÓN DE MANO; 22.26 M3 DE RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN CRIBADO PARA ACOSTILLADO DE LA TUBERÍA QUE PASE POR LA MALLA NO. 4, COMPACTADA CON PISÓN A MANO EN CAPAS DE 20 CM; 13.10 M3 DE RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA); 8.79 M3 DE RELLENO EN CEPAS COMPACTADO AL 90% DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO (P.V.S.M.) CON BAILARINA, EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO (TEPETATE); 59.26 M3 DE ACARREO EN CAMIÓN A 1ER. KM DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, ARENA, GRAVA Y CASCAJO VOLUMEN SUELTO CAMINO PLANO PAVIMENTADO; 322.31 M3 DE ACARREO EN CAMIÓN A KM SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, ARENA, GRAVA CASCAJO, VOLUMEN SUELTO, CAMINO PLANO PAVIMENTADO; 58.28 M DE TUBERÍA CORRUGADA (PEAD) DE 304.80 MM. (12") DE DIÁMETRO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO; 3 PZA DE POZO DE VISITA CÓNICO CON BASE DE 120 Y BOCA DE 60 CM, DE 1.20 M DE PROFUNDIDAD; 1 PZA DE INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA DE HASTA 30 CM (12") DE DIÁMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE; 11 PZA DE CONEXIÓN SANITARIA DE DESCARGA DOMICILIARIA EXISTENTE A TUBERÍA NUEVA DE DRENAJE CON TUBERÍA PEAD PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 6" HASTA 4.00 M DE DISTANCIA, EXCAVACIÓN HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD, RELLENO, COMPACTACIÓN, CORTE CON DISCO DE PAVIMENTO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO (4 M DE LARGO X 0.50 M DE ANCHO) DE 15 CM DE ESPESOR, BOTA DE INSERCIÓN A 45° DE 6"; 45.50 M2 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C=250 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO DE 10 CM (+2.5CM DE TOLERANCIA), REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10; 50.95 M2 DE LIMPIEZA GENERAL EN PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y REDES, PREVIA A LA ENTREGA DE LA OBRA.

Ing. Antonio León Noyola
 R.F.C. LENA 761229 FXB
 Ingeniero Civil y Director
 Responsable de Obra
 Ced. Prof. 6180448
 DRO. No. A-3246 I



SUB-CLASIFICACIÓN	DRENAJE SANITARIO	INCIDENCIA DEL PROYECTO:	DIR: DIRECTA
MODALIDAD DE PROYECTO	AMPLIACION	RUBRO DE GASTO ART.33 LCF	DRE: DRENAJE Y LETRINA
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO	FECHA DE CONTRATO:	19 DE OCTUBRE 2022
CONTRATO No:	MSC/079/R33-FISMDF/026-2022	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO	19 DE NOVIEMBRE DEL 2022
FECHA PROGRAMADA DE INICIO	21 DE OCTUBRE DE 2022	FECHA DE CONCLUSIÓN	19 DE NOVIEMBRE DEL 2022
FECHA DE INICIO REAL	21 DE OCTUBRE DE 2022	BENEFICIARIOS	165 HABITANTES
MÉTAS ALCANZADAS	58.28 ML		



CAZORA
 GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V.
 Av. central Norte Sur 28 Uhab Ricardo Flores Magón Oaxaca,
 Oaxaca de Juárez Oaxaca. C.P. 68025
 RFC: GCC210308AV5

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO 2022

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	
RAMO 33 FONDO III	\$ 234,897.30	\$ 234,897.30	\$	-
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$	-
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$	-
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$	-
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$	-
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$	-
OTROS	\$ -	\$ -	\$	-
TOTAL	\$ 234,897.30	\$ 234,897.30	\$	-

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 19:17 HRS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA: GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V.
RESPONSABLE C. HUMBERTO EDMUNDO RAMOS MARTÍNEZ
CARGO: APODERADO LEGAL
R.F.C. GCC210308AV5.
IDENTIFICACIÓN FOLIO IFE 2209030409086
DIRECCIÓN AVENIDA CENTRAL NORTE SUR No 2, COLONIA RICARDO FLORES MAGON, OAXACA DE JUÁREZ
 OAX., C.P. 68025.

CONTRATISTA



Ing. Antonio León Noyola
D.R.O. DEL CONTRATISTA
R.F.C. LENA 751229 FX8
CED. PROF. 6180448
Ingeniero Civil Director
Responsable de Obra.
Ced. Prof. 6180448
DRO. No. A-3246 I

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ
 DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARO. DANIEL MÉNDEZ SOSA
 Mpio. Salina Cruz,
 Oax.
 2022-2024

SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA

C. CIBELES CHINAS DE LA CRUZ
 Mpio. Salina Cruz,
 Dto. Tehuantepec,
 Oax.
 2022-2024

REGIDOR DE HACIENDA

C. SANTIAGO PÉREZ DÍAZ
 Mpio. Salina Cruz,
 Dto. Tehuantepec,
 Oax.
 2022-2024

TESORERO MUNICIPAL


C. LUIS LÓPEZ VÁSQUEZ
 Mpio. Salina Cruz,
 Dto. Tehuantepec,
 Oax.
 2022-2024

REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS, URBANAS E INTEROCEANICAS


C. ADELA MORENO MENDOZA
 Mpio. Salina Cruz,
 Dto. Tehuantepec,
 Oax.