



CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES BRT S.A. DE CV

R.F.C. CIB140521UC9
CALLE LABORISTA No. 12 BARRIO ESPINAL, C.P. 70650 SALINA CRUZ, OAX.,
EMAIL: brtconstrucciones@outlook.com

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO 2022

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ; DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, REUNIDOS EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE REFORMA AGRARIA", LOS CC. DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCEÁNICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y LA C. ALMA DELIA TRINIDAD LÓPEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES BRT S.A. DE C.V., CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE REFORMA AGRARIA".

Ing. Antonio León Noyola
R.F.C. LEWA 751229 FX8
Ingeniero Civil y Director
Responsable de Obra.
Ced. Prof. 6180448
DRO. N.º. A-3246 I

UBICACIÓN :
ESTADO : (20) OAXACA
REGIÓN : (03) ISTMO
DISTRITO : (028) TEHUANTEPEC
MUNICIPIO : (079) SALINA CRUZ
LOCALIDAD : (001) SALINA CRUZ
UBICACIÓN : CALLE REFORMA AGRARIA, COLONIA VICENTE GUERRERO ORIENTE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: MSC/079/R33-FIII/OF-AUT/027/2022 FECHA: 13-OCTUBRE-2022
OFICIO DE NOTIFICACIÓN: MSC/079/R33-FIII/OF-AUT/027/2022

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON 1 PZA DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 1.22 X 2.44 M A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA LISA CALIBRE 18; 136.92 M2 DE LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A MANO; 136.92 M2 DE TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIES MENORES DE 300 M2; 173.43 M3 DE EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL SECO TIPO II; 136.92 M2 DE COMPACTACIÓN DE TERRENO CON COMPACTADOR MECÁNICO (BAILARINA), NIVELACIÓN DEL TERRENO, HUMECTACIÓN DEL SUELO, DISGREGADO DE AGLOMERADOS TERREOS Y RETIRO DE MATERIALES PÉTREOS MAYORES DE 5 CM; 102.69 M2 DE PLANTILLA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2.; 189.24 M3 DE MURO DE MAMPOSTERÍA FABRICADO CON PIEDRA CALIZA DE VOLADURA, DOS CARAS APARENTES, HASTA 3.60 M DE ALTURA Y ESPESOR MENOR DE 60 CM, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE PROPORCIÓN 1:3; 15.20 M DE DRENES DRENES DE PVC SANITARIO DE 100 MM (4") DE DIÁMETRO EN MUROS DE MAMPOSTERÍA A BASE DE PIEDRA; 9.31 M3 DE FILTRO DE GRAVA EN CAJA DE 30 CM DE ESPESOR; 192.343 M3 DE RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA); 39.01 M3 DE RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO AL 90% DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO (P.V.S.M.) CON BAILARINA, EN CAPAS DE 20 CM; 24 PZA DE BASE DE CONCRETO SIMPLE DE F'c=150KG/CM2 CON DIMENSIONES DE 20 X 20 CM X 40 CM (L X A X H) PARA SOPORTE DE POSTES; 136.92 M2 DE LIMPIEZA GENERAL EN PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y REDES, PREPARA LA ENTREGA DE LA OBRA; 114.10 M2 DE CERCA DE MALLA CICLÓN GALVANIZADO CAL. 10.5 DE 5.5 X 5.5 CM.

Table with 4 columns: SUB-CLASIFICACIÓN, MODALIDAD DE PROYECTO, MODALIDAD DE EJECUCIÓN, CONTRATO No., FECHA PROGRAMADA DE INICIO, FECHA DE INICIO REAL, METAS ALCANZADAS, MURO DE CONTENCIÓN, CONSTRUCCION, CONTRATO, MSC/079/R33-FISMDF/027-2022, 09 DE NOVIEMBRE DE 2022, 09 DE NOVIEMBRE DE 2022, 189.24 ML, INCIDENCIA DEL PROYECTO: DIR: DIRECTA, RUBRO DE GASTO ART.33 LCF, FECHA DE CONTRATO: 01 DE OCTUBRE 2022, FECHA PROGRAMADA DE TERMINO, 23 DE DICIEMBRE DEL 2022, FECHA DE CONCLUSIÓN, 23 DE DICIEMBRE DEL 2022, BENEFICIARIOS, 132 HABITANTES

CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES BRT S.A. DE CV
R.F.C. CIB140521UC9
Calle Laborista No. 12
Salina Cruz, Oax.

PRESIDENTE MUNICIPAL
Mpio. Salina Cruz
Dto. Tehuantepec
Oax.
2022-2024

SINDICATO DE PROCURACIÓN Y HACENDARIA
Mpio. Salina Cruz
Dto. Tehuantepec
Oax.
2022-2024

Handwritten signature in blue ink.

REGIDORA DE HACIENDA
Mpio. Salina Cruz
Dto. Tehuantepec
Oax.
2022-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Mpio. Salina Cruz
Dto. Tehuantepec
Oax.



CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES BRT S.A. DE CV

R.F.C. CIB140521UC9
CALLE LABORISTA No. 12 BARRIO ESPINAL, C.P. 70650 SALINA CRUZ, OAX.,
EMAIL: brtconstrucciones@outlook.com

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO 2022**

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 1,009,877.41	\$ 1,009,877.41	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 1,009,877.41	\$ 1,009,877.41	\$ -

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:
LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 18:55 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA:	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES BRT S.A. DE C.V.
RESPONSABLE	C. ALMA DELIA TRINIDAD LÓPEZ
CARGO:	ADMINISTRADOR UNICO
R.F.C.	CIB140521UC9.
IDENTIFICACIÓN FOLIO IFE	2227080585274
DIRECCIÓN	CALLE LABORISTA No 12, COLONIA BARRIO ESPINAL, SALINA CRUZ, OAXACA., C.P. 70650.

CONTRATISTA

Reyes
Ing. Antonio León Noyola
ING. ANTONIO LEÓN NOYOLA
R.F.C. LENA 751229 FX8
Ingeniero Civil y Director
D. RES DEL CONTRATISTA
Responsable de Obra.
CED. PROF. 6180448
CLASIFICACION 5233-1-A
DRO. No. A-3246 I

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
C. ARC. DANIEL MENDEZ SOSA
2022-2024

**SINDICO PROCURADORA Y
HACENDARIA**

[Signature]
C. CIBELES CHINAS DE LA CRUZ
2022-2024

REGIDOR DE HACIENDA

[Signature]
C. SANTIAGO PÉREZ DÍAZ
2022-2024

TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
C. LUIS LÓPEZ VÁSQUEZ
2022-2024

**REGIDORA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANAS E
INTEROCEANICAS**

[Signature]
C. ADELA MORENO MENDOZA

CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES BRT S.A. DE CV
C. ALMA DELIA TRINIDAD LÓPEZ
ADMINISTRADOR UNICO
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES BRT S.A. DE C.V.
CALLE LABORISTA No. 12 BARRIO ESPINAL
Salina Cruz, Oax.

