

DDC de Antequera, SA de CV



De Díez Construcciones



PRESIDENCIA MUNICIPAL

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO 2022

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ; DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 17:30 HRS. DEL DIA 14 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, REUNIDOS EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE LA CAÑADA.

UBICACION :
ESTADO : (20) OAXACA
REGION : (03) ISTMO
DISTRITO : (028) TEHUANTEPEC
MUNICIPIO : (079) SALINA CRUZ
LOCALIDAD : (001)SALINA CRUZ
UBICACION: CALLE LA CAÑADA., COLONIA MIRAMAR
DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LA DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

No. OFICIO DE AUTORIZACION: MSC/079/R33-FIII/OF-AUT/028/2022 FECHA: 14 DE OCTUBRE DEL 2022

No. OFICIO DE NOTIFICACION: MSC/079/R33-FIII/OF-AUT/028/2022

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION CON 19 PZA DE TRAZO Y LOCALIZACION DE CEPAS PARA POSTES Y RETENIDAS; 220 ML DE DESRAME O PODA DE ARBOLES QUE OBSTRUYA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN TODA LA TRAYECTORIA DE LA RED; 19 PZA DE EXCAVACION DE CEPAS PARA POSTES Y RETENIDAS EN TERRENO DURO ( TIPO III); 6 PZA DE DESCONEXION DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION; 2 PZA DE DESCONEXION DE LAMPARA 110 O 220V; 2 PZA DE DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSION 1 VIA; 1 PZA DE DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION UNA FASE UN HILO (1F-1H); 1 PZA DE DESMANTELAMIENTO DE CORTA CIRCUITO FUSIBLE 15; 1 PZA DE DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TIPO AEREO DE 13.2 KV DE 10-15KVA. 1 PZA DE DESMANTELAMIENTO DE CRUCETA PORTA CORTACIRCUITO FUSIBLE TIPO "PT" Y "PV"; 250 ML DE DESMANTELAMIENTO DE CABLE CONDUCTOR CU4 EN BAJA TENSION; 2 PZA AFLOJE, RETIRO E INGRESO AL ALMACEN DE CFE CIUDAD IXTEPEC. POSTE DE CONCRETO 7,9 Y 11M.; 8 PZA DE SUMINISTRO PARADO Y PLOMEADO DE POSTE DE CONCRETO PCR-12C-750 CON GRUA; 2 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-09C-400; 1 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO VR20; 1 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO PARA MONTAJE DE CCF'S TIPO "VS"; 1 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION "VA20"; 4 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO RD20; 2 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO IR3; 3 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO IR3/IR3; 4 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO IP4; 3 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO RSA; 2 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO RBA0; 2 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO RVEDA; 1 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO RPP; 2 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO RDA; 80 KG DE SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE DESNUDO DE ALUMINIO AAC 3/0; 10 KG DE SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE DESNUDO DE ALUMINIO AAC 1/0; 220 DE ML DE SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE MULTIPLE DE ALUMINIO ACSR (2+1) 1/0; 2 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE EN MEDIA TENSION; 1 PZA DE TRANSFORMADOR DE TDA-15-13200YT/7620-120/240; 2 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO CCF 3-15 KV.; 2 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO 3K; 3 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO 1K.; 1 PZA DE ELABORACION DE TRAMITES DE AUTORIZACION ANTE LA C.F.E.; 1 PZA DE TRAMITE DE LIBRANZA, PAGOS DE SUPERVISION ANTE LA C.F.E. PARA LA RECEPCION DE LA OBRA; 8 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA MARCA RAY HUNTERS MODELO AXIALED (CON FOTOCELDA) VOLTAJE DE ENTRADA 90 - 240 V/90-277 V; LEDCHP LUMELED LUXEON-5050. POTENCIA 100 W (ATENUABLE) LUMENES TOTALES 16,000, LUMENES POR W 160 TEMPERATURA DE COLOR 4000K

DDC de Antequera, SA de CV
RFC: DDCANT
HUERTO LOS LINDAYES No. 204 DEL FRACC. TRINIDAD DE LAS EMERIS OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. C.P. 68120

email:antequera.ddc@gmail.com
SUB-CLASIFICACION
MODALIDAD DE PROYECTO
MODALIDAD DE EJECUCION
CONTRATO No:
FECHA PROGRAMADA DE INICIO
FECHA DE INICIO REAL:
METAS ALCANZADAS

ELECTRIFICACION
AMPLIACION
INCIDENCIA DEL PROYECTO:
DIR: DIRECTA
CONTRATO
RUBRO DE GASTO ART.33 LCF
ELE: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
FECHA DE CONTRATO: 22 DE JULIO DE 2022
FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 09 DE DICIEMBRE DEL 2022
FECHA DE CONCLUSION: 09 DE DICIEMBRE DEL 2022
BENEFICIARIOS: 594 HABITANTES

Ing. Antonio León Noyola
R.F.C. LENA 751229 FX8
Ingeniero Civil y Director
Responsable de Obra.
Ced. Prof. 6180448
DRO. No. A-3246 I

RECEPCION Y HACIENDA
Mpio. Salina Cruz
Dito. Tehuantepec.
Oax.
2022-2024





ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
EJERCICIO 2022

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	
RAMO 33 FONDO III	\$ 653,775.04	\$ 653,775.04	\$	-
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$	-
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$	-
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$	-
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$	-
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$	-
OTROS	\$ -	\$ -	\$	-
TOTAL	\$ 653,775.04	\$ 653,775.04	\$	-

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:  
LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 18:17 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA: DDC DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.  
RESPONSABLE: C.IVÁN PASCUAL TOMAS  
CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO  
R.F.C.: DAN1503147Q4.  
IDENTIFICACIÓN FOLIO IFE: 0499093656428  
DIRECCIÓN: CALLE HUERTO LOS OLIVOS, N° EXT. 107, COLONIA TRINIDAD DE HUERTAS, OAXACA., C.P. 68120.

**Ing. Antonio León Noyola**

R.F.C. LENA 751229 FXB

Ingeniero Civil y Director

RESPONSABLE DE OBRA

Ced. Prof. 6180448

Clas. No. A-3246 1

CONTRATISTA

C. ING. ANTONIO LEON NOYOLA

D.R.O. DEL CONTRATISTA

CED. PROF. 6180448 CLASIFICACION A-3246 1

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ  
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Mpio. Salina Cruz,  
Dto. Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2024  
C. DANIEL MENDEZ SOSA

**SINDICATO PROCURADORA Y HACENDARIA**  
Mpio. Salina Cruz,  
Dto. Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2024  
C. CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ

**REGIDORIA DE HACIENDA**  
REGIDOR DE HACIENDA  
Dto. Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2024  
C. SANTIAGO PÉREZ DÍAZ

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
TESORERO MUNICIPAL  
Mpio. Salina Cruz,  
Dto. Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2024  
C. LUIS LÓPEZ VÁSQUEZ

**REGIDORIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANAS E INTEROCEANICAS**  
REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS, URBANAS E INTEROCEANICAS  
Mpio. Salina Cruz,  
Dto. Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2024  
C. ADELA MORENO MENDOZA

DDC de Antequera, SA de CV  
**RFC: DAN1503147Q4**

HUERTO LOS LIMONARES No. 204 INT. 6  
FRACC. TRINIDAD DE HUERTAS  
DDC DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.  
OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. C.P. 68120  
email:antequera.ddc@gmail.com

Huerto los olivos No 107, Fracc. Trinidad de Huertas, Oaxaca, Oax., C.P. 68120  
Antequera.ddc@gmail.com  
01(951) 514 36 58, 044(951) 229 17 95