

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO 2022**



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Salina Cruz,
Dto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ; DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 18:15 HRS. DEL DIA 15 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, REUNIDOS EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA: "AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BOCA DEL RÍO Y LÁZARO CÁRDENAS", LOS CC. DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCÉANICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y LA C. NANCY PILAR OLMEDO ALVAREZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA ELEKTRISCHE BAUHERREN S.A. DE C.V., CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BOCA DEL RÍO Y LÁZARO CÁRDENAS".

UBICACIÓN :
ESTADO : (20) OAXACA
REGIÓN. (03) ISTMO
DISTRITO : (028) TEHUANTEPEC
MUNICIPIO : (079) SALINA CRUZ
LOCALIDAD : (001) SALINA CRUZ
UBICACIÓN: CALLE BOCA DEL RÍO Y LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA ISTMEÑA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: MSC/079/R33-FIII/OF-AUT/029/2022 **FECHA:** 17-OCTUBRE-2022

No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN: MSC/079/R33-FIII/OF-AUT/029/2022

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO CON 1 PZA DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 1.22 X 2.44 M A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA LISA CALIBRE 18, PTR DE 1 1/2 X 1 1/2" CALIBRE 14 PARA MARCO Y PUNTALES, FIJADO AL TERRENO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2; 251.25 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL; 304.43 M3 DE EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL SECO TIPO II; 251.25 M2 DE COMPACTACIÓN DE TERRENO CON COMPACTADOR MECÁNICO (BAILARINA), NIVELACIÓN DEL TERRENO, HUMECTACIÓN DEL SUELO, DISGREGADO DE AGLOMERADOS TERREOS Y RETIRO DE MATERIALES PÉTREOS MAYORES DE 5 CM; 22.74 M3 DE CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERÍA EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR COMPACTADA CON PISÓN DE MANO; 114.93 M3 DE RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN CRIBADO PARA ACOSTILLADO DE LA TUBERÍA QUE PASE POR LA MALLA NO. 4, COMPACTADA CON PISÓN A MANO EN CAPAS DE 20 CM; 133.29 M3 DE RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA); 73.09 M3 DE ACARREO EN CAMIÓN A 1ER. KM DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, ARENA, GRAVA Y CASCAJO VOLUMEN SUELTO CAMINO PLANO PAVIMENTADO; 341.0853 M3 ACARREO EN CAMIÓN A KM SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, ARENA, GRAVA CASCAJO, VOLUMEN SUELTO, CAMINO PLANO PAVIMENTADO; 307 M TUBERÍA CORRUGADA (PEAD) DE 304.80 MM. (12") DE DIÁMETRO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, DE DOBLE PARED (TIPO S O B) CON EMPAQUE DE MATERIAL ELASTOMÉRICO; CUENTA CON CAMPANA BICAPA REFORZADA COEXTRUIDA AL CUERPO DEL TUBO, JUNTA HERMÉTICA, UNIÓN ESPIGA-CAMPANA, CORRUGAS REFORZADAS DE DOBLE ARCO; 4 PZA DE POZO DE VISITA CÓNICO CON BASE DE 120 Y BOCA DE 60 CM, DE 1.25 A 1.35 M DE PROFUNDIDAD; 1 PZA DE POZO DE VISITA CÓNICO CON BASE DE 120 Y BOCA DE 60 CM, CON 1.50 M DE PROFUNDIDAD; 1 PZA DE INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA DE HASTA 30 CM (12") DE DIÁMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE; 15 PZA DE CONEXIÓN SANITARIA DE DESCARGA DOMICILIARIA EXISTENTE A TUBERÍA NUEVA DE DRENAJE CON TUBERÍA PEAD PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 6" HASTA 4.00 M DE DISTANCIA, EXCAVACIÓN HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD, RELLENO, COMPACTACIÓN, CORTE CON DISCO DE PAVIMENTO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO (4 M DE LARGO X 0.50 M DE ANCHO) DE 15 CM DE ESPESOR, BOTA DE INSERCIÓN A 45° DE 6"; 251.25 M2 LIMPIEZA GENERAL EN PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y REDES, PREVIA A LA ENTREGA DE LA OBRA.

SUB-CLASIFICACIÓN	DRENAJE SANITARIO	INCIDENCIA DEL PROYECTO:	DIR: DIRECTA
MODALIDAD DE PROYECTO	AMPLIACION	RUBRO DE GASTO ART.33 LCF	DRE: DRENAJE Y LETRINA
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO	FECHA DE CONTRATO:	19 DE OCTUBRE 2022
CONTRATO No:	MSC/079/R33-FISMDF/029-2022	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO	13 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA PROGRAMADA DE INICIO	14 DE NOVIEMBRE DE 2022	FECHA DE CONCLUSIÓN	13 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO REAL	14 DE NOVIEMBRE DE 2022	BENEFICIARIOS	330 HABITANTES
METAS ALCANZADAS	307 ML		

ELEKTRISCHE
BAUHERREN
ELECTRICOS CONSTRUCTORES
S.A. DE C.V.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Salina Cruz,
Dto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA DE PRODUCCIÓN Y HACENDARIA
Mpio. Salina Cruz,
Dto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Salina Cruz,
Dto. Tehuantepec, Oax.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDOR DE HACIENDA
Mpio. Salina Cruz,
Dto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO 2022**

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 661,305.65	\$ 661,305.65	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 661,305.65	\$ 661,305.65	\$ -

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 19:17 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA: ELEKTRISCHE BAUHERREN S.A. DE C.V.
 RESPONSABLE: C. NANCY PILAR OLMEDO ALVAREZ
 CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO
 R.F.C.: EBA151209NN0.
 IDENTIFICACIÓN FOLIO IFE: 2095086798083
 DIRECCIÓN: CALZADA VALLEJO 1268, N° EXT. SUCONJUNTO F EDIFICIO 1, N° INT. D-302, COLONIA SANTA ROSA, DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO, CIUDAD DE MEXICO., C.P. 07620.

CONTRATISTA

C. NANCY PILAR OLMEDO ALVAREZ
 ADMINISTRADOR ÚNICO
 ELEKTRISCHE BAUHERREN S.A. DE C.V.

ELEKTRISCHE BAUHERREN S.A. DE C.V.
 ARQ. OSWALDO TOSCANO SANTIAGO
D.R.O. DEL CONTRATISTA
 CED. PROF. 10614279
 CLASIFICACION 3262-A-"B"

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ
 DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Meic. Salina Cruz, Dto. Tehuantepec, Oax.
 C. ARO. DANIEL MÉNDEZ SOSA
 2022-2024

SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA
 SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA
 Mpio. Salina Cruz, Dto. Tehuantepec, Oax.
 C. CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ
 2022-2024

REGIDOR DE HACIENDA
 REGIDOR DE HACIENDA
 Mpio. Salina Cruz, Dto. Tehuantepec, Oax.
 C. SANTIAGO PÉREZ DÍAZ
 2022-2024

TESORERO MUNICIPAL
 TESORERO MUNICIPAL
 Mpio. Salina Cruz, Dto. Tehuantepec, Oax.
 C. LUIS LÓPEZ VÁSQUEZ
 2022-2024

REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTERIOCEÁNICAS
 REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTERIOCEÁNICAS
 Mpio. Salina Cruz, Dto. Tehuantepec, Oax.
 C. ADELA MORENO MENDOZA
 2022-2024

elektrische01@gmail.com

2022-2024
 CALZADA VALLEJO 1268 SUCONJUNTO F
 EDIFICIO 1 D 302, COL SANTA ROSA,
 GUSTAVO A MADERO, CIUDAD DE
 MEXICO, C.P. 07620

(55) 4510-1238 y/o (55)
 4766-6224