

GRUPO CORPORATIVO JUJUVA S.A. DE C.V.
R.F.C. GCJ1511267F2

CALLE PROLONGACIÓN DE MAZATLÁN
 COL. HÉROES DE NACOZARI C.P. 70600
 SALINACRUZ, OAX.

CEL. 971 1518620

JUJUVA SA DE CV

GRUPO CORPORATIVO JUJUVA S.A. DE C.V.

R.F.C. GCJ1511267F2

Cel. 9711518620

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO 2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. Salina Cruz
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2022-2024

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ; DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 16:23 HRS. DEL DÍA 05 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA: "REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJÓN HÉROES DE LA MARINA.", LOS C.C. DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCÉANICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y EL C. ROSA BELIA SANTIAGO SUAREZ, ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA **GRUPO CORPORATIVO JUJUVA S.A. DE C.V.**, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJÓN HÉROES DE LA MARINA."

UBICACIÓN :

ESTADO :

(20) OAXACA

REGIÓN :

(03) ISTMO

DISTRITO :

(028) TEHUANTEPEC

MUNICIPIO :

(079) SALINA CRUZ

LOCALIDAD :

(001) SALINA CRUZ

CALLEJÓN HÉROES DE LA MARINA, BARRIO CANTARRANAS

DATOS GENERALES

TÍTULO DE FINANCIAMIENTO :

RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

OFICIO DE AUTORIZACIÓN :

MSC/079/R33-FIII/OF-AUT/032/2022

FECHA : 27-OCTUBRE-2022

OFICIO DE NOTIFICACIÓN :

MSC/079/R33-FIII/OF-AUT/032/2022

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO :

REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO CON 1 PZA DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 1.22 X 2.44 M A BASE DE LÁMINA NEGRA LISA CALIBRE 18, PTR DE 1 1/2 X 1 1/2" CALIBRE 14 PARA MARCO Y POSTES, FIJADO AL TERRENO CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM², PINTADO CON ESMALTE COMEX 100 COLOR BLANCO; 387.23 M² DE TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL; 1,013.90 M DE CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 2.5 CM; 387.23 M² DE DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CM DE ESPESOR, CON MARTILLO HIDRÁULICO MONTADO SOBRE RETROEXCAVADORA; 402.07 M³ DE EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL SECO TIPO II; 387.23 M² COMPACTACIÓN DE TERRENO CON COMPACTADOR MECÁNICO (BAILARINA), NIVELACIÓN DEL TERRENO, HUMECTACIÓN DEL SUELO, DISGREGADO DE AGLOMERADOS TERREOS Y RETIRO DE MATERIALES PÉTREOS MAYORES DE 5 CM; 36.47 M³ DE CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERÍA EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR COMPACTADA CON PISÓN DE MANO; 82.29 M³ DE RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN CRIBADO PARA ACOSTILLADO DE LA TUBERÍA QUE PASE POR LA MALLA NO. 4, COMPACTADA CON PISÓN A MANO EN CAPAS DE 20 CM; 149.70 M³ DE RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA); 72.94 M³ DE RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO AL 90% DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO (P.V.S.M.) CON BAILARINA, EN CAPAS DE 20 CM; 309.59 M³ DE ACARREO EN CAMIÓN A 1ER. KM DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, ARENA, GRAVA Y CASCAJO VOLUMEN SUELTO CAMINO PLANO PAVIMENTADO; 1436.03 M³/KM DE ACARREO EN CAMIÓN A KM SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, ARENA, GRAVA CASCAJO, VOLUMEN SUELTO CAMINO PLANO PAVIMENTADO; 486.15 M DE TUBERÍA CORRUGADA (PEAD) DE 304.80 MM. (12") DE DIÁMETRO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, DE DOBLE PARED (TIPO S O B) CON EMPAQUE DE MATERIAL ELASTOMÉRICO; CUENTA CON CAMPANA BICAPA REFORZADA COEXTRUIDA AL CUERPO DEL TUBO, JUNTA HERMÉTICA, UNIÓN ESPIGA-CAMPANA, CORRUGAS REFORZADAS DE DOBLE ARCO; 7 PZA DE POZO DE VISITA CÓNICO CON BASE DE 120 Y BOCA DE 60 CM, EN UN RANGO DE 0.81 A 1.00 M DE PROFUNDIDAD; 6 PZA DE INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA DE HASTA DE 30 CM (12") DE DIÁMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE; 45 PZA DE CONEXIÓN SANITARIA DE DESCARGA DOMICILIARIA EXISTENTE A TUBERÍA NUEVA DE DRENAJE CON TUBERÍA PEAD PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 6" HASTA 6.00 M DE DISTANCIA A LA TUBERÍA NUEVA, EXCAVACIÓN HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD, RELLENO, COMPACTACIÓN, BOTA DE INSERCIÓN, CODO PEAD 90°X6"; 382.78 M² DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C=250 KG/CM², RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO DE 10 CM (+2.5CM DE TOLERANCIA), AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM (3/4"), FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 (INCLUYE SILLETA DE CONCRETO SIMPLE DE 9 CM DE ALTURA), ACABADO RAYADO CON PEINE METÁLICO Y VOLTEADOR EN EL PERÍMETRO EN SECCIONES DE HASTA 3 M COMO MÁXIMO; 387.23 M² LIMPIEZA GENERAL EN PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y REDES, PREVIA A LA ENTREGA DE LA OBRA

SUB-CLASIFICACIÓN
MODALIDAD DE PROYECTO
MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO No.:
FECHA PROGRAMADA DE INICIO
FECHA DE INICIO REAL:
METAS ALCANZADAS

DRENAJE SANITARIO
 REHABILITACIÓN
 CONTRATO
 MSC/079/R33-FISMDF/032-2022
 05 DE DICIEMBRE DE 2022
 05 DE DICIEMBRE DE 2022
 486.15 ML

INCIDENCIA DEL PROYECTO:
RUBRO DE GASTO ART.33 LCF
FECHA DE CONTRATO:
FECHA PROGRAMADA DE TERMINO
FECHA DE CONCLUSIÓN
BENEFICIARIOS

DIR: DIRECTA
DRE: DRENAJE Y LETRINA
 22 DE NOVIEMBRE DE 2022
 03 DE ENERO DE 2023
 03 DE ENERO DE 2023
 165 HABITANTES

Ing. Antonio León Noyola
 R.F.C. LENA 751229 FX8

Responde a:
 Mpio. Salina Cruz,
 Dto. Tehuantepec,
 Oax.
 2022-2024

SINDICATO DE PROCURACIÓN Y HACENDARIA
 Mpio. Salina Cruz
 Dto. Tehuantepec,
 Oax.
 2022-2024

TESORERÍA MUNICIPAL
 Mpio. Salina Cruz
 Dto. Tehuantepec,
 Oax.
 2022-2024



GRUPO CORPORATIVO JUJUVA S.A. DE C.V.

R.F.C. GCJ1511267F2

Cel. 9711518620

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO 2022**

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 145,424.91	\$ 145,424.91	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 145,424.91	\$ 145,424.91	\$ -

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTIÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTIÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 17:53 HRS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA: GRUPO CORPORATIVO JUJUVA S.A DE C.V.
RESPONSABLE: C. ROSA BELIA SANTIAGO SUAREZ
CARGO: ADMINISTRADOR UNICO
R.F.C.: GCJ1511267F2.
IDENTIFICACIÓN FOLIO IFE: 0683070378773
DIRECCIÓN: CALLE PROLONGACION MAZATLAN NUM. 5 COLONIA HEROES DE NACOZARI

Ing. Antonio León Noyola

R.F.C. LENA 751229 HX8

Ingeniero Civil y Director
RESPONSABLE DE OBRA.

Ced. Prof. 6180448
D.R.O. No. A-3246 I

C. ING. ANTONIO LEÓN NOYOLA

D.R.O. DEL CONTRATISTA

CED. PROF. 6180448 CLASIFICACION A-3246-I

CONTRATISTA



RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA



REGIDOR DE HACIENDA

REGIDURIA DE HACIENDA

Mpio. Salina Cruz,
Dto. Tehuantepec,

C. SANTIAGO PEREZ DIAZ

2022-2024

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARO. DANIEL MÉNDEZ SOSA

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS LOPEZ VASQUEZ

SINDICO PROCURADORA HACENDARIA

C. CIBELES CHINAS DE LA CRUZ

Dto. Tehuantepec,
Oax.

2022-REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS, URBANAS E INTEROCEANICAS

C. ADELA MORENO MENDOZA

**Calle Prolongación Mazatlán N°5, Col. Héroes de Nacozari, C.P. 70600
Salina Cruz, Oaxaca, México**