



ARGENI CORTEZ FRANCO
ARQUITECTO
R.F.C. COFA831108P57
CEL.971 131 39 64



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO 2022

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 16:04 HRS. DEL DIA 06 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE PLAYA AZUL", LOS CC. DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCÉANICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y EL C. ARGENI CORTEZ FRANCO, EN SU CARACTER DE PERSONA FISICA, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE PLAYA AZUL".

UBICACIÓN:
ESTADO: (20) OAXACA
REGIÓN: (03) ISTMO
DISTRITO: (028) TEHUANTEPEC
MUNICIPIO: (079) SALINA CRUZ
LOCALIDAD: (001)SALINA CRUZ
UBICACIÓN:
DATOS GENERALES: COLONIA BENITO JUÁREZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: MSC/079/R33-FIII/OF-AUT/034/2022 FECHA: 29 DE OCTUBRE DEL 2022

No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN: MSC/079/R33-FIII/OF-AUT/034/2022

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR CON 1 PZA DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 1.22 X 2.44 M A BASE DE LÁMINA NEGRA LISA CALIBRE 18, PTR DE 1 1/2 X 1 1/2" CALIBRE 14 PARA MARCO Y PUNTALES, FIJADO AL TERRENO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2; 220.18 M2 DE LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A MANO; 110.09 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA SUPERFICIES MENORES DE 300 M2; 92.30 M3 DE EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA EN CÉPAS DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL SECO TIPO II; 110.09 M2 DE COMPACTACIÓN DE TERRENO CON COMPACTADOR MECÁNICO (BAILARINA), NIVELACIÓN DEL TERRENO, HUMECTACIÓN DEL SUELO, DISGREGADO DE AGLOMERADOS TÉRREOS Y RETIRO DE MATERIALES PÉTREOS MAYORES DE 5 CM; 110.09 M2 DE PLANTELA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2; 88.04 M3 DE MURO DE MAMPOSTERÍA FABRICADO CON PIEDRA CALIZA DE VOLADURA, DOS CARAS APARENTES, HASTA 3.60 M DE ALTURA Y ESPESOR MENOR DE 60 CM, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO TIPO II-ARENA DE PROPORCIÓN 1:3; 13.23 M3 DE ZAMPEADO FABRICADO CON PIEDRA BRAZA DE BANCO DE 30 A 40 CM, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO TIPO II- ARENA 1:3; 13.84 M3 DE RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA); 14 PZA DE ZAPATA DE CIMENTACIÓN AISLADA DE 100 X 100 X 15 CM (LXAXH), CONCRETO F'C=250 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM (3/4"), ARMADA CON VARILLA DEL NO. 4 (1/2") DE DIÁMETRO A CADA 15 CM DE SEPARACIÓN EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA COMÚN; 20 PZA DE ZAPATA DE CIMENTACIÓN AISLADA DE 80 X 80 X 15 CM (LXAXH), CONCRETO F'C=250 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM (3/4"), ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 (3/8") DE DIÁMETRO A CADA 15 CM DE SEPARACIÓN EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA COMÚN; 60.77 M DE CADENA DE 20 X 20 CM, HASTA 3.50 M. DE ALTURA, A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2 CON CEMENTO TIPO II, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM (3/4"), REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") DE DIÁMETRO Y ESTRIBOS DEL NO. 2 (1/4") DE DIÁMETRO A CADA 20 CM, CIMBRADO ACABADO COMÚN A 2 CARAS; 34.92 M DE CASTILLO DE 15 X 20 CM, HASTA 3.50 M DE ALTURA, A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2 CON CEMENTO TIPO II, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM (3/4"), REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") DE DIÁMETRO Y ESTRIBOS DEL NO. 2 (1/4") DE DIÁMETRO A CADA 20 CM, CIMBRADO ACABADO COMÚN HASTA 2 CARAS; 12 M2 DE LOSA PLANA EN SUPER ESTRUCTURA DE 10 CM DE PERALTE, FABRICADA CON CONCRETO Premezclado BOMBEABLE DE F'C=250 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM (3/4") REVENIMIENTO DE 14 CM, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 17 CM DE SEPARACIÓN EN LECHO SUPERIOR Y VARILLAS DEL NO. 3 A CADA 20 CM DE SEPARACIÓN LECHO SUPERIOR SEGÚN PROYECTO, CIMBRA ACABADO COMÚN; 53.82 M2 DE LOSA PLANA EN SUPER-ESTRUCTURA DE 20 CM DE PERALTE, FABRICADA CON CONCRETO Premezclado BOMBEABLE DE F'C=250 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM (3/4"), REVENIMIENTO DE 14 CM, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 17 CM DE SEPARACIÓN EN AMBOS SENTIDOS Y AMBOS LECHOS, CIMBRA ACABADO COMÚN; 31.54 M DE TRABE EN SUPER ESTRUCTURA DE 25 X 40 CM FABRICADA CON CONCRETO Premezclado BOMBEABLE DE F'C=250 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM (3/4"), REVENIMIENTO DE 14 CM, ARMADA CON 5 VARILLAS DEL NO. 16 Y ESTRIBOS DEL NO. 3 A CADA 15 CM DE SEPARACIÓN, CIMBRA ACABADO COMÚN; 47.16 M DE TRABE EN SUPER ESTRUCTURA DE 25 X 40 CM FABRICADA CON CONCRETO Premezclado BOMBEABLE DE F'C=250 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM (3/4") REVENIMIENTO DE 14 CM, ARMADA CON 6 VARILLAS DEL NO. 6 Y VARILLAS DEL NO. 5 Y ESTRIBOS DEL NO. 3 A CADA 15 CM DE SEPARACIÓN, CIMBRA ACABADO COMÚN; 26.04 M DE COLUMNA EN SUPER-ESTRUCTURA DE 25 X 25 CM, FABRICADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM (3/4") ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO.5 Y 2 VARILLAS DEL NO. 4, ESTRIBOS DEL NO. 3 A CADA 15 CM DE SEPARACIÓN, CIMBRADO COMÚN; 17.40 ML DE BARANDAL DE PROTECCIÓN PEATONAL, FABRICADA CON TUBO DE ACERO NEGRO REDONDO DE 2" DE DIÁMETRO, CÉDULA 30, POSTES A CADA 1.50 DE SEPARACIÓN, TRAVESAÑO A 90 CM Y 65 CM DE ALTURA, PLACA BASE DE ACERO DE 10 CM X 10 CM X 1/4", FIJADA A PISO CON TACHETES EXPANSIVOS DE 3/8" Y TORNILLOS, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100; 220.18 M2 DE LIMPIEZA GENERAL EN PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y REDES, PREVIA A LA ENTREGA DE LA OBRA.

SUB-CLASIFICACIÓN	PUENTE(PEATONAL Y VEHICULAR)	INCIDENCIA DEL PROYECTO:	COM: COMPLEMENTARIA
MODALIDAD DE PROYECTO	CONSTRUCCIÓN	RUBRO DE GASTO ART.33 LCF	URB: URBANIZACION
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO	FECHA DE CONTRATO:	29 DE NOVIEMBRE DE 2022
CONTRATO No.	MSC/079/R33-FISMDF/034-2022	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO	03 DE FEBRERO DE 2023.
FECHA PROGRAMADA DE INICIO	06 DE DICIEMBRE DE 2022.	FECHA DE CONCLUSIÓN	03 DE FEBRERO DE 2023.
FECHA DE INICIO REAL	06 DE DICIEMBRE DE 2022.	BENEFICIARIOS	231 HABITANTES
METAS ALCANZADAS	53.82 M2		

DIRECCIÓN
CALLE HECTOR VELAZQUEZ S/N |
COLONIAN 22 DE FEBRERO
HCA. CD. JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAX.

Mpio. Salina Cruz
Dpto. Tehuantepec
Oax.
2022-2024



ARGENI CORTEZ FRANCO
ARQUITECTO
R.F.C. COFA831108P57
CEL.971 131 39 64

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO 2022

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	
RAMO 33 FONDO III	\$1,236,372.51	\$ 1,236,372.51	\$	-
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$	-
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$	-
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$	-
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$	-
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$	-
OTROS	\$ -	\$ -	\$	-
TOTAL	\$ 1,236,372.51	\$ 1,236,372.51	\$	-

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 17:13 HRS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA: ARGENI CORTEZ FRANCO
RESPONSABLE: C. ARGENI CORTEZ FRANCO
CARGO: PERSONA FISICA
R.F.C.: COFA831108P57
IDENTIFICACIÓN FOLIO IFE: 0284056517763
DIRECCIÓN: CALLE HECTOR VELAZQUEZ S/N, COLONIA 22 DE FEBRERO, JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAXACA, C.P. 70000

CONTRATISTA

D.R.O. DEL CONTRATISTA
CED. PROF. 6286506, CLASIFICACIÓN "A"
REGISTRO A-2319-I

C. ARGENI CORTEZ FRANCO
PERSONA FISICA
ARGENI CORTEZ FRANCO

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DANIEL MENDEZ SOSA

SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA

C. CIBELLES CHINAS DE LA CRUZ

REGIDOR DE HACIENDA

C. SANTIAGO PÉREZ DIAZ

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS LOPEZ YASQUEZ

REGIDORA DE OBRAS

PUBLICAS, URBANAS E INTEROCÉANICAS

C. ADELA MORENO MENDOZA

DIRECCIÓN
CALLE HECTOR VELAZQUEZ 5/N
COLONIA 22 DE FEBRERO
HCA. CD. JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAX.