

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO 2023**

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ; DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 19:04 HRS. DEL DIA 20 DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA: **AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACION EN LA CALLE EL PESCADOR**. LOS CC. DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCEÁNICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y EL CC. C. NANCY PILAR OLMEDO ALVAREZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA ELEKTRISCHE BAUHERREN S.A. DE C.V., CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: **AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACION EN LA CALLE EL PESCADOR**.

UBICACIÓN :
ESTADO : (20) OAXACA
REGIÓN : (03) ISTMO
DISTRITO : (028) TEHUANTEPEC
MUNICIPIO : (079) SALINA CRUZ
LOCALIDAD : (001) SALINA CRUZ
UBICACIÓN : CALLE EL PESCADOR, AGENCIA DE ENSENADA DE LA VENTOSA.

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: MSC/079/R33-FIII/OF-AUT/007/2022 **FECHA:** 16 DE JUNIO DEL 2022

No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN: MSC/079/R33-FIII/OF-AUT/007/2022

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACION CON 1 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 1.22 X 2.44 METROS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA LISA ALIBRE 18, PTR DE 1 1/2 X 1 1/2" CALIBRE 14 PARA MARCO Y PUNTALES, FIJADO AL TERRENO CON CONCRETO F'c= 150 KG/CM2; 4 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO OCTOGONAL PCR-12-750; 4 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO OCTOGONAL PCR-9-400; 17 PZA DE EXCAVACION DE CEPAS PARA POSTES Y RETENIDAS EN TERRENO TIPO 3; 4 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO TIPO 1K; 1 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO TIPO 1R1; 1 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO TIPO 1R1/1R3; 2 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO TIPO 1R1/1R3; 3 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO TIPO 1R3; 3 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO REA; 5 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RSA; 2 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RDA; 212 M SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MÚLTIPLE 2 + 1 3/0-1/0; 2 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYO DE BAJA TENSION; 2 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA ANTIFAUNA EN BOQUILLAS DE TRANSFORMADORES; 2 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA ANTIFAUNA EN PUENTES DE EQUIPOS DE M.T; 1 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO AUTOPROTEGIDO TIPO POSTE 15 KVA 2 BOQUILLAS, RELACION 13200 - 120/240 V; 6 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA MONOFASICA; 9 PZA DE REUBICACION DE ACOMETIDA MONOFASICA Y MEDIDOR EXISTENTE A NUEVO MURETE DE MEDICION; 6 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA AURALED-100, 100 WATTS DE POTENCIA TECNOLOGIA LED, CHIP LUMILED LUXEON-5050, TECNOLOGIA LED, CHIP LUMILED LUXEON-5050 VOLTAJE DE ENTRADA 100-277 VOLTS.

SUB-CLASIFICACIÓN	ELECTRIFICACION	INCIDENCIA DEL PROYECTO:	DIR: DIRECTA
MODALIDAD DE PROYECTO	AMPLIACION	RUBRO DE GASTO ART.33 LCF	ELE: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO	FECHA DE CONTRATO:	22 DE JULIO DE 2022
CONTRATO No.:	MSC/079/R33-FISMDF/007-2022	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO	16 DE AGOSTO DEL 2022
FECHA PROGRAMADA DE INICIO	18 DE JULIO DEL 2022	FECHA DE CONCLUSIÓN	14 DE ENERO DEL 2023
FECHA DE INICIO REAL:	16 DE DICIEMBRE DEL 2022	BENEFICIARIOS	132 HABITANTES
METAS ALCANZADAS	4 POSTES		

@ elektrische01@gmail.com

CALZADA VALLEJO 1268 SUCONJUNTO F
EDIFICIO 1 D 302, COL SANTA ROSA,
GUSTAVO A MADERO, CIUDAD DE MEXICO,
C.P. 07620

(55) 4510-1238 y/o (55) 4766-6224

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Salina Cruz,
Dtto. Tehuantepec, Oax.
2022-2024

SECRETARÍA DE HACIENDA
Mpio. Salina Cruz,
Dtto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

[Handwritten signature and stamp]

[Vertical stamp: ELEKTRISCHE BAUHERREN S.A. DE C.V.]

[Handwritten signature and stamp]

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO 2023**

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	
RAMO 33 FONDO III	\$ 523,326.62	\$ 523,326.62	\$ -	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 523,326.62	\$ 523,326.62	\$ -	\$ -

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:
LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 20:15 HRS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA: ELEKTRISCHE BAUHERREN S.A. DE C.V.
RESPONSABLE: C. NANCY PILAR OLMEDO ALVAREZ
CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO
R.F.C.: EBA151209NNO.
IDENTIFICACIÓN FOLIO IFE: 2095086798083
DIRECCIÓN: CALZADA VALLEJO 1268, N° EXT. SUCONJUNTO F EDIFICIO 1, N° INT. D-302, COLONIA SANTA ROSA, DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO, CIUDAD DE MEXICO., C.P. 07620.

ELEKTRISCHE BAUHERREN S.A. DE C.V.
C. NANCY PILAR OLMEDO ALVAREZ
ELECTRICOS CONSTRUCTORES
ADMINISTRADOR ÚNICO
ELEKTRISCHE BAUHERREN S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

C. ARQ. OSWALDO TOSCANO SANTIAGO

D.R.O. DEL CONTRATISTA
 CED. PROF. 10614279 CLASIFICACION "B"- 3262-A

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ
 DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DANIEL MENDEZ SOSA

SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA

C. CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ

REGIDOR DE HACIENDA

C. SANTIAGO PEREZ DIAZ

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS LÓPEZ VÁSQUEZ

REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCÉANICAS

C. ABELA MORENO-MENDOZA



elektrische01@gmail.com



CALZADA VALLEJO 1268 SUCONJUNTO F
 EDIFICIO 1 D 302, COL SANTA ROSA,
 GUSTAVO A MADERO, CIUDAD DE
 MEXICO, C.P. 07620



(55) 4510-1238 y/o (55)
 4766-6224