



D.T.C. CONSTRUCCIONES  
**DONAJI TOLEDO CARRASCO**



R.F.C.: TOCD830307456 REG. IMSS: D69 19389108

PROYECTOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL, OBRA ELECTRICA, OBRA MECANICA, REMODELACIONES, MANTENIMIENTOS INSTALACIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS, SANITARIAS, ASESORIA Y CONSULTORIA TECNICA.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 EJERCICIO 2022



EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ; DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 16:32 HRS. DEL DIA 19 DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE LIBERTAD. LOS CC. DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DÍAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCÉANICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y EL C. DONAJI TOLEDO CARRASCO, EN SU CARACTER DE PERSONA FISICA, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE LIBERTAD.

UBICACION :  
 ESTADO : (20) OAXACA  
 REGION : (03) ISTMO  
 DISTRITO : (028) TEHUANTEPEC  
 MUNICIPIO : (079) SALINA CRUZ  
 LOCALIDAD : (001) SALINA CRUZ  
 UBICACION : CALLE LIBERTAD, COLONIA 5 DE DICIEMBRE

DATOS GENERALES  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)  
 OFICIO DE AUTORIZACIÓN: MSC/079/R33-FIII/OF-AUT/039/2022 FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022  
 OFICIO DE NOTIFICACIÓN: MSC/079/R33-FIII/OF-AUT/039/2022

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  
 AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE LIBERTAD CON 1 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 1.22 X 2.44 M. A BASE DE LAMINA GALVANIZADA LISA CALIBRE 18, ANGULO ESTRUCTURAL DE 2"X 1/4" PARA MARCO Y REFORZADO CON ANGULOS DE 1 1/2" X 3/16"; 13 PZA DE TRAZO Y LOCALIZACION DE CEPAS PARA POSTES Y RETENIDAS INCLUYENDO LA PODA DE LOS ARBOLES O RETIRO DE ARBUSTOS; 13 PZA DE EXCAVACION DE CEPAS PARA POSTES Y RETENIDAS, EN TERRENO SEMI-DURO (TIPO II); 4 PZA DE SUMINISTRO, DISTRIBUCION, PARADO Y PLOMEADO DE POSTES DE CONCRETO PC 12-750; 1 PZA DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y VESTIDO DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION, CONVERTIR EN TIPO VD20; 1 PZA DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y VESTIDO DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION, CONVERTIR EN TIPO VR20; 1 PZA DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y VESTIDO DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION, CONVERTIR EN TIPO VR2N; 1 PZA DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y VESTIDO DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION, CONVERTIR EN TIPO VS20; 5 PZA DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y VESTIDO DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION, TIPO 1R1; 2 PZA DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y VESTIDO DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSION, TIPO 1R3; 2 PZA DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y VESTIDO DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSION, TIPO 1R3 / R3; 2 PZA DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y VESTIDO DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSION, TIPO 1P3; 2 PZA DE SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION DE RETENIDAS TIPO RSA EN LA RED DE BAJA TENSION; 1 PZA DE SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION DE RETENIDAS TIPO RDA EN LA RED DE BAJA TENSION; 2 PZA DE SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION DE RETENIDAS TIPO REA, INCLUYE POSTE DE CONCRETO PCR-9-400 PARA INSTALARSE EN LA LINEA DE MEDIA TENSION; 1 PZA DE SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION DE RETENIDAS DE POSTE A POSTE EN LA LINEA DE MEDIA TENSION; 1 PZA DE SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION DE EQUIPO DE PROTECCION EN EL RAMAL 2F-3H CON C.C.F-23 KV-100 AMP; 1 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA REL.13200-240/120 VOLTS MONOFASICO AUTO PROTEGIDO EN MEDIA Y BAJA TENSION, TIPO COSTA EN ACERO INOXIDABLE; 1 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION A TRANSFORMADOR EN MEDIA TENSION; 5 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE PARA TIERRA DISPOSITIVO "K"; 129.50 KGS. DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO DESNUDO AAC-3/0; 30.30 KGS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO DESNUDO AAC-1/0; 202.0085 MTS. DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO FORRADO (2+1) CALIBRE 1/0, 1/0; 4 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA MARCA RAY HUNTERS MODELO AXIALED (CON FOTOCELDA) VOLTAJE DE ENTRADA 90 -240 V//90--277 V: LEDCHP LUMELED LUXEON-5050. POTENCIA 100 W (ATENUABLE) LUMENES TOTALES 16,000, LUMENES POR W 160 TEMPERATURA DE COLOR 4000K (BLANCO CALIDO) SUPRESOR DE PICO 10 KV. PROTECCION DE SISTEMA COMPLETO IP-47-488 EN MODULO SUMERGIBLE) RESISTENCIA CONTRA IMPACTO IK-10 (ANTIVANDALISMO) RANGO DE TEMPERATURA -47 oC + 50oC, 100,000 Hrs. DE VIDA UTIL, CERTIFICADO NOM-000-3CFE-2014// NOM-031 - ENERO/2012, Y CONSTANCIA DE AHORRO DE ENERGIA OTORGADO POR PAESE DE LA CFE. CON 5 AÑOS DE GARANTIA EN SISTEMA. FACTOR DE POTENCIA 0.95; 1PZA DE ELABORACION DE PROYECTO ELECTRICO Y TRAMITES DE AUTORIZACION ANTE LA C.F.E.; 1 PZA DE TRAMITE DE LIBRANZA, PAGOS DE SUPERVISION ANTE LA C.F.E. PARA LA RECEPCION DE DOCUMENTACION DE LA OBRA.

SUB-CLASIFICACIÓN	ELECTRIFICACION	INCIDENCIA DEL PROYECTO:	DIR: DIRECTA
MODALIDAD DE PROYECTO	AMPLIACION	RUBRO DE GASTO ART.33 LCF	ELE: ELECTRIFICACION RURAL Y URBANA COLONIAS POBRES
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO	FECHA DE CONTRATO:	16 DE DICIEMBRE DE 2022
CONTRATO No:	MSC/079/R33-FIS MDF/039-2022	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO	17 DE ENERO DE 2023
FECHA PROGRAMADA DE INICIO	19 DE DICIEMBRE DE 2022	FECHA DE CONCLUSIÓN	17 DE ENERO DE 2023
FECHA DE INICIO REAL:	19 DE DICIEMBRE DE 2022	BENEFICIARIOS	759 HABITANTES
METAS ALCANZADAS	4 POSTES		

SINDICATURA DE PROCURACIÓN HACENDARIA Mpio. Salina Cruz Dto. Tehuantepec

Calle Juárez y Venustá # 443 Col. Juárez  
 Tel (971) 743 58 971 1326309  
 C.P. 70670 Salina Cruz Oax.

DISTRITO DE TEHUANTEPEC  
 MUNICIPIO DE SALINA CRUZ  
 LOCALIDAD DE SALINA CRUZ

DISTRITO DE TEHUANTEPEC  
 MUNICIPIO DE SALINA CRUZ  
 LOCALIDAD DE SALINA CRUZ



D.T.C. CONSTRUCCIONES  
**DONAJI TOLEDO CARRASCO**



R.F.C.: TOCD830307456 REG. IMSS: D69 19389108

PROYECTOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL, OBRA ELECTRICA, OBRA MECANICA, REMODELACIONES, MANTENIMIENTOS INSTALACIONES  
 ELECTRICAS HIDRAULICAS, SANITARIAS, ASESORIA Y CONSULTORIA TECNICA.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 EJERCICIO 2022

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	
RAMO 33 FONDO III	\$461,719.78	\$ 461,719.78	\$	-
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$	-
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$	-
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$	-
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$	-
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$	-
OTROS	\$ -	\$ -	\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 461,719.78</b>	<b>\$ 461,719.78</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:  
 LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 17:17 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA: C. DONAJI TOLEDO CARRASCO.  
 RESPONSABLE C. DONAJI TOLEDO CARRASCO  
 CARGO: PERSONA FISICA  
 R.F.C.: TOCD830307456  
 IDENTIFICACIÓN FOLIO IFE: 0688099888104  
 DIRECCIÓN: LA CALLE LA VENTOSA No EXT. 413, COLINIA BARRIO JUAREZ, SALINA CRUZ, OAXACA C.P. 70670.



CONTRATISTA

C. ING.- ARQ. RAYMUNDO MORALES RODRIGUEZ  
 D.R.O. DEL CONTRATISTA  
 CED. PROF. 877595 CLASIFICACION A-0714-PIA

RECIBE LA OBRA  
 POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ  
 DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DANIEL MENDEZ SOSA  
 2022-2024

SINDICO PROCURADORA Y  
 HACENDARIA

C. CIBELES CHÍNAS DE LA CRUZ  
 Mpio. Salina Cruz,  
 Dpto. Tehuantepec,  
 Oax.  
 2022-2024

REGIDOR DE HACIENDA

C. SANTIAGO PÉREZ DÍAZ  
 2022-2024

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS LÓPEZ VÁSQUEZ  
 Dpto. Tehuantepec,  
 Oax.

REGIDORA DE OBRAS  
 PUBLICAS, URBANAS E  
 INTEROCEÁNICAS

C. ADELA MORENO MENDOZA  
 Mpio. Salina Cruz,  
 Dpto. Tehuantepec,  
 Oax.  
 2022-2024