



# CONSTRUCCIONES GBC S.A. DE C.V

RFC: CGB130418724

CONSTRUCCIONES GBC S.A DE C.V

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
EJERCICIO 2023



EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ; DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 16:04 HRS. DEL DIA 17 DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE JALISCO", LOS CC. DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCEÁNICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y EL CC. FELIBERTO MARTÍNEZ MATEO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES GBC S.A. DE C.V., CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE JALISCO".

UBICACIÓN :  
 ESTADO : (20) OAXACA  
 REGIÓN : (03) ISTMO  
 DISTRITO : (028) TEHUANTEPEC  
 MUNICIPIO : (079) SALINA CRUZ  
 LOCALIDAD : (001)SALINA CRUZ  
 UBICACIÓN : CALLE JALISCO, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: MSC/079/R33-FIII/OF-AUT/038/2022 FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022

No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN: MSC/079/R33-FIII/OF-AUT/038/2022

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CON 1 PZA DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 1.22 X 2.44 M A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA LISA CALIBRE 18, PTR DE 1 1/2 X 1 1/2" CALIBRE 14 PARA MARCO Y PUNTALES, FIJADO AL TERRENO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2; 113.21 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DE TERRENO PARA IDENTIFICAR TRAYECTORIA DE CEPAS PARA TUBERÍA; 378.52 M DE CORTE CON CORTADORA DE DISCO ABRASIVO EN PAVIMENTO DE CONCRETO, 2.5 CM DE PROFUNDIDAD MÍNIMO, CON PENDIENTE PRONUNCIADA; 113.21 M2 DE DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CM DE ESPESOR, CON MARTILLO HIDRÁULICO MONTADO SOBRE RETROEXCAVADORA; 15.70 M3 DE EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL SECO TIPO II; 80.52 DE EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL SECO TIPO III, CON MARTILLO HIDRÁULICO MONTADO SOBRE RETROEXCAVADORA; 11.31 DE CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERÍA EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR COMPACTADA CON PISÓN DE MANO; 29.46 M3 DE RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN CRIBADO PARA ACOSTILLADO DE LA TUBERÍA QUE PASE POR LA MALLA NO. 4 (ABERTURA 4.76 MM), COMPACTADA CON PISÓN A MANO EN CAPAS DE 20 CM; 6.58 DE RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA); 34.73 DE RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO AL 90% DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO (P.V.S.M.) CON BAILARINA, EN CAPAS DE 20 CM; 191.4487 M3 DE ACARREO EN CAMIÓN A 1ER. KM DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, ARENA, GRAVA Y CASCAJO VOLUMEN SUELTO CAMINO PLANO PAVIMENTADO; 378.74 M3 ACARREO EN CAMIÓN A KM SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, ARENA, GRAVA CASCAJO, VOLUMEN SUELTO, CAMINO PLANO PAVIMENTADO; 188.66 DE TUBO DE PVC-HA HIDRÁULICO ANGER SI DE 64 MM (2 1/2") RD 26; 2 PZA DE CODO PVC-HA HIDRÁULICO ANGER SI DE 45° X 64 MM (2 1/2") RD-26; 103.2 M2 DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C=250 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO DE 10 CM (+2.5CM DE TOLERANCIA), AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM (3/4"), FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 (INCLUYE SILLETA DE CONCRETO SIMPLE DE 9 CM DE ALTURA), ACABADO RAYADO CON PEINE METÁLICO Y VOLTEADOR EN EL PERÍMETRO EN SECCIONES DE HASTA 3 M COMO MÁXIMO; 113.21 M2 DE LIMPIEZA GENERAL EN PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y REDES, PREVIA A LA ENTREGA DE LA OBRA.

Ing. Antonio León Noyola,  
Ced. Prof. 6180443  
DRO. No. A-3246 I  
Ingeniero Civil y Director  
de Obra.

SUB-CLASIFICACIÓN	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	INCIDENCIA DEL PROYECTO:	DIR: DIRECTA
MODALIDAD DE PROYECTO	REHABILITACIÓN	RUBRO DE GASTO ART.33 LCF	APO: AGUA POTABLE
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO	FECHA DE CONTRATO:	12 DE DICIEMBRE DE 2022
CONTRATO No.:	MSC/079/R33-FISMDF/038-2022	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO	13 DE ENERO DE 2023.
FECHA PROGRAMADA DE INICIO	15 DE DICIEMBRE DE 2022	FECHA DE CONCLUSIÓN	13 DE ENERO DE 2023.
FECHA DE INICIO REAL:	15 DE DICIEMBRE DE 2022	BENEFICIARIOS	429 HABITANTES
METROS ALCANZADAS	188.66 ML		

RECEBIÓ  
OFICIO  
2022-2023

TEST  
2022-2023

SINDICATO DE PROCURADORA Y HACENDARIA  
Mpio. Salina Cruz  
Dpto. Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2023

FRACC. SAN IGNACIO DE JUAREZ, OAX.  
2022-2023





**CONSTRUCCIONES GBC S.A. DE C.V**  
RFC: CGB130418724

**CONSTRUCCIONES GBC S.A DE C.V**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**EJERCICIO 2023**

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	
RAMO 33 FONDO III	\$443,638.35	\$ 443,638.35	\$	-
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$	-
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$	-
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$	-
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$	-
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$	-
OTROS	\$ -	\$ -	\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 443,638.35</b>	<b>\$ 443,638.35</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

**LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 17:07 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:**

**DATOS DE LA EMPRESA**

NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSTRUCCIONES GBC S.A. DE C.V.  
RESPONSABLE: C. FELIBERTO MARTÍNEZ MATEO  
CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO  
R.F.C.: CGB130418724  
IDENTIFICACION FOLIO IFE: 0623060294645  
DIRECCIÓN: SAN ANTONIO ABAD NO 132 FRACCIONAMIENTO SAN IGNACIO OAXACA DE JUAREZ OAX. C.P. 68150.

**Ing. Antonio León Noyola**  
R.F.C. LENA 751229 HX8  
Ingeniero Civil y Director  
Responsable de Obra.  
Ced. Prof. 6180448  
D.O. A-3246-I

**CONTRATISTA**

C. ING. ANTONIO LEON NOYOLA  
D.R.O. DEL CONTRATISTA  
CED. PROF. 6180448, CLASIFICACIÓN "A"  
REGISTRO A-3246-I

**RECIBE LA OBRA**

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ  
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DANIEL MENDEZ SOSA

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS LÓPEZ VÁSQUEZ

SAN ANTONIO ABAD No. 132, FRACC. SAN IGNACIO, OAXACA DE JUAREZ, OAX. C.P. 68150, TEL: (951) 5499915

SINDICO PROCURADORA Y  
HACENDARIA

C. CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ

REGIDOR DE HACIENDA

C. SANTIAGO PÉREZ DÍAZ

REGIDORA DE OBRAS  
PUBLICAS, URBANAS E  
INTEROCEÁNICAS

C. ADELA MORENO MENDOZA