



ARQ. ANTONIO HERNANDEZ LIMA

Calzada Manuel Ruiz 128. Jnt. 9. Col. Reforma. Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 68050

Tel. 951 50 2 50 62 Cel. 951 135 25 62

Correo electrónico: ahl_mx18@yahoo.com.mx R.F.C. HELA710126UQ1

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO 2022

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ; DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 18:20 HRS. DEL DIA 09 DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA: "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SANTÁ CRUZ", LOS CC. DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCEÁNICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y EL C. C. ANTONIO HERNÁNDEZ LIMA, EN SU CARACTER DE PERSONA FISICA, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SANTA CRUZ".

UBICACIÓN : ESTADO : (20) OAXACA
REGIÓN : (03) ISTMO
DISTRITO : (028) TEHUANTEPEC
MUNICIPIO : (079) SALINA CRUZ
LOCALIDAD : (001)SALINA CRUZ
UBICACIÓN: CALLE SANTA CRUZ, EN LA COLONIA SAN JERONIMO DOCTOR

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: MSC/079/R33-FI/OF-AUT/012/2022 FECHA: 11 DE JULIO DEL 2022

No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN: MSC/079/R33-FI/OF-AUT/012/2022


DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CON 1 PZA DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 1.22 X 2.44 M A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA LISA CALIBRE 18, PTR DE 1 1/2 X 1 1/2" CALIBRE 14 PARA MARCO Y PUNTALES, FIJADO AL TERRENO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2; 233.87 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DE TERRENO PARA IDENTIFICAR TRAYECTORIA DE CEPAS PARA TUBERÍA; 644.64 M DE CORTE EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE DE 2.5 MM DE ESPESOR MÍNIMO; 49.66 M DE CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 2.5 CM; 193.39 M2 DE DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE HASTA 10 CM DE ESPESOR CON MARTILLO HIDRÁULICO MONTADO SOBRE RETROEXCAVADORA; 14.40 M2 DE DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CM DE ESPESOR, CON MARTILLO HIDRÁULICO MONTADO SOBRE RETROEXCAVADORA; 140.33 M3 DE EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL SECO TIPO II; 23.38 M3 DE CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERÍA; 67.77 M3 DE RELLENO EN CEPAS COMPACTADO AL 95% DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO (P.V.S.M.) CON BAILARINA, EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) PRUEBAS DE COMPACTACIÓN REALIZADAS POR UN LABORATORIO CERTIFICADO (4 CALAS); 46.77 DE RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN CRIBADO PARA ACOSTILLADO DE LA TUBERÍA QUE PASE POR LA MALLA NO. 4, COMPACTADA CON PISÓN A MANO EN CAPAS DE 20 CM; 122.34 M3 DE ACARREO EN CAMIÓN A 1ER.KM DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, ARENA, GRAVA Y CASCAJO VOLUMEN SUELTO CAMINO PLANO PAVIMENTADO; 611.70 M3/KM DE ACARREO EN CAMIÓN A KM SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, ARENA GRAVA CASCAJO, VOLUMEN SUELTO, CAMINO PLANO PAVIMENTADO; 389.79 M DE TUBO PVC-HA HIDRÁULICO ANGER SI DE 75 MM (3") RD 26; 1 PZA DE TEE PVC-HC HIDRÁULICO RD-26 ANGER DE 76 MM (3") DE DIÁMETRO CON CAMPANA; 2 PZA DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC-HA HIDRÁULICO ANGER SI DE 76 MM (3") RD 26; 1 PZA DE CODO PVC-HA HIDRÁULICO ANGER SI DE 45" X 75 MM (3") RD 26; 1 PZA DE CODO PVC-HA HIDRÁULICO ANGER SI DE 90" X 75 MM (3") RD 26; 1 PZA DE TAPÓN CAMPANA PVC-HA HIDRÁULICO ANGER SI DE 76 MM (3") RD 26; 1 PZA DE VALVULA DE COMPUERTA 75 MM (3") VÁSTAGO FIJO CON VOLANTE DE FO. FO. BRIDADA NO.125 MCA. WALWORTH O SUPERIOR; 1 PZA DE CAJA DE VÁLVULAS TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 X 1.07 M (A X B X H), TAPA Y MARCO DE PEAD DE 50 X 50 CM CON LEYENDA DE "AGUA POTABLE"; 3 PZA DE ATRAQUE DE CONCRETO PARA PIEZAS HIDRAULICAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, 0.036 M3 NOMINALES; 208.29 M2 DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C=250 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO DE 10 CM (+-2.5CM DE TOLERANCIA), AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM (3/4"), FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 (INCLUYE SILLETA DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ALTURA), ACABADO RAYADO CON PEINE METÁLICO Y VOLTEADOR EN EL PERÍMETRO EN SECCIONES DE HASTA 3 M COMO MÁXIMO; 233.87 M2 DE LIMPIEZA GENERAL EN PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y REDES, PREVIA A LA



Ing. Antonio León Noyola
R.F.C. LEANA 751229 FXB
Responsable de Obra.
Ced. Prof. 6180448
D.R.O. No. A-3246 I

Table with 4 columns: SUB-CLASIFICACIÓN, MODALIDAD DE PROYECTO, MODALIDAD DE EJECUCIÓN, CONTRATO No., CONVENIO MODIFICATORIO No., FECHA PROGRAMADA DE INICIO, FECHA DE INICIO REAL, METAS ALCANZADAS, RED O SISTEMA DE AGUA, AMPLIACION, CONTRATO, MSC/079/R33-FISMDF/012-2022, CM-04/MS/079/R33-FISMDF/012-2022, 15 DE AGOSTO DE 2022, 16 DE DICIEMBRE DE 2022, 389.79 M, INCIDENCIA DEL PROYECTO: RUBRO DE GASTO ART.33 LCF, FECHA DE CONTRATO: 13 DE AGOSTO DE 2022, FECHA DE CONTRATO: 16 DE DICIEMBRE DE 2022, FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022, FECHA DE CONCLUSIÓN: 14 DE ENERO DE 2023, BENEFICIARIOS: 165 HABITANTES



REGIDURÍA DE HACIENDA

Mpto. Salina Cruz, Oax. 2022-2024



ANTONIO HERNANDEZ LIMA
MANUEL RUIZ No. 128 Int. 9
COL. REFORMA
C.P. 68050



2022-2024



ARQ. ANTONIO HERNANDEZ LIMA

Calzada Manuel Ruiz 128. Int. 9. Col. Reforma. Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 68050

Tel. 951 50 2 50 62 Cel. 951 135 25 62

Correo electrónico: ahl_mx18@yahoo.com.mx R.F.C. HELA710126UQ1

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO 2022

Table with 4 columns: APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS, IMPORTE AUTORIZADO, IMPORTE EJERCIDO, SALDO. Rows include RAMO 33 FONDO III, RAMO 33 FONDO IV, RAMO 28, APORTACIÓN ESTATAL, BENEFICIARIOS, APORTACION FEDERAL, OTROS, and a TOTAL row.

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 17:15 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA:
RESPONSABLE
CARGO:
R.F.C.
IDENTIFICACIÓN FOLIO IFE
DIRECCIÓN

C. ANTONIO HERNANDEZ LIMA
C. ANTONIO HERNÁNDEZ LIMA
PERSONA FISICIA
HELA710126UQ1
1719000990475
CALZADA MANUEL RUIZ N° 128 INT. 9, COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68050.

Ing. Antonio León Noyola
R.F.C. LENA 751229 FXB
Ingeniero Civil y Director
Responsable de Obra.
Ced. Prof. 6180448
D.R.O. No. A-3246 I

CONTRATISTA

C. ING. ANTONIO LEÓN NOYOLA

D.R.O. DEL CONTRATISTA

CED. PROF. 6180448 CLASIFICACION A- 3246 I

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. Salina Cruz, Oax. 2022-2024

C. DANIEL MENDEZ SOSA

SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA

Y HACENDARIA

C. CIBELES CHINAS DE LA CRUZ

Oax. 2022-2024

REGIDOR DE HACIENDA

REGIDURÍA DE HACIENDA

Mpio. Salina Cruz, Oax. 2022-2024

C. SANTIAGO PÉREZ DÍAZ

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

Mpio. Salina Cruz, Oax. 2022-2024

C. LUIS LÓPEZ VÁSQUEZ

REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS, URBANAS/E INTEROCEANICAS

REGIDORÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS/E INTEROCEANICAS

Mpio. Salina Cruz, Oax. 2022-2024

C. ADELA MORENO MENDOZA