

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
EJERCICIO 2023

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ; DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:45 HRS. DEL DÍA 10 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LA PAZ ENTRE LAS CALLES PROGRESO Y MAZATLÁN", LOS C.C. DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCEÁNICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y EL C. JORGE LUIS NICOLAS LARA, ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA PROYECTOS Y OBRA CIVIL SAONA S.A DE C.V., CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LA PAZ ENTRE LAS CALLES PROGRESO Y MAZATLÁN.

UBICACIÓN:

ESTADO: (20) OAXACA
 REGIÓN: (03) ISTMO
 DISTRITO: (028) TEHUANTEPEC
 MUNICIPIO: (079) SALINA CRUZ
 LOCALIDAD: (001) SALINA CRUZ (BARRIO SAN FRANCISCO)
 UBICACIÓN: AVENIDA LA PAZ ENTRE LAS CALLES PROGRESO Y MAZATLÁN, BARRIO SAN FRANCISCO.

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO FISCAL 2023

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/001-2023 **FECHA:** 10 DE ABRIL DEL 2023.
No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN: MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/001-2023

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRELIMINARES: 1 PZA DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 1.22 X 1.22 M A BASE DE LÁMINA NEGRA LISA CALIBRE 18, MARCO DE ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 1 1/2" X 3/16", DOS POSTES DE PTR DE 1 1/2 X 1 1/2" CALIBRE 14", EXCAVACIÓN DE 30X30X60 CM, FIJADO DE POSTES AL TERRENO CON CONCRETO HECHO EN OBRA A MANO DE F'C=150KG/CM2; 205.18 M DE TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO EN EL TERRENO PARA IDENTIFICAR LA TRAYECTORIA DE LA CEPA Y NIVELES PARA EL TENDIDO DE LA TUBERÍA; 459.12 ML DE CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 2.5 CM; 189.39 M3 DE DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CM DE ESPESOR, CON MARTILLO HIDRÁULICO MONTADO SOBRE RETROEXCAVADORA; 6 PZA DE DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE REGISTRO SANITARIO DE HASTA DE 1.00X1.00 M O POZO DE VISITA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, SIN RECUPERACIÓN DE BROCALES; **EXCAVACIONES:** 212.20 M3 DE EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL SECO TIPO III, CON EXCAVADORA Y/O MARTILLO HIDRÁULICO; 182.27 M2 DE COMPACTACIÓN DE TERRENO CON COMPACTADOR MECÁNICO (BALARINA), NIVELACIÓN DEL TERRENO, HINTECCIÓN DEL SUELO, DISGREGADO DE AGLOMERADOS TÉRREOS Y RETIRO DE MATERIALES PÉTREOS MAYORES DE 5 CM; 13.99 M3 DE CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERÍA EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR COMPACTADA CON PISON DE MANO; **INSTALACIÓN SANITARIA:** 118.83 ML DE TUBERÍA CORRUGADA (PEAD) DE 304.80 MM. (12") DE DIÁMETRO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, DE DOBLE PARED (TIPO S O B) CON EMPAQUE DE MATERIAL ELASTOMÉRICO; CUENTA CON CAMPANA BICAPA REFORZADA COEXTRUIDA AL CUERPO DEL TUBO, JUNTA HERMÉTICA, UNIÓN ESPIGA-CAMPANA, CORRUGAS REFORZADAS DE DOBLE ARCO; 77.18 ML DE TUBERÍA CORRUGADA (PEAD) DE 254.00 MM. (10") DE DIÁMETRO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, DE DOBLE PARED (TIPO S O B) CON EMPAQUE DE MATERIAL ELASTOMÉRICO; CUENTA CON CAMPANA BICAPA REFORZADA COEXTRUIDA AL CUERPO DEL TUBO, JUNTA HERMÉTICA, UNIÓN ESPIGA-CAMPANA, CORRUGAS REFORZADAS DE DOBLE ARCO; 7 PZAS DE POZOS DE VISITA CÓNICO CON BASE DE 120 Y BOCA DE 60 CM, EN UN RANGO DE 1.01 A 1.20 M DE PROFUNDIDAD; 4 PZAS DE REGISTRO SANITARIO DE MEDIDAS INTERIORES DE 80 X 80 CM, CON PROFUNDIDAD EN UN RANGO DE 1.01 A 1.20 M CON PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR HECHA CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS, MURO DE TABICÓN DE 10X14X28 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE PROPORCIÓN 1:3, APLANADO APARENTE PULIDO EN EL INTERIOR, TAPA EN DOS PIEZAS 1.08 X 0.54 M Y DE 15 CM DE ESPESOR, COLADA CON CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLA DEL NO. 3 A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS Y DOBLE PARRILLA, CON MEDIA CAÑA, EL ACABADO DE LAS TAPAS DEBERÁ SER IGUAL AL QUE TENGA EL PAVIMENTO CIRCUNDANTE; 2 PZAS DE INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA DE HASTA DE 30 CM (12") DE DIÁMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE; 13 PZAS DE CONEXIÓN SANITARIA DE DESCARGA DOMICILIARIA EXISTENTE A TUBERÍA NUEVA DE DRENAJE CON TUBERÍA PEAD PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 6" HASTA 6.00 M DE DISTANCIA A LA TUBERÍA NUEVA, EXCAVACIÓN HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD, RELENO CRIBADO, COMPACTACIÓN, BOTA DE INSERCIÓN, 1 CODO PEAD 90°X6"; **RELLENOS Y ACARREOS:** 67.95 M3

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Apdo. Salina Cruz
 Dto. Tehuantepec
 Oax.
 2022-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TESORERÍA MUNICIPAL
 Apdo. Salina Cruz
 Dto. Tehuantepec
 Oax.
 2022-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DE HACIENDA
 Apdo. Salina Cruz
 Dto. Tehuantepec,
 2022-2024

PROCSA
 D.R.O. "A" REG. 2508-IE
 CED. PROF. 0306019
 CEL. 971 191 72 33
 TEL. 971 714 14 48
 C.P. 70600
 Jesús Arturo Flores
 INGENIERO CIVIL
 SINDICATO DE PROCURACIÓN HACENDARIA
 Apdo. Salina Cruz
 Dto. Tehuantepec
 Oax.
 2022-2024
 DE HACIENDA
 Apdo. Salina Cruz
 Dto. Tehuantepec,
 2022-2024

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
EJERCICIO 2023

DE RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN CRIBADO PARA ACOSTILLADO DE LA TUBERÍA QUE PASE POR LA MALLA NO. 4, COMPACTADA CON PISÓN A MANO EN CAPAS DE 20 CM.; 71.16 M3 DE RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO AL 90% DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO (P.V.S.M.) CON BAILARINA, EN CAPAS DE 20 CM.; 168.40 M3 DE ACARREO TOTAL EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y O SOBRESANTES A CUALQUIER DISTANCIA AL TIRADERO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN; **ALBAÑILERÍAS:** 21.45 M DE JUNTA INDUCIDA EN PAVIMENTOS, CORTE CON MÁQUINA DE 2.5 CM DE PROFUNDIDAD, LIMPIEZA DE LA JUNTA CON AIRE A PRESIÓN O MANUALMENTE, INTRODUCCIÓN DE CORDÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 8 MM Y SELLADOR DE POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO COLOR GRIS; **LIMPIEZAS:** 778.06 M2 LIMPIEZA GENERAL EN PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y REDES, PREVIA A LA ENTREGA DE LA OBRA, INCLUYE EL RETIRO DE MATERIALES; 1 PZA DE LETRERO DE ENTREGA DE LA OBRA DE 0.90 X 1.20 M, LA PARTE SUPERIOR ESTARÁ A 1.80 M DE ALTURA, SE EMPOTRARÁ AL TERRENO 60 CM, FABRICADO A BASE DE LÁMINA DE ACABADO LISA CALIBRE 18, PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CALIBRE 14 PARA MARCO Y POSTES, FIJADO AL TERRENO CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, PINTADO CON ESMALTE COMEX 100 COLOR BLANCO; **CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS:** 5 PZAS DE CONEXIÓN SANITARIA DE DESCARGA DOMICILIARIA EXISTENTE A TUBERÍA NUEVA DE DRENAJE CON TUBERÍA PEAD PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 6" HASTA 6.00 M DE DISTANCIA A LA TUBERÍA NUEVA, CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO DE HASTA 15 CM DE ESPESOR, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN DE HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD, COMPACTACIÓN, TUBERÍA, BOTA DE INSERCIÓN CON CODO PEAD 90° X 6" , RELLENO CRIBADO, PAVIMENTO DE 15 CM HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE F'C = 250 KG/CM2 ACELERADO A 14 DIAS; 3.80 M2 DE LOSA TAPA DE 15 CM DE ESPESOR COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE F'C= 250 KG/CM2, ARMADURA DOBLE CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA MUERTA ACABADO COMUN; 1 PZA DE ANILLO DE CONCRETO DE SECCIÓN 20 X 15 CM REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL No 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM DE SEPARACIÓN COLADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE F'C= 250 KG/CM2, ACABADO PULIDO, CIMBRA APARENTE, DECIMBRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BROCAL CON TAPA PARA TRAFICO PESADO DE PEAD; 75.90 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE F'C = 250 KG/CM2, ACELERADO A 14 DIAS PARA RODAMIENTO DE 15 M DE ESPESOR, TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA, AGREGADO MAXIMO 19 MM, REVENIMIENTO DE 12 CM, INCLUYE CORTES DE HASTA 3.00 M COMO MAXIMO, CURADO DE MEMBRANA EMULSIONADA APLICADA CON ESPESOR, ACABADO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN SENTIDO PERPENDICULAR AL TRANSITO DE LOS VEHICULOS CON LLANA FRESNO MULTISURCO DE 36 X 5 DE 1" DE SEPARACIÓN, MODELO 16211, MARCA MARSHALLTOWN Y VOLTEADOR DE 10 CM DE ANCHO EN EL PERIMETRO.

SUB-CLASIFICACIÓN:	DRENAJE SANITARIO		
MODALIDAD DE PROYECTO:	REHABILITACIÓN	INCIDENCIA DEL PROYECTO:	DIR: DIRECTA
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	RUBRO DE GASTO ART.33 LCF:	DRE: DRENAJE Y LETRINA
CONTRATO NO:	COP/MS/079/R33-FAISMUN/001-2023	FECHA DE CONTRATO:	17 DE MAYO DEL 2023
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	22 DE MAYO DEL 2023	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:	20 DE JUNIO DEL 2023
FECHA DE INICIO REAL:	22 DE MAYO DEL 2023	FECHA DE CONCLUSIÓN:	20 DE JUNIO DEL 2023
METAS ALCANZADAS:	196.01 ML	BENEFICIARIOS:	81 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 960,363.29	\$ 960,363.29	\$ 0.00
RAMO 33 FONDO IV	0.00	0.00	0.00
RAMO 28	0.00	0.00	0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	0.00	0.00	0.00
BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00
TOTAL	\$ 960,363.29	\$ 960,363.29	\$ 0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

PROCSO
 PROYECTOS Y OBRA CIVIL SAONA S.A. DE CV
 INGENIERO CIVIL
Jesús Arturo Flores Mendoza
 D.R.O. "A" REG. 2809-IE
 CED. PROF. 6366018
 CBL 971 191 72 33
 TEL. 971 714 14 46
 C.P. 70690
 SINDICATURA DE PROCURACIÓN Y HACENDARIA
 Mpio. Salina Cruz
 Oax.
 2022-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. Salina Cruz
 Oax.
 2022-2024
 REGISTRO DE OBRAS PÚBLICAS URBANAS E INFRAESTRUCTURAS
 Mpio. Salina Cruz
 Oax.
 2022-2024
 TESORERÍA MUNICIPAL
 Mpio. Salina Cruz
 Oax.
 2022-2024
 REGISTRO DE BIENES
 Mpio. Salina Cruz
 Oax.
 2022-2024

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
EJERCICIO 2023**

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:38 HRS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA: PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S.A DE C.V.
RESPONSABLE: JORGE LUIS NICOLAS LARA
CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO
R.F.C.: POC161202276
IDENTIFICACIÓN FOLIO IFE: 1755090025969
DIRECCIÓN: AV. ALVARO OBREGON N° EXT. 121, N° INT. DESPACHO 805, OFI. 805-A COLONIA ROMA NORTE, CUAUHEMOC, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 06700



CONTRATISTA



Jesus Arturo Flores Mendoza
INGENIERO CIVIL

D.R.O. "A" REG. 2508-IE
CED. PROF. 8305019
CEL. 971 101 72 33
TEL. 971 714 14 48
C.P. 70690

[Signature]
C. JORGE LUIS NICOLAS LARA
ADMINISTRADOR ÚNICO
PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S.A. DE C.V.

[Signature]
ING. JESUS ARTURO FLORES MENDOZA
D.R.O. DEL CONTRATISTA
CED. PROF. 8305019, CLASIFICACIÓN "A"
REGISTRO 2508-IE

**RECIBE LA OBRA
POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ,
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA**



PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Salina Cruz,
Dto. Tehuantepec,
G. DANIEL MÉNDEZ SOSA
2022-2024

**SINDICATO PROCURADORA
FISCALÍA**
**SINDICATURA
DE PROCURACIÓN
Y HACIENDARIA**
Mpio. Salina Cruz,
C. CIBELES CHINAS DE LA CRUZ
Dto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024



REGIDOR DE HACIENDA
REGIDOR DE HACIENDA
C. SANTIAGO PÉREZ DÍAZ
Mpio. Salina Cruz,
Dto. Tehuantepec,
REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS URBANAS E
INTERMUNICIPALES

TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
C. CELIS GÓMEZ VÁSQUEZ
Mpio. Salina Cruz,
Dto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024



**REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS URBANAS E
INTERMUNICIPALES**
C. ADEL AMÉRICA MENDOZA
Mpio. Salina Cruz,
Dto. Tehuantepec,
Oax.