



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL
EJERCICIO 2023**

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ; DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 A.M. HRS. DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, EN LA COLONIA: HEROES DE NACOZARI, SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA: "REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JESUS GARCIA CORONA", LOS C. DANIEL MENDEZ SOSA, CIBEL CHÍNAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTERCOEÁNICAS Y TESORERO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y EL C. JESUS GERARDO MARQUEZ JARQUIN, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA "MFG INGENIERIAS INNOVADORAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.", CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JESUS GARCIA CORONA",

ESTADO DE OAXACA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Salina Cruz,
Dto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

UBICACIÓN:
ESTADO : (20) OAXACA
REGIÓN : (03) ISTMO
DISTRITO : (028) TEHUANTEPEC
MUNICIPIO : (079) SALINA CRUZ
LOCALIDAD : (001) SALINA CRUZ
UBICACIÓN : CALLE JESUS GARCIA CORONA, COLONIA HEROES DE NACOZARI

DATOS GENERALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33: FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2023
No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/004-2023 FECHA: 20 DE ABRIL DEL 2023
No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN: MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/004-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

A).- PRELIMINARES: CON 1.00 PZA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 1.22 X 1.22 MT. A BASE DE LAMINA GALVANIZADA LISA CALIBRE 18 PTR DE 1/2 X 1 1/2" CALIBRE 14 PARA MARCO Y PUNTALES, FIJADO AL TERRENO CON CONCRETO FC=150 KG/CM2. 126.40 M DE TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, EN EL TERRENO PARA IDENTIFICAR LA TRAYECTORIA DE LA CEPY Y NIVELES PARA TENDIDO DE LA TUBERIA. 10.22 M DE CORTE CON CORTADORA DE DISCO ABRASIVO EN PAVIMENTO DE CONCRETO, 2.50 CM DE PROFUNDIDAD MINIMO, CON PENDIENTE PRONUNCIADA. 4.46 M2 DE DEMOLUCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CM DE ESPESOR, CON MARTILLO HIDRAULICO MONTADO SOBRE RETROEXCADADORA. **B).- EXCAVACION:** 119.80 M3 DE EXCAVACION CON MAQUINARIA EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M, DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL SECO TIPO II. 97.30 M2 DE COMPACTACION DE TERRENO CON COMPACTADOR MECANICO (BAILARINA), NIVELACION DE TERRENO, HUMECTACION DEL SUELO, DISGREGADO DE AGLOMERADOS TERRENOS Y RETIRO DE MATERIALES PETREOS MAYORES A 5 CM. 9.33 M3 DE CAMA DE ARENA CEPAS PARA TUBERIA EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR COMPACTADA CON PISON DE MANO. **C).- INSTALACION SANITARIA:** 125.39 ML DE TUBERIA CORRUGADA (PEAD) DE 304,80 MM (12") DE DIAMETRO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, DE DOBLE PARED (TIPO S O B) CON EMPAQUE DE MATERIAL ELASTOMERICO, CUENTA CON CAMPANA BICAPA REFORZADA COEXTRUIDA AL CUERPO DEL TUBO, JUNTA HERMETICA, UNION ESPIGA-CAMPANA, CORRUGADAS REFORZADA DE DOBLE ARCO. 1.00 PZA DE POZOS DE VISITA CONICO CON BASE DE 1.20 MTS. Y BOCA DE 60 CM, EN UN RANGO DE 1.01 A 1.20 M DE PROFUNDIDAD. **2.00 PZAS DE INTERCONEXION DE TUBERIA DE HASTA 30 CM. (12") DE DIAMETRO A POZOS DE VISITA EXISTENTE. 8.00 PZAS DE CONEXION SANITARIA DE DESCARGA DOMICILIARIA EXISTENTE A TUBERIA NUEVA DE DRENAJE CON TUBERIA PEAD PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 6" HASTA 3 M DE DISTANCIA A LA TUBERIA NUEVA, EXCAVACION HASTA 1 M DE PROFUNDIDAD, RELLENO CRIBADO, COMPACTACION, BOTA DE INTERSECCION UN CODO PEAD 90°X6". **D).- RELLENOS Y ACARREOS:** 36.60 M3 DE RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CRIBADO PARA ACOSTILLADO DE LA TUBERIA QUE PASE POR LA MALLA No 4, COMPACTADA CON PISON A MANO EN CAPAS DE 20 CM. 63.70 M3 DE RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO (DEPÓSITO) COMPACTADO AL 90% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (P.V.S.M) CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CM. 108.5131 M3 DE ACARREO TOTAL EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLUCIONES, EXCAVACIONES Y O SOBRESANTES A CUALQUIER DISTANCIA AL TIRADERO AUTORIZADO POR LA SUPERVISION. **E).- PAVIMENTO:** 4.46 M2 DE PAVIMENTO DE 15 CMS. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'c=250 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO DE 10 CM (+/-2.5CM DE TOLERANCIA), AGREGADO MAXIMO DE 20 MM (3/4"), FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO RALLADO CON BARRA METALICO Y VOLTEADOR EN SECCIONES DE HASTA 3 M COMO MAXIMO, CORTE CON MAQUINARIA DE 2.5 CM DE PROFUNDIDAD, LIMPIEZA DE LA JUNTA CON AIRE A PRESION O MANUALMENTE, INTRODUCCION DE CORDON DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 3/8" Y SELLADOR DE POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO COLOR GRIS. **G).- LIMPIEZAS:** 97.30 M2 DE LIMPIEZA GENERAL EN PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y REDES, PREVIO A LA ENTREGA DE OBRA, 1.00 PZA DE LETRERO DE ENTREGA DE OBRA DE 0.90 X 1.20 M LA PARTE SUPERIOR ESTARA A 1.80 M. DE ALTURA, SE EMPOTRARA AL TERRENO 60 CM, FABRICADO A BASE DE LAMINA NEGRA LISA CALIBRE 18, PTR DE 1/2 X 1 1/2" CALIBRE 14 PARA MARCO Y POSTES, FIJADO AL TERRENO CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c=150 KG/CM2, PINTADO CON ESMALETE COXEM 100 COLOR BLANCO.**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA DE PROCURACIÓN Y HACENDARIA
Mpio. Salina Cruz,
Dto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

SUBCLASIFICACIÓN	DRENAJE SANITARIO	INCIDENCIA DEL PROYECTO:	DIR: DIRECTA
MODALIDAD DE PROYECTO	REHABILITACIÓN	RUBRO DE GASTO ART.33 LOR	DR: DRENAJE Y LETRINA
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO	FECHA DE CONTRATO:	07 DE JULIO DE 2023
CONTRATO No:	COP/MS/079/R33-FAISMUN/004-2023	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO	8 DE AGOSTO DE 2023
FECHA PROGRAMADA DE INICIO	10 DE JULIO DEL 2023	FECHA DE CONCLUSIÓN	8 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE INICIO REAL:	10 DE JULIO DEL 2023	BENEFICIARIOS	145 HABITANTES
METAS ALCANZADAS	125.39 ML		

Ing. Miguel Ángel Ruiz...
Ingenierías Innovadoras



REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Salina Cruz,
Dto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Salina Cruz,
Dto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL
EJERCICIO 2023

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 388,648.67	\$ 388,648.67	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 388,648.67	\$ 388,648.67	\$ -

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:00AM DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

ENTREGA LA OBRA:

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA: MFG ingenierías innovadoras del pacifico S.A. de C.V.
RESPONSABLE: C. JESUS GERARDO MARQUEZ JARQUIN
CARGO: ADMINISTRADOR UNICO
R.F.C.: MI221201LO
IDENTIFICACIÓN FOLIO INE: 0699094458658
DIRECCIÓN: C. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ N. EXT. 222, COLONIA SAN PABLO SUR, SALINA CRUZ, OAXACA, C.P. 70690

CONTRATISTA

ING. JESUS GERARDO MARQUEZ JARQUIN
DEL PACIFICO S.A. DE C.V.
ADMINISTRADOR UNICO
Tel: 971 222 8615 • ingenieriasmx@gmail.com
C. Josefa Ortiz de Dominguez N. Ext. 222, Col. San Pablo Sur, Salina Cruz, Oaxaca, C.P. 70690

ING. MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ
D.R.O. DEL CONTRATISTA
CED. PROF. 1527187 CLASIFICACION A 744-I

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. DANIEL MÉNDEZ SUSA
Mpio. Salina Cruz,
Dtto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA DE PRODUCCIÓN Y HACENDARIA

C. CIBELES CHINAS DE LA CRUZ
Mpio. Salina Cruz,
Dtto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

REGIDOR DE HACIENDA

REGIDOR DE HACIENDA
Mpio. Salina Cruz,
Dtto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
C. LUIS LÓPEZ VÁSQUEZ
Mpio. Salina Cruz,
Dtto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS URBANAS E INTEROCÉANICAS

REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS URBANAS E INTEROCÉANICAS
C. ADELA MORENO MENDOZA
Mpio. Salina Cruz,
Dtto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024