

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
EJERCICIO 2023**

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ; DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:15 HRS. DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN LA CALLE LOS PINOS DE LA COLONIA DEL BOSQUE DE LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, OAXACA SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA DENOMINADA: **"AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NOGALES ENTRE LAS CALLES LOS PINOS Y EMILIANO ZAPATA"**, LOS CC. DANIEL MENDEZ SOSA, GIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCEÁNICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y EL C. JORGE LUIS NICOLAS LARA, CON CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S.A. DE C.V., CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: **"AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NOGALES ENTRE LAS CALLES LOS PINOS Y EMILIANO ZAPATA"**

UBICACIÓN:

ESTADO: (20) OAXACA
REGIÓN: (03) ISTMO
DISTRITO: (028) TEHUANTEPEC
MUNICIPIO: (079) SALINA CRUZ
LOCALIDAD: (001) SALINA CRUZ (COLONIA DEL BOSQUE)
UBICACIÓN: CALLE NOGALES ENTRE LAS CALLES LOS PINOS Y EMILIANO ZAPATA, COLONIA DEL BOSQUE.

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), DEL EJERCICIO FISCAL 2023

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/005-2023 **FECHA:** 21 DE ABRIL DE 2023.
No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN: MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/005-2023

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRELIMINARES: 1 PZA DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 1.22 X 1.22 M A BASE DE LÁMINA NEGRA LISA CALIBRE 18, MARCO DE ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 1 1/2" X 3/16", DOS POSTES DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CALIBRE 14", EXCAVACIÓN DE 30X30X60 CM, FIJADO DE POSTES AL TERRENO CON CONCRETO HECHO EN OBRA A MANO DE F'C=150KG/CM2; **1,410.04 M2** DE TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE CAMINOS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO TROMPOS, BANCOS DE NIVEL, EJES Y REFERENCIAS; **33.20 M** DE MALLA DELIMITADORA DE SEGURIDAD COLOR NARANJA PARA DELIMITAR LA OBRA DEL TRÁNSITO DE LOS VEHÍCULOS; **211.55 M3** DE CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA EN MATERIAL CLASE "B"; **275.02 M3** DE ACARREO TOTAL EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y O SOBANTES A CUALQUIER DISTANCIA AL TIRADERO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN; **TERRACERIAS:** **1,410.04 M2** DE COMPACTACIÓN Y AFINE DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS EN ÁREA PARA DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES; **211.55 M3** DE SUB-BASE COMPACTADA EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM DE ESPESOR CON TEPETATE DE BANCO, AL 95% PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR; **VIALIDADES:** **1,342.48 M2** DE PAVIMENTO ARMADO DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL A 28 DÍAS, CON MR=42 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN, ADICIONADO CON REDUCRACK, PARA RODAMIENTO DE 15 CM DE ESPESOR, TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM, REVENIMIENTO DE 12 CM; **8.10 M** DE TOPE DE CONCRETO DE 1.30 CM. DE ANCHO X 10 CM DE ALTURA DESDE EL NIVEL SUPERIOR DE RODAMIENTO HASTA LA PARTE MAS ALTA DEL TOPE, FORMA SEMICIRCULAR, ARMADO CON UN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
 Mpio. Salina Cruz
 Dto. Tehuantepec,
 Oax.
 2022-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICA DE PROCURACIÓN Y HACENDARIA
 Mpio. Salina Cruz
 Dto. Tehuantepec,
 Oax.
 2022-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERO MUNICIPAL
 Mpio. Salina Cruz
 Dto. Tehuantepec,
 Oax.
 2022-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCEÁNICAS
 Mpio. Salina Cruz
 Dto. Tehuantepec,
 Oax.
 2022-2024

PROCSO
 PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S.A. DE C.V.

Jesús Arturo Flores Mendoza
 INGENIERO CIVIL

D.R.O. "A" REG. 2608-IE
 CED. PROF. 8306019
 CEL. 971 101 72 33
 TEL. 971 714 14 46

PROYECTO-DIAZ No. 3
 COL. SAN PABLO

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
EJERCICIO 2023**

LECHO DE VARILLA DEL No. 3 @ 40 CM. EN AMBOS SENTIDOS ADOPTANDO LA FORMA SEMICIRCULAR, EL COLADO SERÁ DE 15 CM DE ESPESOR BAJO EL NIVEL DE RODAMIENTO, ACABADO DEFINIDO POR LA SUPERVISION, APLICACIÓN A DOS MANOS DE PINTURA PARA TRAFICO DE ALTO DESEMPEÑO EN COLORES NEGRO O BLANCO Y AMARILLO INTERCALADAS EN FORMA DIAGONAL A 45° DE 40 CM DE ANCHO CADA FRANJA A 40 CM DE SEPARACION; **ACABADOS Y LIMPIEZA: 449.71 M** DE JUNTA INDUCIDA EN PAVIMENTOS, CORTE CON MÁQUINA DE 2.5 CM DE PROFUNDIDAD, LIMPIEZA DE LA JUNTA CON AIRE A PRESIÓN O MANUALMENTE, INTRODUCCIÓN DE CORDÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 8 MM Y SELLADOR DE POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO COLOR GRIS; **425.58 M** DE PINTURA COLOR AMARILLO TRÁFICO EN GUARNICIONES, SECADO RÁPIDO, A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS, BASE AGUA, RESISTENTE A LA ABRASIÓN E INTEMPERIE, MARCA VOLLER RTPS02, DESARROLLO DE 30 CM DE ANCHO; **1 PZA** DE LETRERO DE ENTREGA DE LA OBRA DE 0.90 X 1.20 M, LA PARTE SUPERIOR ESTARÁ A **1.80 M** DE ALTURA, SE EMPOTRARÁ AL TERRENO 60 CM, FABRICADO A BASE DE LÁMINA NEGRA LISA CALIBRE 18, PTR DE 1 ½ X 1 1/2" CALIBRE 14 PARA MARCO Y POSTES, FIJADO AL TERRENO CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, PINTADO CON ESMALTE COMEX 100 COLOR BLANCO; **1,398.631 M2** DE LIMPIEZA GENERAL EN PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y REDES, PREVIA A LA ENTREGA DE LA OBRA.

SUB-CLASIFICACIÓN:	PAVIMENTACIÓN		
MODALIDAD DE PROYECTO:	AMPLIACION	INCIDENCIA DEL PROYECTO:	COM: COMPLEMENTARIA
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	RUBRO DE GASTO ART.33 LCF:	URB: URBANIZACIÓN
CONTRATO NO:	COP/MSO/079/R33-FAISMUN/006-2023	FECHA DE CONTRATO:	12 DE JULIO DEL 2023
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	14 DE JULIO DEL 2023	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:	27 DE AGOSTO DEL 2023
FECHA DE INICIO REAL:	14 DE JULIO DEL 2023	FECHA DE CONCLUSIÓN:	27 DE AGOSTO DEL 2023
METAS ALCANZADAS:	1,342.48 M2	BENEFICIARIOS:	30 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 2,029,818.05	\$ 2,029,818.05	\$ 0.00
RAMO 33 FONDO IV	0.00	0.00	0.00
RAMO 28	0.00	0.00	0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	0.00	0.00	0.00
BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00
TOTAL	\$ 2,029,818.05	\$ 2,029,818.05	\$ 0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

PROCSO
PROYECTOS Y OBRAS CIVIL SAONA S.A. DE C.V.

Jesús Arturo Flores Mendoza
INGENIERO CIVIL

D.R.O. "A" REG. 2608-IE
CED. PROF. 8305019
CEL. 971 401 72 33
TEL. 971 714 14 46

dosaconat@hotmail.com
proyecto_civil_no_3
COL SAN PABLO
C.A. S.A. PROYECTOS Y OBRAS CIVIL SAONA S.A. DE C.V.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
EJERCICIO 2023

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS **12:07 HRS** DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA: PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S.A DE C.V.
RESPONSABLE: JORGE LUIS NICOLAS LARA
CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO
R.F.C.: POC161202276
IDENTIFICACIÓN FOLIO IFE: 1755090025969
DIRECCIÓN: AV. ALVARO OBREGON N° EXT. 121, N° INT. DESPACHO 805, OFI. 805-A
COLONIA ROMA NORTE, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 06700



CONTRATISTA



Jesús Arturo Flores Mendoza
INGENIERO CIVIL

D.R.O. "A" REG. 2508-IE
CED. PROF. 8305019
CEL. 971 101 72 33
TEL. 971 714 14 46
C.P. 70690

doeconst@hotmail.com
PORFIRIO DIAZ No. 3
COL. SAN PABLO
SALINA CRUZ, OAXACA.



C. JORGE LUIS NICOLAS LARA
ADMINISTRADOR ÚNICO
PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S.A. DE C.V.

ING. JESUS ARTURO FLORES MENDOZA
D.R.O. DEL CONTRATISTA
CED. PROF. 8305019, CLASIFICACIÓN "A"
REGISTRO 2508-IE

SINDICATURA
DE PROCURACIÓN
Y HACENDARÍA
Mpio. Salina Cruz,
Dtto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

RECIBE LA OBRA
POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ,
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DANIEL MENDOZA SOSA
Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

**SINDICO PROCURADORA Y
HACENDARIA**

C. CIBELLES CHINAS DE LA CRUZ
Mpio. Salina Cruz,
Dtto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

REGIDOR DE HACIENDA

C. SANTIAGO PÉREZ DÍAZ
Oax.
2022-2024

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS LÓPEZ VÁSQUEZ
Mpio. Salina Cruz,
Dtto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

**REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS, URBANAS E
INTEROCEANICAS**

C. ADELA MORENO MENDOZA
Mpio. Salina Cruz,
Dtto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024