



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO 2023

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, EN LA COLONIA HIDALGO ORIENTE SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA: "AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y LA CALLE CUAUHTÉMOC", LOS CC. DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELLES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCEÁNICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y LA C. LUCIA COBOS MILL, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA ZERACAL S.A. DE C.V. CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y LA CALLE CUAUHTÉMOC".



UBICACIÓN:
ESTADO: (20) OAXACA
REGIÓN: (03) ISTMO
DISTRITO: (028) TEHUANTEPEC
MUNICIPIO: (079) SALINA CRUZ
LOCALIDAD: (001) SALINA CRUZ
UBICACIÓN: CALLE FRANCISCO VILLA, COLONIA HIDALGO ORIENTE CENTRO

DATOS GENERALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO III - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/002-2023 FECHA: 31 DE MAYO DEL 2023
No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN: MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/002-2023

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA ENTREGADA: A. PRELIMINARES: 1 PIEZA DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 1.22 X 1.22 M A BASE DE LÁMINA NEGRA LISA CALIBRE 18, MARCO DE ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 1 1/2" X 3/16", DOS POSTES DE PTR DE 1 1/2 X 1/2" CALIBRE 14", ESCAVACIÓN DE 30X30X40 CM, FIJADO DE POSTES AL TERRENO CON CONCRETO HECHO EN OBRA A MANO DE F'c= 150KG/CM2, . 99.20 M. DE TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO EN EL TERRENO PARA IDENTIFICAR LA TRAYECTORIA DE LA CEDA Y NIVELES PARA EL TENDIDO DE LA TUBERÍA, 19.36 M. DE CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 2.5 CM, 9.53 M2 DE DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CM DE ESPESOR CON ROMPEDORA ELÉCTRICA, 8.41 M2 DE ESCAVACIONES: 113.91 M3 DE ESCAVACIÓN CON MAQUINARIA EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL SECO TIPO II, CON RETROEXCAVADORA Y MARTILLO HIDRÁULICO, 76.72 M2 DE COMPACTACIÓN DE TERRENO CON COMPACTADOR MECÁNICO (BAILARINA), NIVELACIÓN DEL TERRENO, HUMECTACIÓN DEL SUELO, DISGREGADO DE AGLOMERADOS TERREOS Y RETIRO DE MATERIALES PÉTREOS MAYORES DE 5 CM, 4.64 M3 DE CANA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERÍA EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR COMPACTADA CON PISÓN DE MANO. C.- INSTALACIÓN SANITARIA: 94.55 M. TUBERÍA CORRUGADA (PEAD) DE 304.80 MM. (12") DE DIÁMETRO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, DE DOBLE PARED (TIPO 5 O B) CON EMPAQUE DE MATERIAL ELASTOMÉRICO; CUENTA CON CAMPANA BICAPA REFORZADA COEXTRUIDA AL CUERPO DEL TUBO, JUNTA HERMÉTICA, UNIÓN ESPIGA-CAMPANA, CORRUGAS REFORZADAS DE DOBLE ARCO, INCLUDE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD, 2 PIEZAS DE POZO DE VISITA CÓNICO CON BASE DE 120 Y BOCA DE 60 CM, EN UN RANGO DE 1.01 A 1.20 M DE PROFUNDIDAD, INCLUDE FIRME DE 15 DE ESPESOR DE CONCRETO DE Fc=150 KG/CM2, MURO CIRCULAR A BASE DE TABLÓN DE 100X102 CM ASENTADO EN 28 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, REPELLADO DE 2 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES CON MORTERO CEMENTO TIPO II - ARENA DE PROPORCIÓN 1:5, ESCALONES DE VARILLA DEL NO. 4 COLOCADOS A CADA 40 CM (2 PZAS), BRICAL DE CONCRETO DE 20 X 15 CM (8 X 10) ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTREBOS DEL NO. 2 @20 CM, TAPA DE PEAD PARA TRÁFICO PESADO Y MEDIA CAÑA, 1 PIEZA DE INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA DE HASTA DE 30 CM (12") DE DIÁMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE, 12 PIEZAS DE CONEXIÓN SANITARIA DE DESCARGA DOMICILIARIA EXISTENTE A TUBERÍA NUEVA DE DRENAJE CON TUBERÍA PEAD PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 4" HASTA 6.00 M DE DISTANCIA A LA TUBERÍA NUEVA, ESCAVACIÓN HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD, RELLENO CREBADO, COMPACTACIÓN, BOTA DE INSERCIÓN, 1 CODO PEAD 90°X6", 0.- RELLENOS Y ACARRROS 27.05 M3 DE RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA ESCAVACIÓN CREBADO PARA ACOSTILLADO DE LA TUBERÍA QUE PASE POR LA MALLA NO. 4, COMPACTADA CON PISÓN A MANO EN CAPAS DE 20 CM, 62.52 M3 RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO AL 90% DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO (P.V.S.M) CON BAILARINA, EN CAPAS DE 20 CM, 104.31 M3 DE ACARRO TOTAL EN CAMBIO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, ESCAVACIONES Y O SOBRESANTES A CUALQUIER DISTANCIA AL TIRADERO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN. E. PAVIMENTO 9.42 M2 DE PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE Fc=250 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO DE 10 CM (~2.5CM DE TOLERANCIA), AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM (3/4"), FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, REFORZADO CON UNA CAPA DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 , F.- LIMPIEZAS 92.2148 M2 DE LIMPIEZA GENERAL EN PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y REDES, PREVIA A LA ENTREGA DE LA OBRA, 1 PIEZA DE LETRERO DE ENTREGA DE LA OBRA DE 0.90 X 1.20 M LA PARTE SUPERIOR ESTARÁ A 1.80 M DE ALTURA, SE EMPOTRARÁ AL TERRENO 60 CM, FABRICADO A BASE DE LÁMINA NEGRA LISA CALIBRE 18, PTR DE 1 1/2 X 1 1/2" CALIBRE 14 PARA MARCO Y POSTES, FIJADO AL TERRENO CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE Fc= 1 50 KG/CM2, PINTADO CON ESMALTE COMEX 100 COLOR BLANCO.



Handwritten signature: Lucía Cobos



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO 2023

SUB-CLASIFICACIÓN	DRENAJE SANITARIO	INCIDENCIA DEL PROYECTO:	DIR. DIRECTA
MODALIDAD DE PROYECTO	REHABILITACIÓN	RUBRO DE GASTO ART.33 LCF	DRE DRENAJE Y LETRINA
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO	FECHA DE CONTRATO:	19 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023
CONTRATO No:	COP/MS/079/R33-FAISMUN/002-2023	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO	19 DE JULIO DE 2023
FECHA PROGRAMADA DE INICIO	20 DE JUNIO DE 2023	FECHA DE CONCLUSIÓN	19 DE JULIO DE 2023
FECHA DE INICIO REAL:	20 DE JUNIO DE 2023	BENEFICIARIOS	24 HABITANTES
METAS ALCANZADAS	96.55 ML.		

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	
RAMO 33 FONDO III	\$ 458,826.98	\$ 458,826.98	\$ -	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 458,826.98	\$ 458,826.98	\$ -	\$ -

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTIÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:
LA OBRA SE EJECUTIÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE REDORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:00 DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA:	CONSTRUCTORA ZERACSAL S.A. DE C.V.
RESPONSABLE	C. LUCIA COBOS MILL.
CARGO:	ADMINISTRADOR UNICO
R.F.C.	CZE120412U55
IDENTIFICACIÓN FOLIO IFE	1829089546104
DIRECCIÓN	CALLE FRANCISCO VILLA No. EXT. 3, COLONIA CENTRO, SAN FRANCISCO LACHIGOLDO, OAXACA. C.P. 70424

CONTRATISTA

Lucia Cobos

C. LUCIA COBOS MILL
ADMINISTRADOR ÚNICO
CONSTRUCTORA ZERACSAL S.A. DE C.V.



[Signature]

ING. ROSA ELENA ESCOBAR GARCIA
D.R.O. DEL CONTRATISTA
CEL. PROF. 10234705 CLASIFICACION A-3489-1



SINDICATURA DE PROCURACIÓN Y HACIENDARIA
Mpio. Salina Cruz,
Dtto. Tehuantepec,
Oax.



TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Salina Cruz,
Dtto. Tehuantepec,
Oax.

PRÉSIDENTIA MUNICIPAL
Mpio. Salina Cruz,
Dtto. Tehuantepec,
Oax.
2023-2024

REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE INTERCOMUNICACIONES
Mpio. Salina Cruz,
Dtto. Tehuantepec,
Oax.
2023-2024



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL
EJERCICIO 2023**

RECIBE LA OBRA

**POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA**


PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Salina Cruz,
Dpto. Tehuantepec,
Oax.
DANIEL PÉREZ ROSA
2022-2024


SINDICATURA DE PROCURACIÓN Y HACIENDARIA
C. CIBELLES CHIRAS DE LA CRUZ
Mpio. Salina Cruz,
Dpto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024


REGIDOR DE HACIENDA
C. SANTIAGO PÉREZ DÍAZ
2022-2024


TESORERÍA MUNICIPAL
C. JOSÉ GUERRERO
Dpto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024


REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS URBANAS E INTEROCÉANICAS
C. DELA MORENO MENDOZA
Mpio. Salina Cruz,
Dpto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



ZERACSAL S.A. DE C.V.
CONSTRUCTORA
R.F.C.: CZE 120412U55