



CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES BRT S.A. DE CV
R.F.C: CIB140521UC9
CALLE LABORISTA No. 12 BARRIO ESPINAL, C.P. 70650 SALINA CRUZ, OAX.,
EMAIL: brtconstrucciones@outlook.com



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Salina Cruz,
Dpto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL
EJERCICIO 2023

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ; DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 17:00 HRS. DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, EN LA COLONIA CHAPULTEPEC SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA: "AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA", LOS CC.DANIEL MENDEZ SOSA, CIBLES CHAÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCEÁNICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y LA C. ALMA DELIA TRINIDAD LÓPEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES BRT, S.A DE C.V CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA".

UBICACIÓN:
ESTADO: (20) OAXACA
REGIÓN: (03) ISTMO
DISTRITO: (028) TEHUANTEPEC
MUNICIPIO: (079) SALINA CRUZ
LOCALIDAD: (001)SALINA CRUZ
UBICACIÓN: CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CHAPULTEPEC

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/009-2023 FECHA: 08 DE MAYO DEL 2023
OFICIO DE NOTIFICACIÓN: MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/009-2023

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO A) PRELIMINARES.- 1 PZA LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 1.22 M. X 1.22 M. A BASE DE LÁMINA NEGRA LISA CALIBRE 18, MARCO DE ANCHO ESTRUCTURAL DE 1 1/2" X 3/16" DOS POSTES DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CALIBRE 14", EXCAVACIÓN DE 30X30X60 CM; 272.18 M TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, EN EL TERRENO PARA IDENTIFICAR LA TRAYECTORIA DE LA CEPA Y NIVELES PARA EL TENDIDO DE LA TUBERÍA; B) EXCAVACIONES.- 234.94 M3 EXCAVACION CON MAQUINARIA EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL SECO TIPO II; 199.85 M2 COMPACTACIÓN DE TERRENO CON COMPACTADOR MECÁNICO (BAILARINA) NIVELACIÓN DEL TERRENO, HUMECTACIÓN DEL SUELO, DISGREGACIÓN DE AGLOMERADOS TERREOS Y RETIRO DE MATERIALES PÉTREOS MAYORES DE 5 CM; 18.50 M3 CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERÍA EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR COMPACTADA CON FONDEO DE MANO; C) INSTALACIÓN SANITARIA.- 266.78 M TUBERÍA CORRUGADA (PEAD) DE 203.20 MM. (8") DE DIÁMETRO, PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, DE DOBLE PARED (TIPO S O B) CON EMPALME DE MATERIAL ELASTOMÉRICO; CUENTA CON CAMPANA BICAPA REFORZADA COEXTRUIDA AL CUERPO DEL TUBO, JUNTA HERMÉTICA, UNIÓN ESPIGA-CAMPANA, CORRUGAS REFORZADAS DE DOBLE PARED; 2.00 PZA POZO DE VISITA CÓNICO CON BASE DE 120 Y BOCA DE 60 CM, EN UN RANGO DE 1.21 A 1.40 M DE PROFUNDIDAD; 5.00 PZA REGISTRO SANITARIO DE DIMENSIONES INTERIORES DE 80 CM CON PROFUNDIDAD EN UN RANGO DE 1.01 A 1.20 M CON PLANTILLA DE CONCRETO PC-150 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR HECHA CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS, MURO DE TABICÓN DE 10X14X28 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE PROPORCIÓN 1:3, APLANADO APARENTE PULIDO EN EL INTERIOR, TAPA DE DOS PIEZAS 1.08 X 0.54 M Y DE 15 CM. DE ESPESOR, COLADA CON CONCRETO F'c=250 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y DOBLE PARILLA, CON MEDIA CAÑA, EL ACABADO DE LAS TAPAS DEBERÁ SER IGUAL AL QUE TENGA EL PAVIMENTO CIRCUNDANTE; 23.00 PZA CONEXIÓN SANITARIA DE DESCARGA DOMICILIARIA EXISTENTE A TUBERÍA NUEVA DE DRENAJE CON TUBERÍA PEAD PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 6" HASTA 6.00 M DE DISTANCIA A LA TUBERÍA NUEVA, EXCAVACIÓN HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD, RELLENO, CRIBADO, COMPACTACIÓN, BOTA DE INSERCIÓN, CODD PEAD 90° X 6"; D) RELLENOS Y ACARREOS.- 45.43 M3 RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CRIBADO PARA ACOSTILLADO DE LA TUBERÍA QUE PASE POR LA MALLA No. 4 COMPACTADA CON PISÓN A MANO EN CAPAS DE 20 CM; 149.40 M3 RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETET) COMPACTADO AL 90% DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO (P.V.S.M.) CON BAILARINA, EN CAPAS DE 20 CM; 236.90 M3 ACARREO TOTAL EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y/O SOBRESANTES A CUALQUIER DISTANCIA, AL TIRADERO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN; F) LIMPIEZAS.- 858.596 M2 LIMPIEZA GENERAL EN PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y REDES, PREVIA A LA ENTREGA DE LA OBRA; 1.00 PZA LETRERO DE ENTREGA DE LA OBRA DE 0.90 X 1.20 M, LA PARTE SUPERIOR ESTARÁ A 1.80 M DE ALTURA SE EMPOTRARÁ AL TERRENO 60 CMS. FABRICADO A BASE DE LÁMINA NEGRA LISA CALIBRE 18, PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CALIBRE 14" PARA MARCO Y POSTES FLUJADO AL TERRENO CON CONCRETO HECHO EN OBRA PC-150 KG/CM2, PINTADO CON ESMALTE COMEX 100 COLOR BLANCO.

SUB-CLASIFICACIÓN	DRENAJE SANITARIO		
MODALIDAD DE PROYECTO	AMPLIACIÓN	INCIDENCIA DEL PROYECTO:	DIR: DIRECTA
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO	RUERO DE GASTO ART.33 LCF	DRE: DRENAJE Y LETRINA
CONTRATO No:	COP/MS/079/R33-FAISMUN/005-2023	FECHA DE CONTRATO:	07 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023
FECHA PROGRAMADA DE INICIO	10 DE JULIO DE 2023	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO	23 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE INICIO REAL:	10 DE JULIO DE 2023	FECHA DE CONCLUSIÓN	23 DE AGOSTO DE 2023
METAS ALCANZADAS	266.78 ML	BENEFICIARIOS	120 HABITANTES

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Salina Cruz,
Dpto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

Ingeniero Civil y Director
Responsable de Obra
R.F.C. Noyola
No. 12 Calle Laborista P.O. Box 12
Salina Cruz, Oax. 70650
PROF. 6180448
ORO No. A-3246-1

CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES
BRT S.A. DE C.V.
R.F.C. CIB 140521 UC9
Calle Laborista No. 12 Bo. Espinal
Salina Cruz, Oax. 70650



CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES BRT S.A. DE CV
 R.F.C. CIB140521UC9
 CALLE LABORISTA No. 12 BARRIO ESPINAL, C.P. 70650 SALINA CRUZ, OAX.,
 EMAIL: brtconstrucciones@outlook.com

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
 DEL DISTRITO FEDERAL
 EJERCICIO 2023

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 672,282.94	\$ 672,282.94	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 672,282.94	\$ 672,282.94	\$ -

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:
 LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 18:00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES BRT, S.A. DE C.V.
 RESPONSABLE: ALMA DELIA TRINIDAD LÓPEZ
 CARGO: ADMINISTRADOR UNICO
 R.F.C: CIB140521UC9
 IDENTIFICACION FOLIO DE: 2069000585274
 DIRECCION: Calle Laborista No. 12, BARRIO ESPINAL, SALINA CRUZ, OAXACA, C.P. 70650

C. ALMA DELIA TRINIDAD LÓPEZ
 ADMINISTRADOR ÚNICO

CONTRATISTA

Ing. Antonio León Noyola
 R.F.C. IENA 751229 PXR
 Ingeniero Civil y Director
 Responsable de Obra
 Ced. Prof. 6180448
 DRO No. A-3246-I
 C. ANTONIO LEÓN NOYOLA
 D.R.O. DEL CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES BRT, S.A. DE C.V.

CED. PROF. 6180448 CLASIFICACION "A" 3246-I

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ
 DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA

SINDICATURA DE PROTECCIÓN HACENDARIA
 Mpio. Salina Cruz,
 Dto. Tehuantepec,
 Oax.

C. CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ
 2022-2024

REGIDOR DE HACIENDA

C. SANTIAGO PÉREZ DÍAZ
 Mpio. Salina Cruz,
 Dto. Tehuantepec,
 Oax.
 2022-2024

REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS,
 URBANAS E INTEROCÉANICAS

C. ADELA MORENO MENDOZA
 Mpio. Salina Cruz,
 Dto. Tehuantepec,
 Oax.
 2022-2024

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL
 Mpio. Salina Cruz,
 Dto. Tehuantepec,
 Oax.
 2022-2024

C. DANIEL MÉNDEZ SOSA

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS LÓPEZ VÁSQUEZ
 Mpio. Salina Cruz,
 Dto. Tehuantepec,
 Oax.
 2022-2024

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEL CONTRATO No. COP/MS/079/R33-FAISMUN/005-2023, DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2023 DE LA OBRA DENOMINADA "AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA"