



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

RAMO GENERAL 33; FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 08:07 HRS. DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, EN LA **BARRIO JUAREZ** SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA: **"CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAREZ"**, LOS C. C. DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCEANICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y EL C. EYMARD ISRAEL BERNAL HERNANDEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA SUNNY CHEPIL S.A. DE C.V., CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: **"CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAREZ"**.

UBICACIÓN :
 ESTADO : (20) OAXACA
 REGIÓN : (03) ISTMO
 DISTRITO : (028) TEHUANTEPEC
 MUNICIPIO : (079) SALINA CRUZ
 LOCALIDAD : (001) SALINA CRUZ (BARRIO JUAREZ)
 UBICACIÓN : CALLE JUARES, COLONIA BARRIO JUAREZ



DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33; FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
 No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: MSC/079/R33-FAISMUN/DF-AUT/008-2023
 No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN: MSC/079/R33-FAISMUN/DF-AUT/008-2023
 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: RAMO GENERAL 33; FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
 FECHA: 27 DE ABRIL DE 2023
2022-2023

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAREZ: DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **PRELIMINARES:** 1 PZA LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 1.22 X 1.22 M A BASE DE LÁMINA NEGRA LISA CALIBRE 18, MARCO DE ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 1 1/2" X 3/16", DOS POSTES DE PTR DE 1 1/2 X 1 1/2" CALIBRE 14", ESCAVACIÓN DE 30X30X60 CM, FIJADO DE POSTES AL TERRENO CON CONCRETO HECHO EN OBRA A MANO DE FC-150KG/CM2; 407.77 M DE TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO EN EL TERRENO PARA IDENTIFICAR LA TRAYECTORIA DE LA CEPA Y NIVELES PARA EL TENDIDO DE LA TUBERÍA; 528.27 M DE CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 2.5 CM; 366.26 M2 DE DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CM DE ESPESOR CON MARTILLO HIDRAULICO MONTADO SOBRE RETROEXCAVADORA; **EXCAVACIONES:** 259.31 M3 DE EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL SECO TIPO III, CON RETROEXCAVADORA Y MARTILLO HIDRAULICO INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD Y APILE DEL MATERIAL A UN COSTADO DE LA EXCAVACIÓN; 304.6124 M2 DE COMPACTACIÓN DE TERRENO CON COMPACTADOR MECÁNICO (BAILARINA), NIVELACIÓN DEL TERRENO, HUMECTACIÓN DEL SUELO, DISGREGADO DE AGLOMERADOS TÉRREOS Y RETIRO DE MATERIALES PÉTREOS MAYORES DE 5 CM; 26.47 M3 DE CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERÍA EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR COMPACTADA CON PISÓN DE MANO; **INSTALACIÓN SANITARIA:** 44.05 M DE TUBERÍA CORRUGADA (PEAD) DE 304.80 MM. (12") DE DIÁMETRO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, DE DOBLE PARED (TIPO S O B) CON EMPAQUE DE MATERIAL ELASTOMÉRICO; CUENTA CON CAMPANA BICAPA REFORZADA COEXTRUIDA AL CUERPO DEL TUBO, JUNTA HERMÉTICA, UNIÓN ESPIGA-CAMPANA, CORRUGAS REFORZADAS DE DOBLE ARCO; 25.60 M DE TUBERÍA CORRUGADA (PEAD) DE 254.00 MM. (10") DE DIÁMETRO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, DE DOBLE PARED (TIPO S O B) CON EMPAQUE DE MATERIAL ELASTOMÉRICO; CUENTA CON CAMPANA BICAPA REFORZADA COEXTRUIDA AL CUERPO DEL TUBO, JUNTA HERMÉTICA, UNIÓN ESPIGA-CAMPANA, CORRUGAS REFORZADAS DE DOBLE ARCO; 314.12 M DE TUBERÍA CORRUGADA (PEAD) DE 203.20 MM. (8") DE DIÁMETRO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, DE DOBLE PARED (TIPO S O B) CON EMPAQUE DE MATERIAL ELASTOMÉRICO; CUENTA CON CAMPANA BICAPA REFORZADA COEXTRUIDA AL CUERPO DEL TUBO, JUNTA HERMÉTICA, UNIÓN ESPIGA-CAMPANA, CORRUGAS REFORZADAS DE DOBLE ARCO; 16 PZA DE POZO DE VISITA CÓNICO CON BASE DE 120 Y BOCA DE 60 CM, EN UN RANGO DE 1.01 A 1.20 M DE PROFUNDIDAD; 5 PZA DE REGISTRO SANITARIO DE MEDIDAS INTERIORES DE 80 X 80 CM CON UNA PROFUNDIDAD EN UN RANGO DE 1.01 A 1.20 M DE PROFUNDIDAD; 1 PZA DE INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA DE HASTA DE 30 CM (12") DE DIÁMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE; 20 PZA DE CONEXIÓN SANITARIA DE DESCARGA DOMICILIARIA EXISTENTE A TUBERÍA NUEVA DE DRENAJE CON TUBERÍA PEAD PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 6" HASTA 6.00 M DE DISTANCIA A LA TUBERÍA NUEVA, EXCAVACIÓN HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD, RELLENO CRIBADO, COMPACTACIÓN, BOTA DE INSERCIÓN, 1 CODO PEAD 90"x6", DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN PROYECTO; **RELLENOS Y ACABADOS:** 38.30 M3 DE RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN CRIBADO PARA ACOSTILLADO DE LA TUBERÍA QUE PASE POR LA MALLA NO. 4, COMPACTADA CON PISÓN A MANO EN CAPAS DE 20 CM; 127.63 M3 DE RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADORA MANUAL (BAILARINA); 72.58 M3 DE RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO AL 90% DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO (P.V.S.M.) CON BAILARINA, EN CAPAS DE 20 CM; 155.68 M3 DE ACARREO TOTAL EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y O SOBRESANTES A CUALQUIER DISTANCIA AL TIRADERO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN **PAVIMENTO:** 294.44 M2 DE PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE FC-250 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO DE 10 CM (+2.5CM DE TOLERANCIA), AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM (3/4"), FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, REFORZADO CON UNA CAPA DE MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10 (INCLUYE SILLETA DE PVC DE 9 CM DE ALTURA O DE CONCRETO SIMPLE, 3 PZAS/M2 MÍNIMO), ACABADO DE RAYADO CON PEINE METALICO Y VOLTEADOR EN EL PERIMETRO EN SECCIONES DE HASTA 3 MTS COMO MAXIMO; **LIMPIEZAS:** 448.48 M2 DE LIMPIEZA GENERAL EN PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y REDES, PREVIA A LA ENTREGA DE LA OBRA; 1 PZA DE LETRERO DE ENTREGA DE OBRA DE 0.90 X 1.20 M, LA PARTE SUPERIOR ESTARA A 1.80 M DE ALTURA.

Handwritten notes and signatures on the left side of the page.

SUB-CLASIFICACIÓN
 MODALIDAD DE PROYECTO
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN

DRENAJE SANITARIO (DIR)
 CONSTRUCCION
 CONTRATO
 CDP/MS/079/R33-FAISMUN/009-2023

INCIDENCIA DEL PROYECTO:
 RUBRO DE GASTO ART.33 LCF
 FECHA DE CONTRATO:

DIR: DIRECTA
 DRE: DRENAJE Y LETRINA
 16 DE AGOSTO DEL 2023

CONTRATO No:
 FECHA PROGRAMADA DE INICIO
 FECHA DE INICIO REAL:
 METAS ALCANZADAS

18 DE AGOSTO DEL 2023
 18 DE AGOSTO DEL 2023
 383.73 ML

FECHA PROGRAMADA DE TÉRMINO
 FECHA DE CONCLUSIÓN
 BENEFICIARIOS

16 DE OCTUBRE DEL 2023
 16 DE OCTUBRE DEL 2023
 21 HABITANTES

SUNNY CHEPIL S.A DE C.V.
 RFC: SCE140920EVB
 INDEPENDENCIA NO.35
 TRINIDAD DE VIGUERA
 OAXACA DE JUÁREZ, OAX.
 CP.68276



Handwritten notes and signatures on the right side of the page.



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 1,359,968.36	\$ 1,359,968.36	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
RECURSOS FISCALES Y PROPIOS	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 1,359,968.36	\$ 1,359,968.36	\$ -

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 09:07 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA: SUNNY CHEPILL S.A. DE C.V.
 RESPONSABLE: C. EYMARD ISRAEL BERNAL HERNANDEZ
 CARGO: ADMINISTRADOR UNICO
 R.F.C.: SCE140920EV8
 IDENTIFICACIÓN FOLIO IFE: 0616071388419
 DIRECCIÓN: CALLE INDEPENDENCIA N° EXT. 35 COLONIA TRINIDAD DE VIGUERA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P. 68276



CONTRATISTA
SUNNY CHEPILL S.A. DE C.V.
RFC: SCE140920EV8
INDEPENDENCIA NO 35
TRINIDAD DE VIGUERA
OAXACA DE JUÁREZ, OAX.
C.P. 68276

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Salina Cruz,
Oax.
2022-2024

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS LÓPEZ VÁSQUEZ

SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA

SINDICATURA DE PROCURACIÓN HACENDARIA
C. CIBELLES PINAS DE LA CRUZ
Mpio. Salina Cruz,
Dtto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

REGIDOR DE HACIENDA

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Salina Cruz,
Dtto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS URBANAS E INTERMUNICIPALES

C. ADELA MORENO MENDOZA

REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANAS E INTERMUNICIPALES
Mpio. Salina Cruz,
Dtto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA-RECPCION DEL CONTRATO COP/MS/079/R33-FAISMUN/009-2023 DE FECHA 16 DE ABRIL DEL 2023 DENOMINADA "CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAREZ"



REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Salina Cruz,
Dtto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

