

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
EJERCICIO 2023**

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ; DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 17:35 HRS. DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN LA AVENIDA OLEODUCTO DE LA COLONIA HIDALGO ORIENTE NORTE DE LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, OAXACA SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA OLEODUCTO ENTRE LAS CALLES LÁZARO CÁRDENAS Y BENITO JUÁREZ", LOS CC. DANIEL MENDEZ VASQUEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCEÁNICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y EL C. JORGE LUIS NICOLAS LARA, CON CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S.A DE C.V., CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. OLEODUCTO ENTRE LAS CALLES LÁZARO CÁRDENAS Y BENITO JUÁREZ "

UBICACIÓN:

ESTADO: (20) OAXACA
REGIÓN: (03) ISTMO
DISTRITO: (028) TEHUANTEPEC
MUNICIPIO: (079) SALINA CRUZ
LOCALIDAD: (001) SALINA CRUZ (COLONIA HIDALGO ORIENTE NORTE)
UBICACIÓN: AV. OLEODUCTO ENTRE LAS CALLES LÁZARO CÁRDENAS Y BENITO JUÁREZ, COLONIA HIDALGO ORIENTE NORTE.

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), DEL EJERCICIO FISCAL 2023

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/011-2023 **FECHA:** 05 DE JUNIO DEL 2023.
No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN: MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/011-2023

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRELIMINARES: 1 PZA DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 1.22 X 1.22 M A BASE DE LÁMINA NEGRA LISA CALIBRE 18, MARCO DE ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 1 1/2" X 3/16", DOS POSTES DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CALIBRE 14", EXCAVACIÓN DE 30X30X60 CM, FIJADO DE POSTES AL TERRENO CON CONCRETO HECHO EN OBRA A MANO DE F_c=150KG/CM²; **1,329.04 M²** DE TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE CAMINOS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO TROMPOS, BANCOS DE NIVEL, EJES Y REFERENCIAS; **34.65 M** DE MALLA DELIMITADORA DE SEGURIDAD COLOR ANARANJA PARA DELIMITAR LA OBRA DEL TRÁNSITO DE LOS VEHÍCULOS, INCLUYE ANCLAJE A TERRENO NATURAL POR MEDIO DE BARROTES DE 4" X 2" X 1.20 M COLOCADOS A CADA 3 M DE SEPARACIÓN ENTASADOS CON ALAMBRE RECOCIDO; **31.10 M** DE CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 5 CM; **1,329.04 M²** DE DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE O ASFÁLTICO DE HASTA 15 CM DE ESPESOR, CON MARTILLO HIDRÁULICO MONTADO SOBRE RETROEXCAVADORA; **332.29 M³** DE CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA EN MATERIAL CLASE "B"; **804.11 M³** DE ACARREO TOTAL EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES EXCAVACIONES Y O SOBRESANTES A CUALQUIER DISTANCIA AL TIRADERO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN; **TERRACERIAS:** **1,329.04 M²** DE COMPACTACIÓN Y AFINE DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS EN ÁREA PARA DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES; **332.29 M³** DE SUB-BASE COMPACTADA EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM DE ESPESOR CON TEPETATE DE BANCO, AL 95% PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR; **VIALIDADES:** **6.86 M³** DE EXCAVACIÓN A

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
EJERCICIO 2023

MANO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL SECO TIPO II; 137 M DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c=200KG/CM2, 700 CM2 DE SECCIÓN (15X20X40 CM), RESISTENCIA NORMAL T.M.A. DE 19 MM, CIMBRA METÁLICA APARENTE; 1,328.92 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA A 14 DÍAS, CON MR=42 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN, ADICIONADO CON REDUCRACK, PARA RODAMIENTO DE 20 CM DE ESPESOR, TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM, REVENIMIENTO DE 12 CM; 3 M DE RENIVELACIÓN DE BROCAL Y TAPAJUNTA PARA POZO DE VISITA SIN RECUPERACIÓN; **ACABADOS Y LIMPIEZA: 150.8169 M** DE JUNTA INDUCIDA EN PAVIMENTOS, CORTE CON MÁQUINA DE 2.5 CM DE PROFUNDIDAD, LIMPIEZA DE LA JUNTA CON AIRE A PRESIÓN O MANUALMENTE, INTRODUCCIÓN DE CORDÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 8 MM Y SELLADOR DE POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO COLOR GRIS; 268.00 M DE PINTURA COLOR AMARILLO TRÁFICO EN GUARNICIONES, SECADO RÁPIDO, A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS, BASE AGUA, RESISTENTE A LA ABRASIÓN E INTEMPERIE, MARCA VOLLER RTPS02, DESARROLLO DE 30 CM DE ANCHO; 1,329.04 M2 DE LIMPIEZA GENERAL EN PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y REDES, PREVIA A LA ENTREGA DE LA OBRA; 1 PZA DE LETRERO DE ENTREGA DE LA OBRA DE 0.90 X 1.20 M, LA PARTE SUPERIOR ESTARÁ A 1.80 M DE ALTURA, SE EMPOTRARÁ AL TERRENO 60 CM, FABRICADO A BASE DE LÁMINA NEGRA LISA CALIBRE 18, PTR DE 1 1/2 X 1 1/2" CALIBRE 14 PARA MARCO Y POSTES, FIJADO AL TERRENO CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, PINTADO CON ESMALTE COMEX 100 COLOR BLANCO.

SUB-CLASIFICACIÓN:	PAVIMENTACIÓN	
MODALIDAD DE PROYECTO:	REHABILITACIÓN	INCIDENCIA DEL PROYECTO: COMPLEMENTARIA
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	RUBRO DE GASTO ART. 35 LCF: URB. URBANIZACIÓN
CONTRATO NO:	COP/MS/079/R33-FAISMUN/011-2023	FECHA DE CONTRATO: 16 DE AGOSTO DEL 2023
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	18 DE AGOSTO DEL 2023	FECHA PROGRAMADA DE TÉRMINO: 16 DE OCTUBRE DEL 2023
FECHA DE INICIO REAL:	18 DE AGOSTO DEL 2023	FECHA DE CONCLUSIÓN: 16 DE OCTUBRE DEL 2023
METAS ALCANZADAS:	1,328.92 M2	BENEFICIARIOS: 48 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	2,883,475.99	\$ 2,883,475.99	\$ 0.00
RAMO 33 FONDO IV	0.00	0.00	0.00
RAMO 28	0.00	0.00	0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	0.00	0.00	0.00
BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,883,475.99	\$ 2,883,475.99	\$ 0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO NÚM. COP/MS/079/R33-FAISMUN/011-2023 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2023, DE LA OBRA DENOMINADO: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. OLEODUCTO ENTRE LAS CALLES LÁZARO CÁRDENAS Y BENITO JUÁREZ



Jesús Arturo Flores Mendocino
 INGENIERO CIVIL
 D.R.O. 2508/A
 C.E.D. PROFESIONAL
 8365919
 jeflores@saonaa.com CEL. 971 161 7233



REGISTRARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANAS E INTERMUNICIPALES
 Mpio. Salina Cruz, Oax.
 Dto. Tehuantepec.

REGISTRARÍA DE HACIENDA
 Mpio. Salina Cruz, Oax.
 Dto. Tehuantepec.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
EJERCICIO 2023

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 18:23 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA:	PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S.A DE C.V.
RESPONSABLE	JORGE LUIS NICOLAS LARA
CARGO:	ADMINISTRADOR ÚNICO
R.F.C.	POC161202276
IDENTIFICACIÓN FOLIO IFE	1755090025969
DIRECCIÓN	AV. ALVARO OBREGON N° EXT. 121, N° INT. DESPACHO 805, OFI. 805-A COLONIA ROMA NORTE, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO. C.P. 06700



CONTRATISTA

Jesús Arturo Flores Mendoza
 INGENIERO CIVIL
 D.R.O. 2508 "A"
 CED. PROFESIONAL
 8385019
 @atacost@hotmail.com CEL. 971 101 7233

 C. JORGE LUIS NICOLAS LARA
 ADMINISTRADOR ÚNICO
 PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S.A. DE C.V.

 ING. JESUS ARTURO FLORES MENDOZA
 D.R.O. DEL CONTRATISTA
 CED. PROF. 8305019, CLASIFICACIÓN "A"
 REGISTRO 2508-IE

RECIBE LA OBRA
POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ,
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA

REGIDOR DE HACIENDA

 C. DANIEL MENDEZ SOSA
 Dto. Tehuantepec,
 Oax.
 2022-2024

 C. CIBELES CHINAS DE LA CRUZ
 Mpio. Salina Cruz,
 Dto. Tehuantepec,
 Oax.
 2022-2024

 C. SANTIAGO PEREZ DIAZ
 2022-2024

TESORERO MUNICIPAL

REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS, URBANAS E INTEROCEANICAS

 C. LUIS LOPEZ VASQUEZ,
 Dto. Tehuantepec
 Oax.
 2022-2024

 C. ADELA MORENO MENDOZA
 2022-2024

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO NÚM. COP/MSCI/079/R33-FAISMUN/011-2023 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2023 PARA DENOMINADO: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. OLEODUCTO ENTRE LAS CALLES LÁZARO CÁRDENAS Y BENITO JUÁREZ

